

PAM SECRETARIA DAS CIDADES – SECID CONSTRUÇÃO CIVIL																		
Município:	MANDIRITUBA - PR				SAM		Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Convênio		Repasse do Concedente		840.000,00	67,61%
Projeto:	ESPAÇO PARANÁ INDUSTRIAL (BCO.PRO.ED)				LOTE nº		Data	25/11/2022	Dias	70	Data	13/02/2023	nº		Contrapartida do Proponente		402.416,38	32,39%
Quantidade:	420,00 m2				CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										Valor Total		1.242.416,38	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)												TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL		
			8	1	2	3	4	5	6	7	8							
	Data Início		13/2/23	16/3/23	16/4/23	17/5/23	17/6/23	18/7/23	18/8/23	18/9/23								
	Data Fim		15/3/23	15/4/23	16/5/23	16/6/23	17/7/23	17/8/23	17/9/23	18/10/23								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		20	30	30	20										5.345,58	0,43	
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		10	20	20	10	10	10	10	10						4.112,51	0,33	
3	FUNDACOES																	
4	ESTRUTURAS		20	20	10	10	10	10	10	10						545.982,52	43,95	
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		5	10	20	20	15	10	10	10						76.554,55	6,16	
6	COBERTURA				30	30	20	20								29.436,06	2,37	
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS				10	20	10	20	20	20						101.645,29	8,18	
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		10	10	10	10	20	20	10	10						184.380,37	14,84	
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		10	10	10	20	20	10	10	10						41.805,08	3,36	
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS				10	20	20	20	20	10						252.267,58	20,30	
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS			10	10	10	10	10	30	20						262,84	0,02	
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)								50	50						624,00	0,05	
TOTAIS																	1.242.416,38	100
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																		
ITEM	PARCELAS														Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
			1	2	3	4	5	6	7	8								
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	722,83	1.084,25	1.084,25	722,83								4	3.614,16	0,29%	
1C	E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R\$	346,28	519,43	519,43	346,28								4	1.731,42	0,14%	
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM	TESOURO	R\$	278,05	556,10	556,10	278,05	278,05	278,05	278,05	278,05				8	2.780,48	0,22%	
2C	E ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R\$	133,20	266,41	266,41	133,20	133,20	133,20	133,20	133,20				8	1.332,03	0,11%	
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$															
3C		CONTRAPARTIDA	R\$															
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	73.827,96	73.827,96	36.913,98	36.913,98	36.913,98	36.913,98	36.913,98	36.913,98				8	369.139,79	29,71%	
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	35.368,55	35.368,55	17.684,27	17.684,27	17.684,27	17.684,27	17.684,27	17.684,27				8	176.842,73	14,23%	
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS,	TESOURO	R\$	2.587,93	5.175,87	10.351,73	10.351,73	7.763,80	5.175,87	5.175,87	5.175,87				8	51.758,67	4,17%	
5C	MUROS E FECHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	1.239,79	2.479,59	4.959,18	4.959,18	3.719,38	2.479,59	2.479,59	2.479,59				8	24.795,88	2,00%	
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$			5.970,53	5.970,53	3.980,35	3.980,35						4	19.901,77	1,60%	
6C		CONTRAPARTIDA	R\$			2.860,29	2.860,29	1.906,86	1.906,86						4	9.534,29	0,77%	
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS,	TESOURO	R\$			6.872,26	13.744,51	6.872,26	13.744,51	13.744,51	13.744,51				6	68.722,57	5,53%	
7C	VIDROS E ESPELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$			3.292,27	6.584,54	3.292,27	6.584,54	6.584,54	6.584,54				6	32.922,72	2,65%	
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA,	TESOURO	R\$	12.465,99	12.465,99	12.465,99	12.465,99	24.931,98	24.931,98	12.465,99	12.465,99				8	124.659,91	10,03%	
8C	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	CONTRAPARTIDA	R\$	5.972,05	5.972,05	5.972,05	5.972,05	11.944,09	11.944,09	5.972,05	5.972,05				8	59.720,46	4,81%	
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP,	TESOURO	R\$	2.826,45	2.826,45	2.826,45	5.652,90	5.652,90	2.826,45	2.826,45	2.826,45				8	28.264,49	2,27%	
9C	INCÊNDIO E APARELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	1.354,06	1.354,06	1.354,06	2.708,12	2.708,12	1.354,06	1.354,06	1.354,06				8	13.540,59	1,09%	
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEAB	TESOURO	R\$			17.055,86	34.111,71	34.111,71	34.111,71	34.111,71	17.055,86				6	170.558,57	13,73%	
10C	PINTURAS E ARGAMASSAS	CONTRAPARTIDA	R\$			8.170,90	16.341,80	16.341,80	16.341,80	16.341,80	8.170,90				6	81.709,01	6,58%	
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO	TESOURO	R\$		17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	53,31	35,54				7	177,71	0,01%	
11C	E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	CONTRAPARTIDA	R\$		8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	25,54	17,03				7	85,13	0,01%	
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,	TESOURO	R\$							210,94	210,94				2	421,89	0,03%	
12C	ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	CONTRAPARTIDA	R\$							101,06	101,06				2	202,11	0,02%	
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	92.709,21	95.954,38	94.114,91	120.230,01	120.522,80	121.980,68	105.780,82	88.707,19					840.000,00	67,61%	
C		CONTRAPARTIDA	R\$	44.413,93	45.968,59	45.087,36	57.598,25	57.738,51	58.436,93	50.676,11	42.496,70					402.416,38	32,39%	
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	137.123,14	141.922,96	139.202,27	177.828,26	178.261,32	180.417,61	156.456,93	131.203,89					1.242.416,38	100,00%	
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	11,04%	11,42%	11,20%	14,31%	14,35%	14,52%	12,59%	10,56%					1.242.416,38	100,00%	
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	11,04%	22,46%	33,66%	47,98%	62,33%	76,85%	89,44%	100,00%					OK	OK	
Resp. Técnico:			Assinatura:				Prefeito: LUIS ANTONIO BISCAIA				Assinatura:				data: 21/09/2022			