

			Relatório n°	8	
			Data do relatório	01/07/2024 - 31/07/2024	
			Dia da semana	Segunda-Feira até Quarta-Feira	
Relatório de Obra			Contrato	206/2023	
Obra	Reforma e aumento do Centro Aquático - Alberto Savoy		Prazo contratual	366 dias	
Local	Rua Dr Roberto Mange, 115 - Jd. Mercedes		Prazo decorrido	366 dias	
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Téc. Vinícius Cominato (Fiscalização)	Prazo a vencer	0 dias

Ocorrências (1)

Em execução do revestimento cerâmico dos banheiros e vestiários. Pintura interna. Execução do piso de concreto, rampas e guardacorpo metálico. Plantio de grama. Sistema de drenagem. Instalação das louças e metais dos banheiros e vestiários. Instalações elétricas e hidráulicas.

Parecer técnico

Fotos (9)





Aprovado 02/08/2024 09:46

Vinicius Cominato
vinicius.cominato@limeira.sp.gov.br
Tecnólogo em Edificações