

			Relatório n°	2	
			Data do relatório	01/07/2024 - 31/07/2024	
			Dia da semana	Segunda-Feira até Quarta-Feira	
Relatório de Obra			Contrato	33/2024	
Obra	Implantação melhorias viárias na Av. Dr. Lauro Correa da Silva		Prazo contratual	365 dias	
Local	Av. Dr. Lauro Correa da Silva entre Av. Amanda Morelli (Res. Santa Clara) e R. João Pompeu Filho (Jd. Lago Azul)		Prazo decorrido	101 dias	
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Vinícius Cominato (Fiscalização) e José Luis Gazotti (Execução)	Prazo a vencer	264 dias

Ocorrências (1)

Execução das guias e meio-fios entre as estacas 50 à 55, de 79 à 91. Execução do muro de arrimo entre as estacas 01 à 08. Início das instalações dos postes de iluminação pública. Início da avimentação entre as estacas 50 à 55. Início da execução das calçadas.

Parecer técnico

Fotos (10)





Aprovado 02/08/2024 10:48

Vinicius Cominato
vinicius.cominato@limeira.sp.gov.br
Tecnólogo em Edificações