



			Relatório n°	4	
			Data do relatório	01/02/2024 - 29/02/2024	
			Dia da semana	Quinta-Feira até Quinta-Feira	
Relatório de Obra			Contrato	206/2023	
Obra	Reforma e aumento do Centro Aquático - Alberto Savoy		Prazo contratual	366 dias	
Local	Rua Dr Roberto Mange, 115 - Jd. Mercedes		Prazo decorrido	213 dias	
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Téc. Vinícius Cominato (Fiscalização)	Prazo a vencer	153 dias

Ocorrências (1)

Continuação das etapas de terraplanagem, locação, execução da infraestrutura e superestrutura, execução das alvenarias, as infraestruturas para as instalações elétricas e hidrossanitárias dos muros de arrimo, das arquibancadas, do prédio administrativo e dos vestiários. Iniciada a etapa de execução do revestimento argamassado (chapisco, emboço e reboco) do prédio administrativo e dos vestiários.

Parecer técnico

Fotos (9)



Impermeabilização da fundação das arquibancadas.



Execução das alvenarias das arquibancadas.



Execução da alvenaria e superestruturas, infraestrutura para instalações elétricas e hidrossanitárias, terraplenagem.



Execução da alvenaria e superestruturas, infraestrutura para instalações elétricas e hidrossanitárias.



Execução da alvenaria e superestruturas, infraestrutura para instalações elétricas e hidrossanitárias.



Execução da alvenaria e superestruturas, infraestrutura para instalações elétricas e hidrossanitárias.



Revestimento argamassado.



Execução da fundação do muro de arrimo.



Infraestrutura para instalações hidrossanitárias.