

			Relatório n°	2	
			Data do relatório	01/09/2023 - 31/12/2023	
			Dia da semana	Sexta-Feira até Domingo	
Relatório de Obra			Contrato	206/2023	
Obra	Reforma e aumento do Centro Aquático - Alberto Savoy		Prazo contratual	366 dias	
Local	Rua Dr Roberto Mange, 115 - Jd. Mercedes		Prazo decorrido	153 dias	
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Téc. Vinícius Cominato (Fiscalização)	Prazo a vencer	213 dias

Ocorrências (1)

Continuação da etapa de demolição, retirada do entulho, terraplanagem e instalação dos tapumes. Iniciada a etapa de locação. Execução da infraestrutura e superestrutura. Execução das alvenarias

Parecer técnico

Fotos (6)

Concretagem das estacas de fundação.



Retirada da camada vegetal e terraplanagem.



Terraplenagem e locação da obra.



Locação da obra.



Execução da superestrutura e alvenaria.



Execução da infraestrutura.