

		Relatório n°	5		
		Data do relatório	01/11/2024 - 30/11/2024		
		Dia da semana	Sexta-Feira até Sábado		
Relatório de Obra		Contrato	97/2024		
Obra	Construção de Unidade Básica de Saúde - LOTE 02 - UBS Bairro Geada		Prazo contratual	304 dias	
Local	Rua Adão Francisco Dias, 140 - Bairro Geada		Prazo decorrido	159 dias	
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Vinícius Cominato (Fiscalização) e Cristiano Leone Mantovani (Execução)	Prazo a vencer	145 dias

Ocorrências (1)

Remoção parcial do cimbramento das lajes e estruturas de concreto armado. Início da execução do revestimento argamassado (chapisco, emboço e reboco). Execução das instalações de energia e dados, gases medicinais, água, esgoto e água pluvial. Regularização do solo.

Parecer técnico

Fotos (11)







Aprovado 30/01/2025 08:21

Vinicius Cominato
vinicius.cominato@limeira.sp.gov.br
Tecnólogo em Edificações