

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 10/07/2024 LOCAL DO SERVIÇO: LIMEIRA - SP NFS SUBSTITUÍDA: 00583 RPS: -

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:
R MALUF ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA
NOME FANTASIA:
R MALUF ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO:
RUA PEDRO ANTÔNIO DE BARROS, 314
JARDIM PIRATININGA
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:
64.141.708/0001-45
MUNICÍPIO:
LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE:
(19) 9815-64168

INSC.MUNICIPAL:
18190
CEP:
13484-316
E-MAIL:
rmalufengenharia@gmail.com

SIMPLES NACIONAL:
() SIM (x) NÃO
INSC. ESTADUAL:
417097585113
REGIME ESPECIAL:
NENHUM
SITE:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
MUNICÍPIO DE LIMEIRA
ENDEREÇO:
RUA PREFEITO DOUTOR ALBERTO FERREIRA, 179 - CENTRO
COMPLEMENTO:
edifício prada

CPF/CNPJ/NIF:
45.132.495/0001-40
MUNICÍPIO:
LIMEIRA - SP
TELEFONE:
(19) 3404-9600
INSC.MUNICIPAL:
53153
CEP:
13481-900
E-MAIL:
pmlfaz@limeira.sp.gov.br


PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

7.02 | Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ADEQUAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO TEATRO VITÓRIA PARA RECEBIMENTO DE AVCB
MEDICÇÃO FINAL 080724
CONTRATO Nº 128/2023
PROCESSO Nº 28.248/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023
CNO: 90.015.36107/70
ART: 28027230230985189
DATA DE VENCIMENTO: 10/08/2024
DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO
BANCO SANTANDER (033)
AG 0013 CC 13-013961-2
VALOR DOS MATERIAIS: R\$ 87.514,87
VALOR DA MÃO DE OBRA: R\$ 252.519,90



Atesto que os serviços contidos nesta
Nota Fiscal foram devidamente
prestados.

10/07/2024

Eng. Dagoberto de Campos Guidi
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS

PIS..... R\$ 0,00
COFINS..... R\$ 0,00
IR..... R\$ 4.080,42
INSS..... R\$ 8.838,20
CSLL..... R\$ 0,00

DEDUÇÕES / DESCONTOS

Alíquota do ISS 2,00 %
Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00
Desconto Condicionado..... R\$ 0,00
Outras Retenções..... R\$ 0,00
Outras Deduções..... R\$ 87.514,87

VALOR DO SERVIÇO..... R\$ 340.034,77
Base de Cálculo..... R\$ 252.519,90
Total Deduções/Descontos..... R\$ 87.514,87
Total de Imp. Federais..... R\$ 12.918,62
Valor do ISS..... R\$ 5.050,40
VALOR LÍQUIDO..... R\$ 322.065,75

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 45.734,68 Federal e 14.723,51 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3501D1

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário: () Prestador (X) Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de LIMEIRA - SP.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://www.limeira.sp.gov.br> com a utilização do Código de Verificação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
- SP
Série | Número NFS-e
NFS | 00584
Data da Emissão
10/07/2024 14:31:03
Código de Verificação
BF330C52A

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: R MALUF ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA

Identificação do recebedor

Data do recebimento

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEM DE PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

No. 01319

Pag. 1/ 1

Pague-se a: R.MALUF ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA - 05792

C.N.P.J. : 64.141.708/0001-45

C/C : Banco 0001 Ag. 3383-9 C/C 000000002367-1

A quantia de R\$ 311.364,05

Trezentos e Onze Mil, Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinco centavos ***

Vencimento 25/07/2024

Emissao 19/07/2024

Proveniente de : T08/23-EXECUCAO PROJETOS DE CONSTRUCAO/REFORMA-NF 584

C/C Adm: Banco 0104 Ag 000317 C/C 0006.672008-3 BORDERO N.0000013394

Tipo CV Descricao EMENDAS ESPECIAIS III 2.022 0829

Nota de ----- DOTACAO -----

Empenho	Orgao/Unidade	Nat. de Despesa	Programa de Trabalho	Valor
07732/2023	17.01.00	4.4.90.39.00	13.391.3001 2780 28428/2023	311.364,05
I.S.S				5.050,40
INSS RETIDO SEGURIDADE SOCIAL				8.838,20
17004-(IR 1,2%)-CONSTRUCAO CIVIL COM EMPREGO DE MA				4.080,42

VALOR LIQUIDO DA ORDEM

293.395,03

Forma de Pagamento

Bco Ag.	C.Corrente	Tp Cod.	Descricao		
104	000317	0006.672008-3	CV 0829 EMENDAS ESPE B.Magn:	13394	311.364,05

TOTAL FORMA DE PAGAMENTO

311.364,05

Detalhamento do(s) Desconto(s)

Bco Ag.	C.Corrente	Tp Cod.	Descricao		
104	000317	0006.672008-3	CV 0829 EMENDAS ESPE B.Magn:		17.969,02

Favorecido:

Responsavel: Emitente

KEMILLY VICTORIA SILVA DOS SANTOS

CPF-555.270.348-05

Ordenador:

ORDENADOR

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR GERAL DE FAZENDA
CPF-965.096.948-91

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:

Nome: _____

Rg : _____ CPF: _____

End: _____

fone: _____

Pagamento efetuado em ____ / ____ / ____

Assinatura do Interessado

Tesouraria

Documento de Despesa :

No. _____

Chefe de Tesouraria



Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR

Pag. 1/ 1

Empenho: 07732 - 2023 de 27/10/2023 Processo ...: T00008-2023

Fornecedor: 05792 R.MALUF ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA

Descricao: EXECUCAO DE PROJETOS DE CONSTRUCAO E
REFORMA - TEATRO VITORIA-PEDIDO:1085/23 /

Classificacao da Despesa

Institucional: 17.01.00 CULTURA E DEPENDENCIAS

Programa de Trabalho...: 13 391 3001 2780

Natureza da Despesa ...: 4.4.90.39.00 Outros servicos de terceiros - pessoa juridic

Data Liquidacao: 15/07/2024 Data da Exigibilidade...: 25/07/2024 ✓

Responsavel: LUIS ANTONIO FABER

Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000000584 No. Serie.....: NFS

Emissao Documento.....: 10/07/2024 Seq.: 1 Processo Contabil.: 28428/2022-00

Observacao

Fonte de Recurso.....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Codigo de Aplicacao....: 8000059 EMENDA ESPECIAL N.202230640003 - INVESTIMENTOS

Valor da Liquidacao: 311.364,05 ✓

Tipo Servico.....: 100000003 Construcao civil

Ind. Obra: 1 - Obra Construcao Civil-Emp.T CNO 90.015.36107/70

Valor Base Ret.Previd.: 252.519,90

Valor Ret.Sub.Empreita: 0,00

Retencao/Desc.: INSS RETIDO SEGURIDADE SOCIAL Valor 8.838,20 ✓

Natureza Rendimento ...: 17004 Construcao Civil por empreitada com emprego de
... materiais

Valor Nat. Rendimento.: 311.364,05

Retencao/Desc.: 17004-(IR 1,2%)-CONSTRUCAO CIVIL COM EMPREG Valor 4.080,42 ✓

Demais Retencoes/Descontos:

I.S.S ✓ 5.050,40 ✓

Valor Liquido: 293.395,03

EMITENTE

KALINE MAYARA GERMANO DOS SANTOS

ASSESSOR ADMINISTRATIVO

CPF-483.460.028-90

672008-3 (829) Emendas Especiais 2022

CAIXA		TED - Outra Titularidade		
Dados do Remetente				
Nº Conta Corrente 000600672008-3		Nome cliente PREF MUN LIMEIRA		CPF/CNPJ 45.132.495/0001-40
Tipo de DOC () 'D' - mesmo remetente e destinatário (X) 'E' - outro destinatário				
Dados do destinatário				
Nome destinatário R.MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇO		CPF/CNPJ 417.080.001-45	Cód. Banco 001	Cód. Agência 03383
				Nº Conta Corrente 000000002367-1
Finalidade () 01 - Crédito em Conta Corrente () 02 - Cheque Pagamento / Administrativo () 03 - DOC/TED () 04 - Cartão Salário () 05 - Crédito em Conta Poupança () 10 - OP à Disposição () 20 - Pagamento com Autenticação () 30 - Liquidação de Títulos do Próprio Banco () 31 - Pagamento de Títulos de Outros Bancos				
Nr. Pagamento 000002		Data do Pagamento 25/07/2024		Valor R\$ 293.395,03
*O Banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informação incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente. **Transação efetuada através de troca eletrônica de arquivos				

Autenticação Mecânica
A6089786B85196333D3770000

CAIXA		Crédito em Conta Corrente		
Dados do Remetente				
Nº Conta Corrente 000600672008-3		Nome cliente PREF MUN LIMEIRA		CPF/CNPJ 45.132.495/0001-40
Tipo de DOC () 'D' - mesmo remetente e destinatário (X) 'E' - outro destinatário				
Dados do destinatário				
Nome destinatário Prefeitura Municipal de Limeir		CPF/CNPJ 324.950.001-40	Cód. Banco 104	Cód. Agência 00317
Nº Conta Corrente 000600000174-3				
Finalidade (X) 01 - Crédito em Conta Corrente () 02 - Cheque Pagamento / Administrativo () 03 - DOC/TED () 04 - Cartão Salário () 05 - Crédito em Conta Poupança () 10 - OP à Disposição () 20 - Pagamento com Autenticação () 30 - Liquidação de Títulos do Próprio Banco () 31 - Pagamento de Títulos de Outros Bancos				
Nr. Pagamento 000001		Data do Pagamento 25/07/2024		Valor R\$ 17.969,02
*O Banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informação incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente. **Transação efetuada através de troca eletrônica de arquivos				

Autenticação Mecânica

C8084E37048196C13EE110000

Insc. Municipal: 53153
CNPJ/CPF: 45.132.495/0001-40
Empresa: MUNICIPIO DE LIMEIRA
Endereço: PREFEITO DOUTOR ALBERTO FERREIRA, 179 EDIFICIO PRADA / CENTRO
CEP: 13.481-900 - LIMEIRA / SP

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS TOMADOS

JULHO/2024

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO

Nº Controle: 05063261

MÊS DE INCIDÊNCIA: AQUELE EM QUE OS SERVIÇOS FORAM TOMADOS

ESCRITURAÇÃO REGULAR ABERTA (Valores sujeitos a alteração)

ID	Cnpj	Razão Social	Nº Nota	Série	Emissão	Serviço	Status	Alíq.	Operação	Local	Valor Total	Base Cálculo	ISS Gerado	ISS Devido	Cod Guia
108	51.473.692/0001-26	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA	49379	NFS (A)	10/07/2024	4.03	A	0%	Tributada	Dentro	28.380,00	28.380,00	0,00	0,00	0
109	51.469.187/0001-08	SOCIEDADE OPERARIA HUMANITARIA	01436	NFS (A)	10/07/2024	4.03	A	0%	Tributada	Dentro	109.495,81	109.495,81	0,00	0,00	0
110	08.279.899/0001-35	MICHEL ANDERSON BOSCHEIRO ME	00288	NFS (A)	10/07/2024	14.01	A	2%	Retida	Dentro	476,00	476,00	9,52	9,52	0
111	64.141.708/0001-45	R MALUF ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA	00583	NFS (A)	10/07/2024	7.02	CA	2%	Retida	Dentro	340.034,77	252.519,90	5.050,40	5.050,40	-
112	64.141.708/0001-45	R MALUF ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA	00584	NFS (A)	10/07/2024	7.02	A	2%	Retida	Dentro	340.034,77	252.519,90	5.050,40	5.050,40	0
113	24.950.579/0001-11	GASTROCENTRO LIMEIRA LTDA EPP	02350	NFS (A)	10/07/2024	4.03	A	4%	Retida	Dentro	5.800,00	5.800,00	232,00	232,00	0
114	04.867.151/0001-00	FORTY CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	00392	NFS (A)	10/07/2024	7.02	A	2%	Retida	Dentro	301.597,25	301.597,25	6.031,95	6.031,95	0
115	69.144.434/0008-38	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	13031	NFS (A)	11/07/2024	16.02	A	5%	Retida	Dentro	2.289.356,00	2.289.356,00	114.467,80	114.467,80	0
116	51.473.692/0001-26	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA	49382	NFS (A)	11/07/2024	4.03	A	0%	Tributada	Dentro	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0
117	51.473.692/0001-26	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA	49383	NFS (A)	11/07/2024	4.03	A	0%	Tributada	Dentro	1.346.403,97	1.346.403,97	0,00	0,00	0
118	51.473.692/0001-26	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA	49384	NFS (A)	11/07/2024	4.03	CA	0%	Tributada	Dentro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-
119	51.473.692/0001-26	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA	49385	NFS (A)	11/07/2024	4.03	A	0%	Tributada	Dentro	30.689,02	30.689,02	0,00	0,00	0
120	51.473.692/0001-26	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA	49386	NFS (A)	11/07/2024	4.03	A	0%	Tributada	Dentro	177.776,06	177.776,06	0,00	0,00	0
121	51.473.692/0001-26	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA	49387	NFS (A)	11/07/2024	4.03	A	0%	Tributada	Dentro	1.036.633,97	1.036.633,97	0,00	0,00	0
122	51.473.692/0001-26	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA	49388	NFS (A)	11/07/2024	4.03	A	0%	Tributada	Dentro	209.392,13	209.392,13	0,00	0,00	0
123	10.324.311/0001-60	DHOMA CONSTRUTORA LTDA EPP	00162	NFS (A)	11/07/2024	7.02	A	2%	Retida	Dentro	283.479,44	283.479,44	5.669,59	5.669,59	0
124	04.867.151/0001-00	FORTY CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	00393	NFS (A)	11/07/2024	7.02	A	2%	Retida	Dentro	56.553,78	56.553,78	1.131,08	1.131,08	0
125	04.867.151/0001-00	FORTY CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	00394	NFS (A)	11/07/2024	7.02	A	2%	Retida	Dentro	33.415,78	33.415,78	668,32	668,32	0
126	04.867.151/0001-00	FORTY CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	00395	NFS (A)	11/07/2024	7.02	A	2%	Retida	Dentro	3.329.281,88	3.329.281,88	66.585,64	66.585,64	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

RESUMO GERAL
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E
REFORMA PARA ADEQUAR AS DEPENDÊNCIAS DO
TEATRO VITÓRIA PARA RECEBIMENTO DE AVCB

CONTRATADA:
R. MALUF ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 64.141.708/0001-45

TERMO DE CONTRATO Nº 128/2023
TOMADA DE PREÇO Nº 08/2023
RECURSOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
DOTAÇÃO Nº 17.01.00 - 4.4.90.39.00 - 13 391 3001 2780

28428/2022
34049762



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

VALOR TOTAL DO CONTRATO

1.028.670,72


VALOR DESTA MEDIÇÃO
PORCENTAGEM DESTA MEDIÇÃO

340.034,77

33,06%

ACUMULADO [PORCENTAGEM]
SALDO A MEDIR [PORCENTAGEM]

100,00%



FOLHA

1
de
13

2a. MEDIÇÃO
PERÍODO: 19-SET-2023 a 18-OUT-2023

VISTO: Gestor do Contrato

Eng.º Dagoberto de Campos Guidi
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

VISTO: Recursos

VISTO: Fiscalização

Vinicius Cominato
Tecnólogo em Edificações
CREA - 30826289-44

VISTO: Contratada

Danilo Rodrigues Malu
Engenheiro Civil
CREA 0061850682

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E
REFORMA PARA ADEQUAR AS DEPENDÊNCIAS DO
TEATRO VITÓRIA PARA RECEBIMENTO DE AVCB

CONTRATADA:
R. MALUF ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 64.141.708/0001-45

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM	M2	6,00	219,88	1.319,28				100,00%	6,00	1.319,28		
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA ,CONFORME PERCENTUAIS	GL	1,0000	28.470,00	28.470,00	33,06%	0,3306	9.410,97	100,00%	1,0000	28.470,00		
2	INSTALAÇÕES PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO												
2.1	EXTINTORES												
2.1.1	RETIRADA EXTINTOR - PQS 4 KG - 10BC	UN	3,00	10,19	30,57				100,00%	3,00	30,57		
2.1.2	RETIRADA EXTINTOR - PQS 4 KG - 20 BC	UN	3,00	10,19	30,57				100,00%	3,00	30,57		
2.1.3	RETIRADA EXTINTOR - ÁGUA 10 L - 2A	UN	3,00	10,19	30,57				100,00%	3,00	30,57		
2.1.4	EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 4 KG -	UN	6,00	237,00	1.422,00	100,00%	6,00	1.422,00	100,00%	6,00	1.422,00		
2.1.5	EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS -	UN	4,00	240,19	960,76	100,00%	4,00	960,76	100,00%	4,00	960,76		
2.1.6	EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG -	UN	1,00	321,38	321,38	100,00%	1,00	321,38	100,00%	1,00	321,38		
2.2	SINALIZAÇÃO												
2.2.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - A5	UN	11,00	20,25	222,75	100,00%	11,00	222,75	100,00%	11,00	222,75		
2.2.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA - C1	UN	36,00	15,38	553,68	100,00%	36,00	553,68	100,00%	36,00	553,68		
2.2.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - E1	UN	2,00	20,25	40,50	100,00%	2,00	40,50	100,00%	2,00	40,50		
2.2.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME - E2 / E3	UN	6,00	15,88	95,28	100,00%	6,00	95,28	100,00%	6,00	95,28		
2.2.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - E5	UN	13,00	20,25	263,25	100,00%	13,00	263,25	100,00%	13,00	263,25		
2.2.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME - E7	UN	3,00	15,88	47,64	100,00%	3,00	47,64	100,00%	3,00	47,64		
FOLHA		VISTO: Gestor do Contrato			VISTO: Recursos			VISTO: Fiscalização			VISTO: Contratada		
2 de 13	2a. MEDIÇÃO PERÍODO: 19-SET-2023 a 18-OUT-2023	Eng.º Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos						Vinicius Cominato Tecnólogo em Edificações CREA - 505282944			Danilo Rodrigues Maluf Engenheiro Civil CREA 5061850692		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E
REFORMA PARA ADEQUAR AS DEPENDÊNCIAS DO
TEATRO VITÓRIA PARA RECEBIMENTO DE AVCB
PLANILHA DE MEDIÇÃO**

CONTRATADA:
**R. MALUF ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ Nº 64.141.708/0001-45

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
2.2.7	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA - E17 - 1,00 X 1,00 M	M2	16,00	44,63	714,08	100,00%	16,00	714,08	100,00%	16,00	714,08		
2.2.8	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (1,10X1,70M), COM INDICAÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA - M1	UN	1,00	1.088,75	1.088,75	100,00%	1,00	1.088,75	100,00%	1,00	1.088,75		
2.2.9	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (443X221M), COM INDICAÇÃO DE LOTAÇÃO MÁXIMA - M2A	UN	1,00	57,00	57,00	100,00%	1,00	57,00	100,00%	1,00	57,00		
2.2.10	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (886X443M), COM INDICAÇÃO DE LOTAÇÃO MÁXIMA - M2B	UN	1,00	228,75	228,75	100,00%	1,00	228,75	100,00%	1,00	228,75		
2.2.11	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (443X221M), COM INDICAÇÃO DE BARRA ANTIPÂNICO - M3	UN	3,00	57,00	171,00	100,00%	3,00	171,00	100,00%	3,00	171,00		
2.2.12	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (0,316X0,158M), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA - S1	UN	1,00	29,00	29,00	100,00%	1,00	29,00	100,00%	1,00	29,00		
2.2.13	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (380X190M), COM INDICAÇÃO DE ROTAS - S2-18 / S8-2 / S9-3 / S10-1 / S11-1 / S12-14 / S13-3	UN	42,00	42,00	1.764,00	100,00%	42,00	1.764,00	100,00%	42,00	1.764,00		
3	INSTALAÇÃO ELÉTRICA												
3.1	FOLHA 01 - PAVIMENTO TÉRREO												
3.1.1	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W -	UN	22,00	367,75	8.090,50				100,00%	22,00	8.090,50		
3.1.2	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS -	UN	3,00	380,88	1.142,64	100,00%	3,00	1.142,64	100,00%	3,00	1.142,64		
3.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 2 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO -	M	10,00	13,00	130,00				100,00%	10,00	130,00		
3.1.4	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA-VIDRO -	UN	2,00	120,38	240,76				100,00%	2,00	240,76		
3.1.5	ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, EM CAIXA PLÁSTICA -	UN	2,00	105,25	210,50				100,00%	2,00	210,50		
3.1.6	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL -	UN	18,00	319,44	5.749,92				100,00%	18,00	5.749,92		
FOLHA		VISTO: Gestor do Contrato			VISTO: Recursos			VISTO: Fiscalização			VISTO: Contratada		
3 de 13	2a. MEDIÇÃO PERÍODO: 19-SET-2023 a 18-OUT-2023	Eng.º Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos						Vinicius Cominato Tecnólogo em Edificações - CREA - 5062623344			Danilo Rodrigues Maluf Engenheiro Civil CREA 5061850682		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E
REFORMA PARA ADEQUAR AS DEPENDÊNCIAS DO
TEATRO VITÓRIA PARA RECEBIMENTO DE AVCB**
PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATADA:
**R. MALUF ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ Nº 64.141.708/0001-45

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
3.1.7	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4' COM ACESSÓRIOS -	M	26,00	46,94	1.220,44	100,00%	26,00	1.220,44	100,00%	26,00	1.220,44		
3.1.8	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	M2	0,68	17,44	11,86				100,00%	0,68	11,86		
3.1.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES -	M	75,00	7,40	555,00				100,00%	75,00	555,00		
3.1.10	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, SINALIZAÇÃO SAÍDA SLIM FACE ÚNICA 50X25CM VERDE COM SELETOR E ADESIVO	UN	3,00	104,00	312,00	100,00%	3,00	312,00	100,00%	3,00	312,00		
3.1.11	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, SINALIZAÇÃO BANHEIRO FU 30X20 SLIM	UN	2,00	158,00	316,00	100,00%	2,00	316,00	100,00%	2,00	316,00		
3.1.12	SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE -	CJ	2,00	325,38	650,76	100,00%	2,00	650,76	100,00%	2,00	650,76		
3.2	FOLHA 01 - PAVIMENTO INFERIOR												
3.2.1	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W -	UN	4,00	367,75	1.471,00	25,00%	1,00	367,75	100,00%	4,00	1.471,00		
3.2.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	15,38	30,76	100,00%	2,00	30,76	100,00%	2,00	30,76		
3.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 2 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO -	M	80,00	13,00	1.040,00				100,00%	80,00	1.040,00		
3.2.4	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL -	UN	6,00	319,44	1.916,64	100,00%	6,00	1.916,64	100,00%	6,00	1.916,64		
3.2.5	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4' COM ACESSÓRIOS -	M	30,00	46,94	1.408,20	100,00%	30,00	1.408,20	100,00%	30,00	1.408,20		
3.2.6	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	M2	0,78	17,44	13,60	100,00%	0,78	13,60	100,00%	0,78	13,60		
FOLHA		VISTO: Gestor do Contrato			VISTO: Recursos			VISTO: Fiscalização			VISTO: Contratada		
4	2a. MEDIÇÃO							Vinicius Cominato			Janillo Rodrigues Maluf		
de	PERÍODO: 19-SET-2023 a 18-OUT-2023							Técnico em Edificações			Engenheiro Civil		
13								CREA - 50626288-4			CREA 5061850682		

Eng.º Dagoberto de Campos Guidi
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E
REFORMA PARA ADEQUAR AS DEPENDÊNCIAS DO
TEATRO VITÓRIA PARA RECEBIMENTO DE AVCB
PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATADA:
R. MALUF ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 64.141.708/0001-45

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
3.2.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES -	M	120,00	7,40	888,00	100,00%	120,00	888,00	100,00%	120,00	888,00		
3.2.8	PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES -	M2	0,25	5.288,25	1.322,06	100,00%	0,25	1.322,06	100,00%	0,25	1.322,06		
3.2.9	CONTATOR DE POTÊNCIA 16 A - 2NA+2NF -	UN	1,00	404,44	404,44	100,00%	1,00	404,44	100,00%	1,00	404,44		
3.2.10	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A -	UN	2,00	158,19	316,38	100,00%	2,00	316,38	100,00%	2,00	316,38		
3.2.11	EXAUSTOR AXIAL 1 (COM DUTO SOB PATAMAR) 'QUALITAS' MODELO EQ300M6 1.200M³/H -220V	UN	4,00	1.222,75	4.891,00	100,00%	4,00	4.891,00	100,00%	4,00	4.891,00		
3.2.12	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO -	KG	21,56	69,19	1.491,74	100,00%	21,56	1.491,74	100,00%	21,56	1.491,74		
3.3	FOLHA 01 - MEZANINO												
3.3.1	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W -	UN	5,00	367,81	1.839,05	20,00%	1,00	367,81	100,00%	5,00	1.839,05		
3.3.2	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS -	UN	3,00	380,88	1.142,64	100,00%	3,00	1.142,64	100,00%	3,00	1.142,64		
3.3.3	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V -	UN	1,00	937,50	937,50				100,00%	1,00	937,50		
3.3.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	15,38	30,76	100,00%	2,00	30,76	100,00%	2,00	30,76		
3.3.5	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA-VIDRO -	UN	1,00	120,38	120,38				100,00%	1,00	120,38		
3.3.6	ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, EM CAIXA PLÁSTICA -	UN	1,00	105,31	105,31				100,00%	1,00	105,31		
3.3.7	SIRENE ELETRÔNICA EM CAIXA METÁLICA DE 4 X 4 -	UN	2,00	204,19	408,38				100,00%	2,00	408,38		
3.3.8	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL -	UN	6,00	319,44	1.916,64	16,67%	1,00	319,44	100,00%	6,00	1.916,64		
3.3.9	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4' COM ACESSÓRIOS -	M	3,00	46,94	140,82				100,00%	3,00	140,82		
3.3.10	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	M2	0,08	17,44	1,40				100,00%	0,08	1,40		
FOLHA		VISTO: Gestor do Contrato			VISTO: Recursos			VISTO: Fiscalização			VISTO: Contratada		
5 de 13	2a. MEDIÇÃO PERÍODO: 19-SET-2023 a 18-OUT-2023	Eng.º Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos						Vinicius Cominato Tecnólogo em Edificações CREA - 5062628944			Danilo Rodrigues Maluf Engenheiro Civil CREA 5061850682		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E
REFORMA PARA ADEQUAR AS DEPENDÊNCIAS DO
TEATRO VITÓRIA PARA RECEBIMENTO DE AVCB
PLANILHA DE MEDIÇÃO**



CONTRATADA:
**R. MALUF ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ Nº 64.141.708/0001-45

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
3.3.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES -	M	10,00	7,40	74,00				100,00%	10,00	74,00		
3.4	FOLHA 02 - PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO												
3.4.1	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W -	UN	7,00	367,81	2.574,67				100,00%	7,00	2.574,67		
3.4.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	15,41	15,41	100,00%	1,00	15,41	100,00%	1,00	15,41		
3.4.3	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL -	UN	10,00	319,44	3.194,40				100,00%	10,00	3.194,40		
3.4.4	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4" COM ACESSÓRIOS -	M	3,00	46,94	140,82				100,00%	3,00	140,82		
3.4.5	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	M2	0,08	17,44	1,40				100,00%	0,08	1,40		
3.4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES -	M	20,00	7,40	148,00				100,00%	20,00	148,00		
3.5	ILUMINAÇÃO PISO E ESCADAS												
3.5.1	BALIZADOR LED EXTERNO PAREDE SOBREPOR LED 3W - 127 V 4000K	UN	20,00	90,44	1.808,80	50,00%	10,00	904,40	100,00%	20,00	1.808,80		
3.5.2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS -	M	34,00	37,88	1.287,92				100,00%	34,00	1.287,92		
3.5.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES -	M	102,00	7,40	754,80				100,00%	102,00	754,80		
3.5.4	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA -	CJ	2,00	32,19	64,38	100,00%	2,00	64,38	100,00%	2,00	64,38		
3.5.5	CONDULETE METÁLICO DE 3/4" -	CJ	2,00	46,56	93,12				100,00%	2,00	93,12		
3.5.6	PERFIL DE BALIZAMENTO DIMERIZAVEL LED 1,2W/M-12VCC TEMP. COR 4000K, ALUMÍNIO ESTRUDADO ANODIZADO PRETO, DIFUSOR EM PVC FUMÊ TRANSLÚCIDO- REFERÊNCIA POWER LUME	m	180,00	232,00	41.760,00	20,00%	36,00	8.352,00	100,00%	180,00	41.760,00		
FOLHA		VISTO: Gestor do Contrato			VISTO: Recursos			VISTO: Fiscalização			VISTO: Contratada		
6 de 13	2a. MEDIÇÃO PERÍODO: 19-SET-2023 a 18-OUT-2023	Eng.º Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos						Vinicius Cominato Tecnólogo em Edificações CREA - 508252944			Janilo Rodrigues Maluf Engenheiro Civil CREA 5061850682		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E
REFORMA PARA ADEQUAR AS DEPENDÊNCIAS DO
TEATRO VITÓRIA PARA RECEBIMENTO DE AVCB
PLANILHA DE MEDIÇÃO**

CONTRATADA:
**R. MALUF ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ Nº 64.141.708/0001-45

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
3.5.7	CABO PARALELO BICOLOR 2X2,5MM ² - PARA INTERLIGAÇÃO PERFIL DE BALIZAMENTO- REFERÊNCIA TIAFLEX	m	70,00	14,63	1.024,10				100,00%	70,00	1.024,10		
3.5.8	FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIMERIZAVEL ENTRADA 127/220VCA -SAÍDA 12VCC DIMERIZAVEL-POTÊNCIA 180W	un	2,00	643,50	1.287,00	100,00%	2,00	1.287,00	100,00%	2,00	1.287,00		
3.5.8	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4" COM ACESSÓRIOS -	M	40,00	46,94	1.877,60				100,00%	40,00	1.877,60		
3.5.8	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM	M	40,00	46,56	1.862,40				100,00%	40,00	1.862,40		
3.5.8	RECOMPOSIÇÃO DE RASGO NO PISO	M	40,00	15,94	637,60				100,00%	40,00	637,60		
3.6	SPDA												
3.6.1	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1 -	UN	4,00	881,38	3.525,52	100,00%	4,00	3.525,52	100,00%	4,00	3.525,52		
3.6.2	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 4 POLOS, SUPORTABILIDADE <= 2,5 KV, 3F+N, UN ATÉ 240/415V, CURVA DE ENSAIO 8/20µS, IN=20KA/40KA - CLASSE 2 -	UN	1,00	3.280,13	3.280,13	100,00%	1,00	3.280,13	100,00%	1,00	3.280,13		
3.6.3	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) -	UN	4,00	168,06	672,24	100,00%	4,00	672,24	100,00%	4,00	672,24		
3.6.4	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1" - COM ACESSÓRIOS -	M	6,00	47,75	286,50	100,00%	6,00	286,50	100,00%	6,00	286,50		
3.6.5	CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSÃO -	UN	2,00	83,94	167,88	100,00%	2,00	167,88	100,00%	2,00	167,88		
3.6.6	CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM ² -	M	270,00	69,31	18.713,70				100,00%	270,00	18.713,70		
3.6.7	CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM ² -	M	50,00	46,06	2.303,00				100,00%	50,00	2.303,00		
3.6.8	BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8", INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO -	M	115,00	41,94	4.823,10	100,00%	115,00	4.823,10	100,00%	115,00	4.823,10		
3.6.9	HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M -	UN	16,00	198,63	3.178,08				100,00%	16,00	3.178,08		
3.6.10	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 50-50MM ² A 95- 50MM ² -	UN	64,00	77,44	4.956,16				100,00%	64,00	4.956,16		
3.6.11	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 50MM ² A 95MM ² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4" -	UN	16,00	77,38	1.238,08				100,00%	16,00	1.238,08		
FOLHA		VISTO: Gestor do Contrato			VISTO: Recursos			VISTO: Fiscalização			VISTO: Contratada		
7 de 13	2a. MEDIÇÃO PERÍODO: 19-SET-2023 a 18-OUT-2023	 Eng.º Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos						 Vinicius Cominato Técnico em Edificações CREA - 5062328244			 Janilo Rodrigues Maluf Engenheiro Civil CREA 5061850682		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E
REFORMA PARA ADEQUAR AS DEPENDÊNCIAS DO
TEATRO VITÓRIA PARA RECEBIMENTO DE AVCB**

CONTRATADA:
**R. MALUF ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ Nº 64.141.708/0001-45




PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
3.6.12	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL RETO, BITOLA DO CABO DE 16MM² A 70MM² -	UN	10,00	43,25	432,50				100,00%	10,00	432,50		
3.6.13	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-SUPERFÍCIE DE AÇO, BITOLA DO CABO DE 50MM² A 95MM² -	UN	4,00	56,25	225,00				100,00%	4,00	225,00		
3.6.14	TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO - 50 MM² -	UN	4,00	30,88	123,52	100,00%	4,00	123,52	100,00%	4,00	123,52		
3.6.15	CABO EM AÇO GALVANIZADO COM ALMA DE AÇO, DIÂMETRO DE 3/16" (4,76 MM) -	M	20,00	26,63	532,60	100,00%	20,00	532,60	100,00%	20,00	532,60		
3.6.16	CONTRAVENTAGEM COM CABO PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2" -	UN	6,00	256,13	1.536,78	100,00%	6,00	1.536,78	100,00%	6,00	1.536,78		
3.6.17	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M -	M3	40,50	73,00	2.956,50				100,00%	40,50	2.956,50		
3.6.18	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO -	M3	40,50	22,69	918,95				100,00%	40,50	918,95		
3.6.19	REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL	M2	135,00	47,44	6.404,40	10,00%	13,50	640,44	100,00%	135,00	6.404,40		
3.6.20	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA -	UN	135,00	22,00	2.970,00	100,00%	135,00	2.970,00	100,00%	135,00	2.970,00		
3.7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
3.7.1	REMOÇÃO DE SUPORTE PARA CABO DE PARA-RAIOS	UN	60,00	13,25	795,00	100,00%	60,00	795,00	100,00%	60,00	795,00		
3.7.2	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4" COM ACESSÓRIOS -	M	120,00	46,94	5.632,80	100,00%	120,00	5.632,80	100,00%	120,00	5.632,80		
3.7.3	CONDULETE METÁLICO DE 3/4" -	CJ	40,00	46,56	1.862,40	100,00%	40,00	1.862,40	100,00%	40,00	1.862,40		
3.7.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C -	M	360,00	4,38	1.576,80	100,00%	360,00	1.576,80	100,00%	360,00	1.576,80		
3.7.5	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, 300 X 300 MM -	UN	1,00	254,44	254,44	100,00%	1,00	254,44	100,00%	1,00	254,44		
3.7.6	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, 300 X 300 MM -	UN	2,00	254,44	508,88	100,00%	2,00	508,88	100,00%	2,00	508,88		
3.7.7	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS -	M	20,00	222,13	4.442,60	100,00%	20,00	4.442,60	100,00%	20,00	4.442,60		
FOLHA		VISTO: Gestor do Contrato			VISTO: Recursos			VISTO: Fiscalização			VISTO: Contratada		
8 de 13	2a. MEDIÇÃO PERÍODO: 19-SET-2023 a 18-OUT-2023	Eng.º Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos						Vinícius Cominato Tecnólogo em Edificações CREA - 508262344			Caio Rodrigues Maluf Engenheiro Civil CREA 5061850682		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E
REFORMA PARA ADEQUAR AS DEPENDÊNCIAS DO
TEATRO VITÓRIA PARA RECEBIMENTO DE AVCB**
PLANILHA DE MEDIÇÃO



CONTRATADA:
**R. MALUF ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ Nº 64.141.708/0001-45

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
3.7.8	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 150 MM -	M	20,00	95,94	1.918,80	100,00%	20,00	1.918,80	100,00%	20,00	1.918,80		
3.7.9	RECEPTACULO PORCELANA P/LAMP FLUORESC. COMPACTA ROSCA E-27 -	UN	7,00	23,25	162,75	100,00%	7,00	162,75	100,00%	7,00	162,75		
3.7.10	LAMPADA LED BULBO 50 W	UN	7,00	82,81	579,67	100,00%	7,00	579,67	100,00%	7,00	579,67		
3.7.11	REMOÇÃO DE CONDUTOR ESPECIAL -	M	150,00	42,06	6.309,00	100,00%	150,00	6.309,00	100,00%	150,00	6.309,00		
4	SERVIÇOS ARQUITETÔNICO												
4.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES												
4.1.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS - PARTE SUPERIOR DIVISÓRIA	M2	1,13	8,00	9,04				100,00%	1,13	9,04		
4.1.2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO - FURO Ø 300 MM	M3	0,06	97,25	6,22	100,00%	0,06	6,22	100,00%	0,06	6,22		
4.1.3	RETIRADA DE DEGRAU EM MADEIRA -	M	16,00	16,13	258,08				100,00%	16,00	258,08		
4.1.4	RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS - GUARDA CORPO ESCADAS CAMARIM	M	6,70	16,13	108,07				100,00%	6,70	108,07		
4.1.5	RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, CHUMBADOS - GUARDA CORPO METÁLICO MEZANINO	M	44,52	12,94	576,09				100,00%	44,52	576,09		
4.1.6	RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS - CORRIMÃO DE MADEIRA ACESSO MEZANINO	M	47,22	16,13	761,66				100,00%	47,22	761,66		
4.1.7	RETIRADA DAS CADEIRAS DA PLATÉIA E DO MEZANINO	UN	1,00	5.465,00	5.465,00				100,00%	1,00	5.465,00		
4.1.8	RETIRADA DE PISO EM MATERIAL SINTÉTICO ASSENTADO A COLA - CARPETE	M2	855,43	5,38	4.602,21				100,00%	855,43	4.602,21		
4.1.9	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO - DEGRAUS DE CONCRETO NA PLATÉIA DO MEZANINO	M3	2,22	486,69	1.080,45				100,00%	2,22	1.080,45		
4.1.10	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M - RAMPA EXTERNA	M3	0,80	73,00	58,40				100,00%	0,80	58,40		
4.1.11	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL -	M3	102,96	144,44	14.871,54	10,00%	10,30	1.487,73	100,00%	102,96	14.871,54		
FOLHA		VISTO: Gestor do Contrato			VISTO: Recursos			VISTO: Fiscalização			VISTO: Contratada		
9	2a. MEDIÇÃO	 Eng.º Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos						 Vinicius Cominato Tecnólogo em Edificações CREA - 50828290-44			 Danilo Rodrigues Maluf Engenheiro Civil CREA 5061850682		
de	PERÍODO: 19-SET-2023 a 18-OUT-2023												
13													

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E
REFORMA PARA ADEQUAR AS DEPENDÊNCIAS DO
TEATRO VITÓRIA PARA RECEBIMENTO DE AVCB
PLANILHA DE MEDIÇÃO**

CONTRATADA:
**R. MALUF ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ Nº 64.141.708/0001-45

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
4.2	TROCAR CAIXILHO PARA FIXAR EXAUSTOR												
4.2.1	REMOÇÃO DE JANELA DE VENTILAÇÃO, ILUMINAÇÃO OU VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO PADRÃO - GRADE DE PROTEÇÃO E CAIXILHO	UN	2,76	41,88	115,59	100,00%	2,76	115,59	100,00%	2,76	115,59		
4.2.2	CAIXILHO EM FERRO FIXO, SOB MEDIDA - 95 X 40 CM - 2 UNDS	M2	0,76	944,38	717,73	100,00%	0,76	717,73	100,00%	0,76	717,73		
4.2.3	VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM -	M2	2,76	221,00	609,96	100,00%	2,76	609,96	100,00%	2,76	609,96		
4.2.4	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS - GRADE DE PROTEÇÃO	M2	2,00	53,94	107,88	100,00%	2,00	107,88	100,00%	2,00	107,88		
4.3	ESCADAS METÁLICA E CONCRETO - ACESSO AO PAVTO. INFERIOR												
4.3.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA - ESCADAS - 3,35X0,80 M - 2 UNDS	KG	371,40	25,00	9.285,00				100,00%	371,40	9.285,00		
4.3.2	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO, SEM PINTURA -	KG	371,40	6,94	2.577,52				100,00%	371,40	2.577,52		
4.3.3	PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA -	KG	371,40	3,69	1.370,47	20,00%	74,28	274,09	100,00%	371,40	1.370,47		
4.3.4	PLACAS, VIGAS E PILARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO - FCK= 35 MPA -	M3	0,20	4.049,63	809,93				100,00%	0,20	809,93		
4.3.5	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHUMBADORES QUÍMICOS D=3/8" -	UN	20,00	30,75	615,00				100,00%	20,00	615,00		
4.3.6	SELANTE DE POLIURETANO	M	42,00	51,25	2.152,50	100,00%	42,00	2.152,50	100,00%	42,00	2.152,50		
4.3.7	DEGRAU (PISO E ESPELHO) EM BORRACHA SINTÉTICA PRETA COM TESTEIRA ? COLADO - DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDO DO IPT E CERTIFICADO DO LOTE CLASSE IIA P/ CMAR	M	16,00	281,25	4.500,00	100,00%	16,00	4.500,00	100,00%	16,00	4.500,00		
4.4	DEGRAUS DO MEZANINO												
4.4.1	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO ESTRUTURAL, USO REVESTIDO, DE 19 CM -	M2	12,87	105,00	1.351,35				100,00%	12,87	1.351,35		
4.4.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO COMUM -	M3	0,60	1.106,88	664,13				100,00%	0,60	664,13		
4.4.3	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA CAIXÃO PERDIDO -	M2	9,18	148,13	1.359,83				100,00%	9,18	1.359,83		
4.4.4	ENCHIMENTO DE NICHOS COM POLIESTIRENO EXPANDIDO DO TIPO P-1 -	M3	1,13	412,75	466,41				100,00%	1,13	466,41		
FOLHA		VISTO: Gestor do Contrato			VISTO: Recursos			VISTO: Fiscalização			VISTO: Contratada		
10 de 13	2a. MEDIÇÃO PERÍODO: 19-SET-2023 a 18-OUT-2023	 Eng.º Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos						 Vinicius Cominato Técnico em Edificações CREA - 506262894			 Danilo Rodrigues Maluf Engenheiro Civil CREA 5061850682		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E
REFORMA PARA ADEQUAR AS DEPENDÊNCIAS DO
TEATRO VITÓRIA PARA RECEBIMENTO DE AVCB**
PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATADA:
**R. MALUF ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ Nº 64.141.708/0001-45

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
4.4.5	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO -	KG	30,93	17,69	547,15				100,00%	30,93	547,15		
4.4.6	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA -	M3	0,43	574,13	246,88				100,00%	0,43	246,88		
4.4.7	CHAPISCO -	M2	10,05	8,31	83,52				100,00%	10,05	83,52		
4.4.8	CIMENTADO DESEMPENADO -	M2	21,57	40,25	868,19				100,00%	21,57	868,19		
4.5	REVESTIMENTO PAREDE												
4.5.1	CHAPISCO -	M2	100,00	8,31	831,00	100,00%	100,00	831,00	100,00%	100,00	831,00		
4.5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 -	M2	100,00	44,13	4.413,00	100,00%	100,00	4.413,00	100,00%	100,00	4.413,00		
4.5.3	GUARNIÇÃO DE MADEIRA - ARREIMATE CARPETE NA PAREDE	M	78,10	12,00	937,20	20,00%	15,62	187,44	100,00%	78,10	937,20		
4.6	REVESTIMENTO PISO												
4.6.1	REVESTIMENTO COM CARPETE PARA TRÁFEGO INTENSO, USO COMERCIAL, TIPO BOUCLÉ DE 6 MM - PISO E PAREDE	M2	855,43	194,75	166.594,99	20,00%	171,09	33.319,78	100,00%	855,43	166.594,99		
4.6.2	DEGRAU E ESPELHO DE GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO -	M	80,30	480,38	38.574,51	100,00%	80,30	38.574,51	100,00%	80,30	38.574,51		
4.6.3	RODAPÉ EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E ALTURA DE 7 CM, ACABAMENTO POLIDO -	M	58,72	107,50	6.312,40	100,00%	58,72	6.312,40	100,00%	58,72	6.312,40		
4.6.4	REVESTIMENTO EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO -	M2	10,88	542,38	5.901,09	100,00%	10,88	5.901,09	100,00%	10,88	5.901,09		
4.6.5	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA -	M2	7,18	55,38	397,63	100,00%	7,18	397,63	100,00%	7,18	397,63		
4.6.6	RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA -	M	9,50	7,50	71,25	100,00%	9,50	71,25	100,00%	9,50	71,25		
4.7	ESQUADRIAS METÁLICAS												
4.7.1	CO-38 CORRIMÃO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE -	M	69,80	590,00	41.182,00				100,00%	69,80	41.182,00		
FOLHA	2a. MEDIÇÃO PERÍODO: 19-SET-2023 a 18-OUT-2023	VISTO: Gestor do Contrato Eng.º Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos			VISTO: Recursos			VISTO: Fiscalização Vinicius Cominato Tecnólogo em Edificações CREA - 3082623944			VISTO: Contratada Danilo Rodrigues Maluf Engenheiro Civil CREA 5061850682		

Eng.º Dagoberto de Campos Guidi
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E
REFORMA PARA ADEQUAR AS DEPENDÊNCIAS DO
TEATRO VITÓRIA PARA RECEBIMENTO DE AVCB**
PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATADA:
**R. MALUF ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ Nº 64.141.708/0001-45

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
4.7.2	GUARDA-CORPO COM VIDRO DE 8 MM, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2' -	M	13,50	1.729,50	23.348,25				100,00%	13,50	23.348,25		
4.7.3	GUARDA-CORPO COM VIDRO DE 8 MM, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2' - COMPLEMENTO GUARDA-CORPO MEZANINO - H=0,40 M	M2	8,66	1.880,00	16.280,80	100,00%	8,66	16.280,80	100,00%	8,66	16.280,80		
4.7.4	CO-46 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=130CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE -	M2	36,94	2.043,50	75.486,89	9,99%	3,69	7.540,52	100,00%	36,94	75.486,89		
4.8	PINTURA												
4.8.1	VERNIZ INTUMESCENTE - MADEIRA, TETOS, FORROS, PISOS, PALCO	M2	692,35	54,63	37.823,08	10,00%	69,23	3.782,03	100,00%	692,35	37.823,08		
4.8.2	TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO - 2 DEMÃOS- PAREDES INTERNAS	M2	2.035,58	37,81	76.965,28	10,00%	203,56	7.696,60	100,00%	2.035,58	76.965,28		
4.8.3	TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO - TETO	M2	402,81	37,81	15.230,25				100,00%	402,81	15.230,25		
4.8.4	TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO - 2 DEMÃOS - PAREDES EXTERNAS	M2	1.836,79	37,81	69.449,03	40,00%	734,72	27.779,76	100,00%	1.836,79	69.449,03		
4.8.5	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO -	M2	50,00	56,06	2.803,00	100,00%	50,00	2.803,00	100,00%	50,00	2.803,00		
4.8.6	VERNIZ EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA - FRONTAL PALCO	M2	19,20	33,13	636,10	100,00%	19,20	636,10	100,00%	19,20	636,10		
4.8.7	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO -	M2	304,50	55,63	16.939,34	40,00%	121,80	6.775,73	100,00%	304,50	16.939,34		
4.8.8	ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METÁLICO E SAPATAS AJUSTÁVEIS -	M2MES	588,00	16,13	9.484,44				100,00%	588,00	9.484,44		
4.8.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM ALTURA ATÉ 10 M - PARTE INTERNA	M2	1.601,50	14,75	23.622,13				100,00%	1.601,50	23.622,13		
4.8.10	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM ALTURA SUPERIOR A 10 M - PARTE EXTERNA	M2	1.836,79	37,50	68.879,63	40,00%	734,72	27.552,00	100,00%	1.836,79	68.879,63		
4.9	DIVERSOS												
4.9.1	INVERTER SENTIDO DE ABERTURA DAS PORTAS DO FOYER - 1,50 X 2,10 M	UN	2,00	611,25	1.222,50	100,00%	2,00	1.222,50	100,00%	2,00	1.222,50		
4.9.2	APLICAR TRATAMENTO ANTI-CHAMA NA CORTINA DO PALCO E CARPETES	M2	930,00	17,50	16.275,00	100,00%	930,00	16.275,00	100,00%	930,00	16.275,00		
FOLHA	2a. MEDIÇÃO PERÍODO: 19-SET-2023 a 18-OUT-2023	VISTO: Gestor do Contrato Eng.º Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos			VISTO: Recursos			VISTO: Fiscalização Vinicius Cominato Tecnólogo em Edificações CREA - 3082623944			VISTO: Contratada Danilo Rodrigues Malu Engenheiro Civil CREA 5961850692		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E
REFORMA PARA ADEQUAR AS DEPENDÊNCIAS DO
TEATRO VITÓRIA PARA RECEBIMENTO DE AVCB
PLANILHA DE MEDICÃO**

CONTRATADA:
R. MALUF ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 64.141.708/0001-45

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
4.9.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO - RAMPA EXTERNA	M2	3,80	139,38	529,64	100,00%	3,80	529,64	100,00%	3,80	529,64		
4.9.3	RECOLOCAÇÃO DAS CADEIRAS DA PLATÉIA E DO MEZANINO	UN	1,00	5.462,50	5.462,50	100,00%	1,00	5.462,50	100,00%	1,00	5.462,50		
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
5.1	REVISÃO GERAL DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COM LAUDO DE ATESTADO DE FUNCIONAMENTO	UN	1,00	9.790,00	9.790,00	100,00%	1,00	9.790,00	100,00%	1,00	9.790,00		
5.2	LIMPEZA DA OBRA	M2	1.576,66	10,63	16.759,90	100,00%	1.576,66	16.759,90	100,00%	1.576,66	16.759,90		
VALOR TOTAL GERAL					1.028.670,72			340.034,77			1.028.670,72		
FOLHA 13 de 13	2a. MEDIÇÃO PERÍODO: 19-SET-2023 a 18-OUT-2023	VISTO: Gestor do Contrato <i>Eugênio de Campos Guidi</i>			VISTO: Recursos			VISTO: Fiscalização <i>Vinicius Cominalo</i> Tecnólogo em Edificações CREA - 3092828944			VISTO: Contratada <i>Daniel Rodrigues Mal...</i> Engenheiro Civil CREA 5061850492		

TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

TRP.530.2024.07.05

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA, conforme o disposto no Decreto nº 422, de 20 de outubro de 2022, ATESTA para os devidos fins de RECEBIMENTO PROVISÓRIO a CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA ADEQUAR AS DEPENDÊNCIAS DO TEATRO VITÓRIA PARA RECEBIMENTO DE AVCB, objeto do TERMO DE CONTRATO nº 128/2023, firmado com a empresa R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, com base na TOMADA DE PREÇO nº 08/2023, estando esses em conformidade com o que foi contratado.

Os serviços constantes no contrato foram executados de acordo com as planilhas de serviços e respectivas quantidades apresentadas abaixo:

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA -	6,00	M2
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA ,CONFORME PERCENTUAIS DO ACORDO TCU	1,0000	GL
INSTALAÇÕES PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
EXTINTORES		
RETIRADA EXTINTOR - PQS 4 KG - 10BC	3,00	UN
RETIRADA EXTINTOR - PQS 4 KG - 20 BC	3,00	UN
RETIRADA EXTINTOR - ÁGUA 10 L - 2A	3,00	UN
EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 4 KG -	6,00	UN

TRP.530.2024.07.05

Página 1 de 12

Termo de Contrato nº 128/2023

Tomada de Preço nº 08/2023

Prefeitura Municipal de Limeira

www.limeira.sp.gov.br | (19) 3404.9600

Edifício Prada | Rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira, 179 | Centro | CEP: 13481-900 | Limeira/SP

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS -	4,00	UN
EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG -	1,00	UN
SINALIZAÇÃO		
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - A5	11,00	UN
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA - C1	36,00	UN
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - E1	2,00	UN
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME - E2 / E3	6,00	UN
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - E5	13,00	UN
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME - E7	3,00	UN
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA - E17 - 1,00 X 1,00 M	16,00	M2
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (1,10X1,70M), COM INDICAÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA - M1	1,00	UN
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (443X221M), COM INDICAÇÃO DE LOTAÇÃO MÁXIMA - M2A	1,00	UN
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (886X443M), COM INDICAÇÃO DE LOTAÇÃO MÁXIMA - M2B	1,00	UN
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (443X221M), COM INDICAÇÃO DE BARRA ANTIPÂNICO - M3	3,00	UN
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (0,316X0,158M), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA - S1	1,00	UN

TRP.530.2024.07.05

Página 2 de 12

Termo de Contrato nº 128/2023

Tomada de Preço nº 08/2023

Prefeitura Municipal de Limeira

www.limeira.sp.gov.br | (19) 3404.9600

Edifício Prada | Rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira, 179 | Centro | CEP: 13481-900 | Limeira/SP



PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (380X190M), COM INDICAÇÃO DE ROTAS - S2-18 / S8-2 / S9-3 / S10-1 / S11-1 / S12-14 / S13-3	42,00	UN
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
FOLHA 01 - PAVIMENTO TÉRREO		
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W -	22,00	UN
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS -	3,00	UN
CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 2 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO -	10,00	M
BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA-VIDRO -	2,00	UN
ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, EM CAIXA PLÁSTICA -	2,00	UN
DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL -	18,00	UN
ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4' COM ACESSÓRIOS -	26,00	M
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	0,68	M2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES -	75,00	M
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, SINALIZAÇÃO SAÍDA SLIM FACE ÚNICA 50X25CM VERDE COM SELETOR E ADESIVO	3,00	UN
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, SINALIZAÇÃO BANHEIRO FU 30X20 SLIM	2,00	UN
SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE	2,00	CJ
FOLHA 01 - PAVIMENTO INFERIOR		

Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Públicos

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W -	4,00	UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UN
CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 2 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO -	80,00	M
DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL -	6,00	UN
ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4' COM ACESSÓRIOS -	30,00	M
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	0,78	M2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES -	120,00	M
PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES -	0,25	M2
CONTATOR DE POTÊNCIA 16 A - 2NA+2NF -	1,00	UN
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A -	2,00	UN
EXAUSTOR AXIAL 1 (COM DUTO SOB PATAMAR) 'QUALITAS' MODELO EQ300M6 1.200M³/H -220V	4,00	UN
DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO -	21,56	KG
FOLHA 01 - MEZANINO		
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W -	5,00	UN
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS -	3,00	UN
CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V -	1,00	UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UN

TRP.530.2024.07.05

Página 4 de 12

Termo de Contrato nº 128/2023

Tomada de Preço nº 08/2023

Prefeitura Municipal de Limeira

www.limeira.sp.gov.br | (19) 3404.9600

Edifício Prada | Rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira, 179 | Centro | CEP: 13481-900 | Limeira/SP

36

20

Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Públicos

BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA-VIDRO -	1,00	UN
ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, EM CAIXA PLÁSTICA -	1,00	UN
SIRENE ELETRÔNICA EM CAIXA METÁLICA DE 4 X 4 -	2,00	UN
DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL -	6,00	UN
ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4' COM ACESSÓRIOS -	3,00	M
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	0,08	M2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES -	10,00	M
FOLHA 02 - PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO		
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W -	7,00	UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN
DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL -	10,00	UN
ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4' COM ACESSÓRIOS -	3,00	M
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	0,08	M2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES -	20,00	M
ILUMINAÇÃO PISO E ESCADAS		
BALIZADOR LED EXTERNO PAREDE SOBREPOR LED 3W - 127 V 4000K	20,00	UN
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4' - COM ACESSÓRIOS -	34,00	M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES -	102,00	M

TRP.530.2024.07.05

Página 5 de 12

Termo de Contrato nº 128/2023

Tomada de Preço nº 08/2023

Prefeitura Municipal de Limeira

www.limeira.sp.gov.br | (19) 3404.9600

Edifício Prada | Rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira, 179 | Centro | CEP: 13481-900 | Limeira/SP



INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA -	2,00	CJ
CONDULETE METÁLICO DE 3/4' -	2,00	CJ
PERFIL DE BALIZAMENTO DIMERIZAVEL LED 1,2W/M-12VCC TEMP. COR 4000K, ALUMÍNIO ESTRUDADO ANODIZADO PRETO, DIFUSOR EM PVC FUMÊ TRANSLÚCIDO- REFERÊNCIA POWER LUME	180,00	m
CABO PARALELO BICOLOR 2X2,5MM ² - PARA INTERLIGAÇÃO PERFIL DE BALIZAMENTO- REFERÊNCIA TIAFLEX	70,00	m
FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIMERIZAVEL ENTRADA 127/220VCA -SAÍDA 12VCC DIMERIZAVEL-POTÊNCIA 180W	2,00	un
ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4' COM ACESSÓRIOS -	40,00	M
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM	40,00	M
RECOMPOSIÇÃO DE RASGO NO PISO	40,00	M
SPDA		
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1 -	4,00	UN
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 4 POLOS, SUPORTABILIDADE <= 2,5 KV, 3F+N, UN ATÉ 240/415V, CURVA DE ENSAIO 8/20µS, IN=20KA/40KA - CLASSE 2 -	1,00	UN
DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) -	4,00	UN
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1' - COM ACESSÓRIOS -	6,00	M
CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA -	2,00	UN
CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM ² -	270,00	M
CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM ² -	50,00	M
BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8' X 1/8', INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO -	115,00	M
HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8' X 2,4 M -	16,00	UN
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 50-50MM ² A 95-50MM ²	64,00	UN
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 50MM ² A 95MM ² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4" -	16,00	UN

TRP.530.2024.07.05

Página 6 de 12

Termo de Contrato nº 128/2023

Tomada de Preço nº 08/2023

Prefeitura Municipal de Limeira

www.limeira.sp.gov.br | (19) 3404.9600

Edifício Prada | Rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira, 179 | Centro | CEP: 13481-900 | Limeira/SP

Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Públicos

SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL RETO, BITOLA DO CABO DE 16MM ² A 70MM ² -	10,00	UN
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-SUPERFÍCIE DE AÇO, BITOLA DO CABO DE 50MM ² A 95MM ² -	4,00	UN
TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO - 50 MM ² -	4,00	UN
CABO EM AÇO GALVANIZADO COM ALMA DE AÇO, DIÂMETRO DE 3/16' (4,76 MM) -	20,00	M
CONTRAVENTAGEM COM CABO PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2' -	6,00	UN
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M -	40,50	M3
REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO -	40,50	M3
REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL	135,00	M2
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA	135,00	UN
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
REMOÇÃO DE SUPORTE PARA CABO DE PARA-RAIOS	60,00	UN
ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4' COM ACESSÓRIOS -	120,00	M
CONDULETE METÁLICO DE 3/4' -	40,00	CJ
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C -	360,00	M
CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, 300 X 300 MM -	1,00	UN
CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, 300 X 300 MM -	2,00	UN
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS -	20,00	M
TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 150 MM -	20,00	M
RECEPTACULO PORCELANA P/LAMP FLUORESC. COMPACTA ROSCA E-27 -	7,00	UN
LAMPADA LED BULBO 50 W	7,00	UN

TRP.530.2024.07.05

Página 7 de 12

Termo de Contrato nº 128/2023

Tomada de Preço nº 08/2023

Prefeitura Municipal de Limeira

www.limeira.sp.gov.br | (19) 3404.9600

Edifício Prada | Rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira, 179 | Centro | CEP: 13481-900 | Limeira/SP

Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Públicos

REMOÇÃO DE CONDUTOR ESPECIAL -	150,00	M
SERVIÇOS ARQUITETÔNICO		
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS - PARTE SUPERIOR DIVISÓRIA	1,13	M2
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO - FURO Ø 300 MM	0,06	M3
RETIRADA DE DEGRAU EM MADEIRA -	16,00	M
RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS - GUARDA CORPO ESCADAS CAMARIM	6,70	M
RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, CHUMBADOS - GUARDA CORPO METÁLICO MEZANINO	44,52	M
RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS - CORRIMÃO DE MADEIRA ACESSO MEZANINO	47,22	M
RETIRADA DAS CADEIRAS DA PLATÉIA E DO MEZANINO	1,00	UN
RETIRADA DE PISO EM MATERIAL SINTÉTICO ASSENTADO A COLA - CARPETE	855,43	M2
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO - DEGRAUS DE CONCRETO NA PLATÉIA DO MEZANINO	2,22	M3
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M - RAMPA EXTERNA	0,80	M3
REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL -	102,96	M3
TROCAR CAIXILHO PARA FIXAR EXAUSTOR		
REMOÇÃO DE JANELA DE VENTILAÇÃO, ILUMINAÇÃO OU VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO PADRÃO - GRADE DE PROTEÇÃO E CAIXILHO	2,76	UN
CAIXILHO EM FERRO FIXO, SOB MEDIDA - 95 X 40 CM - 2 UND	0,76	M2
VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM -	2,76	M2
RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS - GRADE DE PROTEÇÃO	2,00	M2

TRP.530.2024.07.05

Página 8 de 12

Termo de Contrato nº 128/2023

Tomada de Preço nº 08/2023

Prefeitura Municipal de Limeira

www.limeira.sp.gov.br | (19) 3404.9600

Edifício Prada | Rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira, 179 | Centro | CEP: 13481-900 | Limeira/SP

ESCADAS METÁLICA E CONCRETO - ACESSO AO PAVTO.
INFERIOR

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA
EM PERFIL METALON, SEM PINTURA - ESCADAS - 3,35X0,80
M - 2 UNDS

371,40 KG

MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO, SEM
PINTURA -

371,40 KG

PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA
METÁLICA -

371,40 KG

PLACAS, VIGAS E PILARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-
MOLDADO - FCK= 35 MPA -

0,20 M3

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES
QUIMICOS D=3/8" -

20,00 UN

SELANTE DE POLIURETANO

42,00 M

DEGRAU (PISO E ESPELHO) EM BORRACHA SINTÉTICA PRETA
COM TESTEIRA ? COLADO - DEVERÁ SER APRESENTADO
LAUDO DO IPT E CERTIFICADO DO LOTE CLASSE IIA P/ CMAR

16,00 M

DEGRAUS DO MEZANINO

ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO ESTRUTURAL, USO
REVESTIDO, DE 19 CM -

12,87 M2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO COMUM

0,60 M3

FORMA EM MADEIRA COMUM PARA CAIXÃO PERDIDO -

9,18 M2

ENCHIMENTO DE NICHOS COM POLIESTIRENO EXPANDIDO
DO TIPO P-1 -

1,13 M3

ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO -

30,93 KG

CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA -

0,43 M3

CHAPISCO -

10,05 M2

CIMENTADO DESEMPENADO -

21,57 M2

REVESTIMENTO PAREDE

CHAPISCO -

100,00 M2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 -

100,00 M2

GUARNIÇÃO DE MADEIRA - ARREMATE CARPETE NA PAREDE

78,10 M

REVESTIMENTO PISO

REVESTIMENTO COM CARPETE PARA TRÁFEGO INTENSO, USO COMERCIAL, TIPO BOUCLÊ DE 6 MM - PISO E PAREDE 855,43 M2

DEGRAU E ESPELHO DE GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO - 80,30 M

RODAPÉ EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E ALTURA DE 7 CM, ACABAMENTO POLIDO - 58,72 M

REVESTIMENTO EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO - 10,88 M2

PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA - 7,18 M2

RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA - 9,50 M

ESQUADRIAS METÁLICAS

CO-38 CORRIMÃO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE - 69,80 M

GUARDA-CORPO COM VIDRO DE 8 MM, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2' - 13,50 M

GUARDA-CORPO COM VIDRO DE 8 MM, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2' - COMPLEMENTO GUARDA-CORPO MEZANINO - H=0,40 M 8,66 M2

CO-46 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=130CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE - 36,94 M2

PINTURA

VERNIZ INTUMESCENTE - MADEIRA, TETOS, FORROS, PISOS, PALCO 692,35 M2

TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO - 2 DEMÃOS- PAREDES INTERNAS 2.035,58 M2

TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO - TETO 402,81 M2

TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO - 2 DEMÃOS - PAREDES EXTERNAS 1.836,79 M2

ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO - 50,00 M2

TRP.530.2024.07.05

Página 10 de 12

Termo de Contrato nº 128/2023

Tomada de Preço nº 08/2023

Prefeitura Municipal de Limeira

www.limeira.sp.gov.br | (19) 3404.9600

Edifício Prada | Rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira, 179 | Centro | CEP: 13481-900 | Limeira/SP



Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

VERNIZ EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA - FRONTAL PALCO	19,20	M2
ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO -	304,50	M2
ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METÁLICO E SAPATAS AJUSTÁVEIS -	588,00	M2MES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM ALTURA ATÉ 10 M - PARTE INTERNA	1.601,50	M2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM ALTURA SUPERIOR A 10 M - PARTE EXTERNA	1.836,79	M2
DIVERSOS		
INVERTER SENTIDO DE ABERTURA DAS PORTAS DO FOYER - 1,50 X 2,10 M	2,00	UN
APLICAR TRATAMENTO ANTI-CHAMA NA CORTINA DO PALCO E CARPETES	930,00	M2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO - RAMPA EXTERNA	3,80	M2
RECOLOCAÇÃO DAS CADEIRAS DA PLATÉIA E DO MEZANINO	1,00	UN
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
REVISÃO GERAL DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COM LAUDO DE ATESTADO DE FUNCIONAMENTO	1,00	UN
LIMPEZA DA OBRA	1.576,66	M2


Nos termos do §2º do Art. 73 da Lei nº 8.666/93, este Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo Contrato.

TRP.530.2024.07.05
Página 11 de 12


Termo de Contrato nº 128/2023
Tomada de Preço nº 08/2023



Limeira, 05 de julho de 2024.



Vinícius Cominato
Tecnólogo em Edificações
Secretaria de Obras e
Serviços Públicos



Danilo Rodrigues Maluf
Engenheiro Civil
R. Maluf Engenharia e
Construções Ltda