

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                   |                   |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
|   |                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                   | Relatório nº      | 1                            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                   | Data do relatório | 09/11/2023 - 08/12/2023      |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                   | Dia da semana     | Quinta-Feira até Sexta-Feira |
| Relatório de Obra                                                                                                                                                   |                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                   | Contrato          | 277/2023                     |
| Obra                                                                                                                                                                | Reforço Estrutural e Adequação do Departamento de Extensão Rural, da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura |             |                                                                                                                                                                   | Prazo contratual  | 93 dias                      |
| Local                                                                                                                                                               | Parque Cidade de Limeira - Rua João Kuhl Filho s/n - Vila São João - Limeira - SP                              |             |                                                                                                                                                                   | Prazo decorrido   | 26 dias                      |
| Contratante                                                                                                                                                         | Prefeitura Municipal de Limeira                                                                                | Responsável | Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Eng <sup>a</sup> Ana Patrícia Aranha de Castro (Fiscalização) e Eng <sup>o</sup> Paulo Roberto Moreira (Execução). | Prazo a vencer    | 67 dias                      |

**Ocorrências (2)**

No dia 13/11/2023 é dado início à obra com a execução do reforço de fundação mediante utilização de estaca do tipo Mega. Foi demolida a calçada para abertura de vala para execução da estaca mega.

No dia 21/11/2023 está sendo executada a cravação da estaca do tipo Mega.

No dia 27/11/2023 será finalizada a cravação da estaca mega, acompanhada da compactação do solo em seu entorno.

Foi finalizada a cravação das estacas no dia 28/11/2023 e no dia 29/11/2023 está sendo realizado o reaterro e a compactação das valas.

Na semana do dia 04/11/2023 está sendo realizado o dreno aos fundos, a demolição do revestimento cerâmico, a substituição do forro de madeira na parte externa e a concretagem da calçada ao redor da construção.

Ana Patrícia Aranha de Castro  
Engenheira Civil  
CREA/SP: 5069209518

Parecer técnico

Estaca do tipo Mega:  
- Descendo aproximadamente 5,0 m.  
- Carga de reação de 14 a 16 tf.  
- Já existia fundação por estaca no local e viga baldrame.

Parecer técnico

**Comentários (1)**

**Jaqueline** 11/12/2023 12:48  
Valor total da obra: R\$ 100.046,98

**Objeto da Obra:**

Reforço Estrutural e Adequação do Departamento de Extensão Rural, da Secretaria de meio Ambiente e Agricultura, localizado no Parque Cidade de Limeira - Rua João Kuhl Filho s/n - Vila São João - Limeira - SP.

**Estudos Técnicos:**

Carta Convite nº 14/2023 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de editais >>  
[https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu\\_comprasPublicas/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/)

**Recursos orçamentários e fontes de Recursos:**

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura.

**Finalidade da Obra:**

Reforço estrutural e adequações prediais da edificação utilizada pelo Departamento de Extensão Rural, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente.

**Agentes Participantes:**

Prefeitura Municipal de Limeira.

**Público Alvo:**

Funcionários e usuários do prédio.

**Descrição detalhada de todas as ações previstas para a obra:**

Carta Convite nº 14/2023 - Link para consultar planilha orçamentária no portal da transparência >> Download de Editais >>  
[https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu\\_comprasPublicas/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/)

**Projeto básico e projetos executivos da obra:**

Carta Convite nº 14/2023- Link para consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>  
[https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu\\_comprasPublicas/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/)

**Edital de licitação:**

Carta Convite nº 14/2023 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>  
[https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu\\_comprasPublicas/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/)

**Contrato firmado:**

Contrato nº 277/2023 - Link para localizar e acessar o contrato: [https://serv42.limeira.sp.gov.br/ncweb/cns\\_contratos\\_web\\_mestre/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/ncweb/cns_contratos_web_mestre/)

**Empresa Responsável:**

J.C.M. Construtora Ltda - CNPJ: 07.420.418/0001-05.

**Fotos (57)**



Situação atual do prédio do Departamento de Extensão Rural: fachada frontal.



Situação atual do prédio do Departamento de Extensão Rural: fachada lateral esquerda.





Situação atual do prédio do Departamento de Extensão Rural: fachada de fundo.



Situação atual do prédio do Departamento de Extensão Rural: recepção.



Situação atual do prédio do Departamento de Extensão Rural: recepção.



Situação atual do prédio do Departamento de Extensão Rural: cozinha.



Situação atual do prédio do Departamento de Extensão Rural: corredor.



Situação atual do prédio do Departamento de Extensão Rural: sala dos fiscais do meio ambiente.





Trinca presente na sala dos fiscais do meio ambiente.



Trinca presente na sala dos fiscais do meio ambiente.



Trinca presente na sala dos fiscais do meio ambiente.



Trincas presentes no sanitário PCD.



Trinca presente na sala dos fiscais de ambulantes e feirantes.



Trinca presente no laboratório.





Telhado apresenta abaulamento do madeiramento.



Calçada externa apresenta sinais de movimento de solo decorrente de recalque.



Trincas observadas na fachada da edificação.



Demolição de calçada de concreto para abertura de vala para execução de estaca do tipo mega.



Demolição de calçada de concreto para abertura de vala para execução de estaca do tipo mega.



Abertura de vala para execução de estaca do tipo mega.





Abertura de vala para execução de estaca do tipo mega.



Abertura de vala para execução de estaca do tipo mega.



Detalhe de vala com presença de fundação do tipo estaca.



Abertura de vala para execução de estaca do tipo mega.



Elementos estruturais componentes da estaca do tipo mega.



Abertura de vala para execução de estaca do tipo mega.





Abertura de vala para execução de estaca do tipo mega.



Abertura de vala para execução de estaca do tipo mega.



Início da cravação da estaca do tipo mega.



Estaca do tipo mega já cravada.



Estaca do tipo mega já cravada.



"Macaqueamento" da estaca do tipo mega.





Verificação de nível durante o "macaqueamento" da estaca do tipo mega.



Travamento da estaca do tipo mega.



Reaterro e compactação após execução da estaca do tipo mega.



Reaterro e compactação após execução da estaca do tipo mega.



Reaterro e compactação após execução da estaca do tipo mega.



Remoção do revestimento cerâmico no sanitário PCD.





Remoção do revestimento cerâmico no sanitário PCD.



Execução da compactação das valas.



Execução da compactação das valas.



Execução da compactação das valas.



Execução da compactação das valas.



Instalação de dreno aos fundos.





Instalação de dreno aos fundos.



Instalação de dreno aos fundos.



Instalação de dreno aos fundos.



Instalação de dreno aos fundos.



Substituição de forro de madeira deteriorado.



Montagem de forma para concretagem da calçada lateral.






Montagem de forma para concretagem da calçada lateral.



Montagem de forma para concretagem da calçada lateral.



Substituição do forro de madeira que estava danificado.



Substituição do forro de madeira que estava danificado.



Substituição do forro de madeira que estava danificado.



Substituição do forro de madeira que estava danificado.





Demolição do revestimento cerâmico no sanitário PCD.