

 ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL  OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 				Relatório nº	2
				Data do relatório	10/05/2025 - 14/07/2025
				Dia da semana	Sábado até Segunda-Feira
Relatório de Obra				Contrato	06/2025
Obra	Reforma e Ampliação do Centro de Lazer e Saúde do Idoso - Contrato FINISA nº 0615.892-21 CAIXA			Prazo contratual	306 dias
Local	Av. Campinas nº 765 - Vila São Luiz - Limeira - SP			Prazo decorrido	120 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Tamara de Oliveira (Gestor Contratual); Rafael Justi Torrezan (Fiscalização) e Danilo R. Maluf (Execução).	Prazo a vencer	186 dias

Ocorrências (1)
Execução de baldrame, blocos de fundação, alvenaria estrutural, impermeabilização, bases dos reservatórios metálicos, desmontagem dos telhamentos e fechamentos laterais dos galpões, início do reforço da estrutura metálica da Piscina.
Parecer técnico

Fotos (17)	
 2 de jun. de 2025 09:41:15	 2 de jun. de 2025 09:42:53
 2 de jun. de 2025 09:43:38	 2 de jun. de 2025 09:45:16







Rafael Torrezan

Aprovado 14/07/2025 15:27

Rafael Torrezan
rafael.torrezan@limeira.sp.gov.br
Engenheiro Civil