

  		Relatório n°	8		
		Data do relatório	22/09/2023 - 21/10/2023		
		Dia da semana	Sexta-Feira até Sábado		
Relatório de Obra		Contrato	259/2022		
Obra	Recuperação de galerias e adequações de microdrenagem - Rua Duque de Caxias x Rua Barão de Campinas e entornos do "Mercado Municipal"		Prazo contratual	542 dias	
Local	Rua Duque de Caxias x Rua Barão de Campinas e entornos do Mercado Municipal		Prazo decorrido	390 dias	
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Eng. José Luiz Gazotti (Execução), Eng. Dagoberto de Campos Guidi (Gestor contratual) e Eng. Rafael Justi Torrezan e Tecnólogo Adriano Clodoaldo Camacho (Fiscalização)	Prazo a vencer	152 dias

Comentários (1)

Rafael Torrezan 13/11/2023 16:02

Finalizada a escavação do Piscinão, em seguida foi executada a armação e concretagem da primeira metade da laje de fundo.

Finalizando a execução das estacas dentro do Mercadoão.

Em andamento as armações e concretagem das paredes da Piscininha.

Fotos (14)







Aprovado 13/11/2023 16:02

Rafael Torrezan
rafael.torrezan@limeira.sp.gov.br
Engenheiro Civil