

 ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL  OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 			Relatório nº	5
			Data do relatório	26/09/2025 - 25/10/2025
			Dia da semana	Sexta-Feira até Sábado
Relatório de Obra			Contrato	06/2025
Obra	Reforma e Ampliação do Centro de Lazer e Saúde do Idoso - Contrato FINISA nº 0615.892-21 CAIXA		Prazo contratual	306 dias
Local	Av. Campinas nº 765 - Vila São Luiz - Limeira - SP		Prazo decorrido	223 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Tamara de Oliveira (Gestor Contratual); Rafael Justi Torrezan (Fiscalização) e Danilo R. Maluf (Execução).	
			Prazo a vencer	83 dias

Ocorrências (1)
Execução de alvenarias, lajes, instalações elétricas e hidráulicas, bem como do muro de arrimo da bacia de retenção de águas pluviais.
Parecer técnico

Fotos (14)	
 20 de out. de 2025 14:24:17	 20 de out. de 2025 14:24:53
 20 de out. de 2025 14:25:13	 20 de out. de 2025 14:25:27





Rafael Torrezan

Aprovado 23/10/2025 09:04

Rafael Torrezan
rafael.torrezan@limeira.sp.gov.br
Engenheiro Civil