

  			<b>Relatório n°</b>	<b>4</b>	
			<b>Data do relatório</b>	<b>28/12/2023 - 28/06/2024</b>	
			<b>Dia da semana</b>	Quinta-Feira até Sexta-Feira	
<b>Relatório de Obra</b>			<b>Contrato</b>	188/2023	
<b>Obra</b>	<b>Melhorias Viárias e Construção de Acesso à Rua General Rondon com Manoel de Queirós, com Prolongamento da Rua José Francisco Roland - Vila Labaki</b>		<b>Prazo contratual</b>	92 dias	
<b>Local</b>	Rua General Rondon com Manoel de Queirós, com prolongamento da Rua José Francisco Roland - Vila Labaki		<b>Prazo decorrido</b>	92 dias	
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Limeira	<b>Responsável</b>	Eng. Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Eng <sup>a</sup> Ana Patrícia A. de Castro (Fiscalização) e Eng. José Luiz Gazotti (Execução)	<b>Prazo a vencer</b>	-241 dias

**Ocorrências (3)**

No dia 08/01/2024 estão sendo retomados os trabalhos na metade do trecho, onde há autorização ambiental. Será limpa a área e alocadas as aduelas e executado o muro ala.

Ana Patrícia Aranha de Castro  
Engenheira Civil  
CREA SP 5069209518

Parecer técnico

No dia 30/12/2023 a obra foi suspensa por falta de autorização para supressão de vegetação. Suspensão por 90 dias.

Ana Patrícia Aranha de Castro  
Engenheira Civil  
CREA-SP 5069209518

Parecer técnico

Tendo em vista o pedido de exoneração da Engenheira Civil Ana Patrícia Aranha de Castro a partir de 07/02/2024, na qual a mesma era fiscal do contrato 188/2023, foi efetuada a substituição de fiscal do referido contrato, substituindo a Eng<sup>a</sup> Civil Ana Patrícia Aranha de Castro pelos fiscais Eng<sup>o</sup> Civil Nicola Manis Rodrigues e pelo Técnico em Edificações Julio Cesar Epifanio.

Obra concluída em 28/06/2024

Julio Cesar Epifanio  
Tecnólogo em Edificações  
CREA SP 50.689.553.36

Parecer técnico

**Comentários (1)**

Ana Patrícia Aranha de Castro 06/10/2023 11:26  
Valor total da obra: R\$ 2.361.957,70

**Objeto da Obra:**

Melhorias viárias e construção de acesso à Rua General Rondon com Manoel de Queirós, com prolongamento da Rua José Francisco Roland - Vila Labaki.

**Estudos Técnicos:**

Tomada de Preço nº 07/2023 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de editais >>  
[https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu\\_comprasPublicas/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/)

**Recursos orçamentários e fontes de Recursos:**

Contrato FINISA nº 0609.517-44 - CAIXA - Dotação nº 12.01.00 - 4.4.90.51.99 - 15 451 5003 1070

**Finalidade da Obra:**

Melhorias nas condições e facilidade de acesso ao bairro, reduzindo situações de congestionamento e risco de acidentes, garantindo melhores condições de tráfego e segurança aos usuários das vias locais e do anel viário.

**Agentes Participantes:**

Prefeitura Municipal de Limeira e Caixa Econômica Federal - Financiamento.

**Público Alvo:**

População e usuários das vias locais e anel viário.

**Descrição detalhada de todas as ações previstas para a obra:**

Tomada de Preço nº 07/2023 - Link para consultar planilha orçamentária no portal da transparência >> Download de Editais >>  
[https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu\\_comprasPublicas/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/)

**Projeto básico e projetos executivos da obra:**

Tomada de Preço nº 07/2023 - Link para consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>  
[https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu\\_comprasPublicas/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/)

**Edital de licitação:**

Tomada de Preço nº 07/2023 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>  
[https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu\\_comprasPublicas/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/)

**Contrato firmado:**

Contrato nº 188/2023 - Link para localizar e acessar o contrato: [https://serv42.limeira.sp.gov.br/ncweb/cns\\_contratos\\_web\\_mestre/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/ncweb/cns_contratos_web_mestre/)

**Empresa Responsável:**

Romaréllo Terraplenagem e Construções Ltda - CNPJ: 08.743.495/0001-50.

**Fotos (36)**



Instalação de postes de iluminação.



Pintura do asfalto no retorno.



Pintura do asfalto no retorno.



Pintura do asfalto no retorno.



Execução de boca de leão.



Limpeza da área para continuidade dos trabalhos.



Limpeza da área para continuidade dos trabalhos.



Instalação de um dos trechos da aduela.



Instalação de um dos trechos da aduela.



Instalação de um dos trechos da aduela.



Execução do muro ala à jusante.



Execução do muro ala à jusante.



Mudança do curso do córrego para execução do muro ala.



Execução do muro ala á jusante.



Execução do muro ala á jusante.



Contensão de talude com pedra argamassada as margens do córrego



Contensão de talude com pedra argamassada as margens do córrego



Contensão de talude com pedra argamassada as margens do córrego



Execução de boca de leão dupla.



Execução de boca de leão dupla.



Aterro e compactação do solo.



Aterro e compactação do solo sobre a canalização em aduelas.



Nivelamento da sub-base do pavimento.



Compactação da sub-base do pavimento.



Compactação da camada de rachão do pavimento.



Execução de guia e sarjeta.



Execução de guia e sarjeta



Execução de camada BGS (Brita Graduada Simples).



Execução de camada de concreto asfáltico (Binder).



Execução de calçada.





Execução de calçada.



Execução de calçada.



Mureta no entorno do muro ala e plantio de grama em talude



Muro ala jusante, contensão de talude com pedra argamassada e plantio de grama em talude.



Pavimentação concluída com sinalização de trânsito.



Pavimentação concluída com sinalização de trânsito.

**Aprovado** 24/07/2024 08:35

Nicola Manis  
nicola.manis@limeira.sp.gov.br  
Engenheiro Civil

**Aprovado** 24/07/2024 08:39

Júlio César Epifânio  
julio.epifanio@limeira.sp.gov.br  
Tecnólogo em Edificações