

 ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL  				Relatório nº	1
				Data do relatório	09/12/2024 - 08/03/2025
				Dia da semana	Segunda-Feira até Sábado
Relatório de Obra				Contrato	196/2024
Obra	Requalificação da Ruína da Antiga Máchina São Paulo (Etapa 2)			Prazo contratual	90 dias
Local	Av. Campinas - S/N - Centro			Prazo decorrido	90 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Osmar Rodrigues da Silva (Fiscalização), Alex da Silva P. Xavier (Execução)	Prazo a vencer	0 dias

Comentários (1)	
Osmar Rodrigues da Silva 25/08/2025 15:50 A obra transcorreu sem intercorrências severas. Teve atraso de pouco tempo devido a demora da concessionária em fazer a ligação de água, item essencial para o andamento da obra.	

Fotos (22)	
 Escavação para passagem de eletrodutos.	 Passagem de eletrodutos.



Regularização da base da fonte.



Instalação de tubulação de água fria.



Execução de caixa de passagem.



Aplicação de tubo dreno e manda geotêxtil.



Aplicação de brita para o dreno.



Escavação para passagem da tubulação de condução de águas pluviais.



Instalação da tubulação para drenagem das águas pluviais.



Pintura da face interna do paredão.



Aplicação da manta geotêxtil sobre a camada de brita para impedir a lixiviação de finos.



Concretagem dos blocos bases dos postes de iluminação.



Concluída a pintura da face interna do paredão.



Concluída a aplicação de camada de terra na fonte.



Aguardando ligação de água por parte da concessionária.



Execução de gabarito para concretagem das calçadas.



Concretagem e execução do acabamento das calçadas.



Teste para remoção da pichação com aplicação de produto específico para tal fim.



Execução de cura úmida das calçadas.



Execução do paisagismo.



Instalação dos bancos de concreto, mini guias de concreto e aplicação de verniz anti-pichação.



Execução do paisagismo.

Aprovado 25/08/2025 15:51

Osmar Rodrigues da Silva
osmarrs@yahoo.com.br
Engenheiro Civil