

			Relatório n°	3	
			Data do relatório	09/10/2023 - 27/12/2023	
			Dia da semana	Segunda-Feira até Quarta-Feira	
Relatório de Obra			Contrato	188/2023	
Obra	Melhorias Viárias e Construção de Acesso à Rua General Rondon com Manoel de Queirós, com Prolongamento da Rua José Francisco Roland - Vila Labaki		Prazo contratual	92 dias	
Local	Rua General Rondon com Manoel de Queirós, com prolongamento da Rua José Francisco Roland - Vila Labaki		Prazo decorrido	92 dias	
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Eng. Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Eng ^a Ana Patrícia A. de Castro (Fiscalização) e Eng. José Luiz Gazotti (Execução)	Prazo a vencer	-57 dias

Ocorrências (2)

No dia 10/10/2023, a estrutura da borracharia foi removida.
 No dia 11/10/2023 está sendo lançada a base de rachão no fundo do canal para proceder à instalação da aduela.
 No dia 17/11/2023 está sendo feito o corte no pavimento do retorno para passagem da tubulação elétrica no canteiro central.
 No dia 27/11/2023 está sendo trocada a tubulação de drenagem que passa pela Luis Varga, aumentando o diâmetro de 600mm para 1000mm. A troca da tubulação contempla o recapeamento da área cortada.
 No dia 29/11/2023 está sendo executada o novo PV (poço de visita), adaptado à tubulação de 1000mm.
 Na semana do dia 04/11/2023 está sendo finalizado o PV e construída a nova BL (boca de lobo).
 No dia 07/12/2023 está sendo reconstituído o pavimento no retorno.
 No dia 21/12/2023 foi realizada a pintura do pavimento no retorno.

Ana Patrícia Aranha de Castro
 Engenheira Civil
 CREA SP 5069209518

Parecer técnico

Devido à chuva do fim de semana (07/10/23), a tubulação que passa embaixo da via Luis Varga não teve capacidade de escoamento. Chegaram no PV duas tubulações de 600mm e sai dele somente uma tubulação de 600mm, que acaba diretamente em uma escada hidráulica. A rede, nesse dia chuvoso, pressurizou, rompendo o anel entre os tubos e a água fluiu entre a tubulação e o asfalto, danificando-o. Como sugestão, essa tubulação de 600mm que passa na via Luis Varga será substituída por uma tubulação de 1000mm.

Solicitação fora do escopo Alteração de projeto

Comentários (1)

Ana Patrícia Aranha de Castro 06/10/2023 11:26
Valor total da obra: R\$ 2.361.957,70

Objeto da Obra:

Melhorias viárias e construção de acesso à Rua General Rondon com Manoel de Queirós, com prolongamento da Rua José Francisco Roland - Vila Labaki.

Estudos Técnicos:

Tomada de Preço nº 07/2023 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Recursos orçamentários e fontes de Recursos:

Contrato FINISA nº 0609.517-44 - CAIXA - Dotação nº 12.01.00 - 4.4.90.51.99 - 15 451 5003 1070

Finalidade da Obra:

Melhorias nas condições e facilidade de acesso ao bairro, reduzindo situações de congestionamento e risco de acidentes, garantindo melhores condições de tráfego e segurança aos usuários das vias locais e do anel viário.

Agentes Participantes:

Prefeitura Municipal de Limeira e Caixa Econômica Federal - Financiamento.

Público Alvo:

População e usuários das vias locais e anel viário.

Descrição detalhada de todas as ações previstas para a obra:

Tomada de Preço nº 07/2023 - Link para consultar planilha orçamentária no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Projeto básico e projetos executivos da obra:

Tomada de Preço nº 07/2023 - Link para consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Edital de licitação:

Tomada de Preço nº 07/2023 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Contrato firmado:

Contrato nº 188/2023 - Link para localizar e acessar o contrato: https://serv42.limeira.sp.gov.br/ncweb/cns_contratos_web_mestre/

Empresa Responsável:

Romaréllo Terraplenagem e Construções Ltda - CNPJ: 08.743.495/0001-50.

Fotos (25)



Escavação para instalação das aduelas.



Escavação para instalação das aduelas.



Escavação para instalação das aduelas.



Remoção da borracharia.



Nova instalação da borracharia (o local foi escolhido pelo proprietário da borracharia, combinado com o secretário e a vereadora).



Lançamento de rachão no fundo do canal.



Lançamento de rachão no fundo do canal.



Lançamento de rachão no fundo do canal.



Lançamento de rachão no fundo do canal.



Parte da laje de fundo da aduela já executada.



Corte no pavimento do canteiro central para passagem de tubulação elétrica.



Substituição da tubulação de drenagem sob a Luís Varga.



Substituição da tubulação de drenagem sob a Luís Varga.



Substituição da tubulação de drenagem sob a Luís Varga.



Substituição da tubulação de drenagem sob a Luís Varga.



Adaptação do PV para a tubulação de 1000mm.



Execução de Poço de Visita.



Execução de Boca de Lobo.



Reconstituição do pavimento no retorno.



Reconstituição do pavimento no retorno.



Finalização da BL e reconstrução da calçada.



Adaptação de PV, com muro ala.



BL finalizada e calçada reconstruída.



Reconstrução do pavimento no retorno.



Reconstrução do pavimento no retorno.

Aprovado 27/12/2023 10:43

Ana Patrícia Aranha de Castro
ana.castro@limeira.sp.gov.br
Engenheira Civil