

			Relatório nº	1	
			Data do relatório	08/05/2023 - 14/06/2023	
			Dia da semana	Segunda-Feira até Quarta-Feira	
Relatório de Obra			Contrato	112/2023	
Obra	Construção de rampa de acesso ao Instituto Médico Legal - IML.		Prazo contratual	61 dias	
Local	Rua Guararapes, 616 - Vila Cláudia		Prazo decorrido	38 dias	
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Engº Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Eng. Osmar Rodrigues da Silva (Fiscalização), Eng. Paulo Riberto Moreira (Execução)	Prazo a vencer	23 dias

Ocorrências (1)

Execução de rampa de acesso e ajuste do layout do muro da fachada, execução de acabamentos. Reboco. Executada rampa de acessibilidade com aterramento do terreno e execução de alvenarias laterais para contenção e execução de guarda-corpos e corrimãos. Acabamento das alvenarias com reboco e pintura. Elementos de serralheria com pintura esmalte. Muro retificado e rebocado com acabamento em pintura látex. E, colocação de grama em trecho paralelo à rampa. Piso da rampa executado em concreto e regularização desempenada tornando o acesso fácil e suave.
Atividades concluídas sem ocorrências extraordinárias e dentro do prazo de execução.

Elaborado por :
Engº. Osmar Rodrigues da Silva
Crea 5063595040

Parecer técnico

Comentários (1)

Jaqueline 22/06/2023 17:05
Valor total da obra: R\$ 58.000,00

Objeto da Obra:
Construção de rampa de acesso ao Instituto Médico Legal - IML.

Estudos Técnicos:
Pregão Eletrônico nº 35/2023 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Recursos orçamentários e fontes de Recursos:
Contrato FINISA 0609.517-44 - CAIXA - Dotação nº 12.01.00 - 4.4.90.51.99 - 15 452 5002 1040

Finalidade da Obra:
Melhorias significativas nas condições de utilização e segurança do local por parte dos funcionários e da população.

Agentes Participantes:
Prefeitura Municipal de Limeira e Caixa Econômica Federal - Financiamento.

Público Alvo:
Funcionários e usuários do local.

Descrição detalhada de todas as ações previstas para a obra:
Pregão Eletrônico nº 35/2023 - Link para consultar planilha orçamentária no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Projeto básico e projetos executivos da obra:
Pregão Eletrônico nº 35/2023 - Link para consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Edital de licitação:
Pregão Eletrônico nº 35/2023 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Contrato firmado:
Contrato nº 112/2023 - Link para localizar e acessar o contrato: https://serv42.limeira.sp.gov.br/ncweb/cns_contratos_web_mestre/

Empresa Responsável:
J.C.M. Construtora Ltda.

Galeria de Fotos (9)



Execução de rampa de acesso e ajuste do layout do muro da fachada, execução de acabamento



Execução de rampa de acesso e ajuste do layout do muro da fachada, execução de acabamen...



Execução de rampa de acesso e ajuste do layout do muro da fachada, execução de acabamen...



Execução de rampa de acesso e ajuste do layout do muro da fachada, execução de acabamen...



Execução de rampa de acesso e ajuste do layout do muro da fachada, execução de acabamen.



Placa da obra.



Adequação do muro da fachada e pintura.



Instalação de guarda-corpos e corrimãos.



Aplicação de gramado lateral.