

  			Relatório nº	1	
			Data do relatório	27/09/2022 - 15/12/2022	
			Dia da semana	Terça-Feira até Quinta-Feira	
Relatório de Obra			Contrato	259/2022	
Obra	Recuperação de galerias e adequações de microdrenagem - Rua Duque de Caxias x Rua Barão de Campinas e entornos do "Mercado Municipal"		Prazo contratual	360 dias	
Local	Rua Duque de Caxias x Rua Barão de Campinas e entornos do Mercado Municipal		Prazo decorrido	80 dias	
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Eng. José Luiz Gazotti (Execução), Eng. Dagoberto de Campos Guidi (Gestor contratual) e Eng. Rafael Justi Torrezan e Tecnólogo Adriano Clodoaldo Camacho (Fiscalização)	Prazo a vencer	280 dias

Ocorrências (1)

A obra de "Recuperação de galerias e adequações de microdrenagem - Rua Duque de Caxias x Rua Barão de Campinas e entornos do "Mercado Municipal" está em andamento. As frentes de trabalho estão concentradas na recuperação do canal superior dentro do Mercado, execução de cortinas de estacas raiz da Piscininha (reservatório de detenção existente a ser ampliado, localizado na esquina entre as ruas Duque de Caxias e Barão de Campinas) e adequações do canal superior na região do Rodrigues Escapamentos para passagem dos tubos PEAD dentro da seção do canal. O canteiro de obras está devidamente sinalizado, com as adequações de trânsito necessárias.

Elaborado por :

Engº. Rafael Justi Torrezan
Crea 5069472303

Parecer técnico

Comentários (1)

Jaqueline 13/04/2023 15:23

Valor total da obra: R\$24.501.218,54

Objeto da Obra:

Recuperação das galerias existentes e adequações de microdrenagem - Rua Duque de Caxias x Rua Barão de Campinas e entornos do "Mercado Municipal".

Estudos Técnicos:

Concorrência Pública nº 09/2022 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Recursos orçamentários e fontes de Recursos:

Contrato FINISA 0599-691-37 CAIXA - Dotação nº 12.01.00 - 4.4.90.51.99 - 17 512 5003 1040.

Finalidade da Obra:

Adequar o o sistema de manejo de águas pluviais na região, reduzindo a possibilidade de alagamentos de vias.

Agentes Participantes:

Prefeitura Municipal de Limeira e Caixa Econômica Federal - Financiamento.

Público Alvo:

População e usuários da região central e imediações.

Descrição detalhada de todas as ações previstas para a obra:

Concorrência pública nº 09/2022 - Link para consultar planilha orçamentária no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Projeto básico e projetos executivos da obra:

Concorrência pública nº 09/2022 - Link para consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Editais de licitação:

Concorrência pública nº 09/2022 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Contrato firmado:

Contrato nº 259/2022 - Link para localizar e acessar o contrato: https://serv42.limeira.sp.gov.br/ncweb/cns_contratos_web_mestre/

Empresa Responsável:

Romaréllo Terraplenagem e Construções Ltda.

Galeria de Fotos (8)



5 de out. de 2022 09:56:02

05/10/2022 - Placa da obra



11 de out. de 2022 15:30:41

11/10/2022 - Recebimento de materiais



3 de nov. de 2022 15:26:41

03/11/2022 - Isolamento da região



9 de nov. de 2022 14:43:36

09/11/2022 - Andamento da obra



9 de nov. de 2022 15:22:04

09/11/2022 - Andamento da obra



24 de nov. de 2022 09:05:21

24/11/2022 - Estacas raiz.



24/11/2022 - Estacas raiz.



01/12/2022 - Andamento da obra