

  			<b>Relatório n°</b>	<b>2</b>	
			<b>Data do relatório</b>	<b>16/12/2022 - 26/04/2023</b>	
			<b>Dia da semana</b>	Sexta-Feira até Quarta-Feira	
<b>Relatório de Obra</b>			<b>Contrato</b>	259/2022	
<b>Obra</b>	<b>Recuperação de galerias e adequações de microdrenagem - Rua Duque de Caxias x Rua Barão de Campinas e entornos do "Mercado Municipal"</b>		<b>Prazo contratual</b>	360 dias	
<b>Local</b>	Rua Duque de Caxias x Rua Barão de Campinas e entornos do Mercado Municipal		<b>Prazo decorrido</b>	212 dias	
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Limeira	<b>Responsável</b>	Eng. José Luiz Gazotti (Execução), Eng. Dagoberto de Campos Guidi (Gestor contratual) e Eng. Rafael Justi Torrezan e Tecnólogo Adriano Clodoaldo Camacho (Fiscalização)	<b>Prazo a vencer</b>	148 dias

**Ocorrências (1)**

A obra encontra-se em fase de conclusão das cortinas de estacas raiz dos reservatórios, ao passo que está em andamento a execução das estacas raiz da fundação do Mercado.

Paralelamente ocorre a adequação do canal profundo, compatibilizando-o com o projeto dos reservatórios e com a fundação do Mercado.

Iniciaram-se as escavações da Piscininha, com remoção das aduelas de concreto existentes no local, e também do Piscinão, com a respectiva execução do novo segmento do canal principal.

Foi inserida a tubulação PEAD dentro do canal principal da boca de leão da rua Lavapés até a Piscininha.

O canteiro de obras segue isolado, com as respectivas adequações de trânsito.

[Parecer técnico](#)

**Comentários (1)**

**Rafael Torrezan** 08/05/2023 14:14

Valor total da obra: R\$24.501.218,54

Objeto da Obra:

Recuperação das galerias existentes e adequações de microdrenagem - Rua Duque de Caxias x Rua Barão de Campinas e entornos do "Mercado Municipal".

Estudos Técnicos:

Concorrência Pública nº 09/2022 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de editais >> [https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu\\_comprasPublicas/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/)

Recursos orçamentários e fontes de Recursos:

Contrato FINISA 0599-691-37 CAIXA - Dotação nº 12.01.00 - 4.4.90.51.99 - 17 512 5003 1040.

Finalidade da Obra:

Adequar o sistema de manejo de águas pluviais na região, reduzindo a possibilidade de alagamentos de vias.

Agentes Participantes:

Prefeitura Municipal de Limeira e Caixa Econômica Federal - Financiamento.

Público Alvo:

População e usuários da região central e imediações.

Descrição detalhada de todas as ações previstas para a obra:

Concorrência pública nº 09/2022 - Link para consultar planilha orçamentária no portal da transparência >> Download de Editais >> [https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu\\_comprasPublicas/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/)

Projeto básico e projetos executivos da obra:

Concorrência pública nº 09/2022 - Link para consulta no portal da transparência >> Download de Editais >> [https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu\\_comprasPublicas/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/)

Edital de licitação:

Concorrência pública nº 09/2022 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de Editais >> [https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu\\_comprasPublicas/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/)

Contrato firmado:

Contrato nº 259/2022 - Link para localizar e acessar o contrato: [https://serv42.limeira.sp.gov.br/ncweb/cns\\_contratos\\_web\\_mestre/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/ncweb/cns_contratos_web_mestre/)

Empresa Responsável:

Romaréllo Terraplenagem e Construções Ltda.

**Galeria de Fotos (17)**





