

  		Relatório n°	3		
		Data do relatório	27/04/2023 - 26/05/2023		
		Dia da semana	Quinta-Feira até Sexta-Feira		
Relatório de Obra		Contrato	259/2022		
Obra	Recuperação de galerias e adequações de microdrenagem - Rua Duque de Caxias x Rua Barão de Campinas e entornos do "Mercado Municipal"		Prazo contratual	360 dias	
Local	Rua Duque de Caxias x Rua Barão de Campinas e entornos do Mercado Municipal		Prazo decorrido	242 dias	
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Eng. José Luiz Gazotti (Execução), Eng. Dagoberto de Campos Guidi (Gestor contratual) e Eng. Rafael Justi Torrezan e Tecnólogo Adriano Clodoaldo Camacho (Fiscalização)	Prazo a vencer	118 dias

Ocorrências (1)

Foram concluídas as estacas da Piscininha e do Piscinão. No Piscinão iniciaram-se as escavações e os respectivos contraventamentos, bem como a estabilização dos taludes. No Piscinão estão sendo executadas as vigas de borda e a armação do novo canal.

Dentro do Mercadoão está sendo finalizado o novo trecho da galeria profunda em compatibilização com o fundo do Piscinão projetado.

Parecer técnico

Galeria de Fotos (20)







