

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1							Data: 11/11/2024						
LOCAL: ILICÍNEA/MG							Prazo: 10 meses						
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIETOS	Físico %	5,21%	62,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%
		Financeiro	R\$ 107.399,02	R\$ 66.802,19	R\$ 4.510,76	R\$ 4.510,76	R\$ 4.510,76	R\$ 4.510,76	R\$ 4.510,76	R\$ 4.510,76	R\$ 4.510,76	R\$ 4.510,76	R\$ 4.510,76
2	FUNDAÇÃO	Físico %	19,95%	65,00%	35,00%								
		Financeiro	R\$ 411.316,59	R\$ 267.355,78	R\$ 143.960,81								
3	ESTRUTURA	Físico %	12,80%		25,00%	40,00%	35,00%						
		Financeiro	R\$ 263.924,06		R\$ 65.981,02	R\$ 105.569,63	R\$ 92.373,42						
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	Físico %	8,64%		30,00%	25,00%		20,00%	25,00%				
		Financeiro	R\$ 178.128,66		R\$ 53.438,60	R\$ 44.532,17		R\$ 35.625,73	R\$ 44.532,17				
5	COBERTURA	Físico %	4,13%				40,00%	60,00%					
		Financeiro	R\$ 85.183,71				R\$ 34.073,48	R\$ 51.110,23					
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	0,62%							100,00%			
		Financeiro	R\$ 12.874,70							R\$ 12.874,70			
7	ESQUADRIAS	Físico %	8,21%			10,00%	35,00%	20,00%	15,00%				20,00%
		Financeiro	R\$ 169.234,88			R\$ 16.923,49	R\$ 59.232,21	R\$ 33.846,98	R\$ 25.385,23				R\$ 33.846,98
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	Físico %	3,13%				85,00%			15,00%			
		Financeiro	R\$ 64.553,57				R\$ 54.870,53			R\$ 9.683,04			
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	Físico %	4,82%						35,00%	65,00%			
		Financeiro	R\$ 99.404,38						R\$ 34.791,53	R\$ 64.612,85			
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	Físico %	0,89%									100,00%	
		Financeiro	R\$ 18.411,25									R\$ 18.411,25	
11	REVESTIMENTO DE TETO	Físico %	1,47%							100,00%			
		Financeiro	R\$ 30.249,00							R\$ 30.249,00			
12	PINTURA	Físico %	3,53%							40,00%	60,00%		
		Financeiro	R\$ 72.790,21							R\$ 29.116,08	R\$ 43.674,13		
13	MARMORARIA	Físico %	0,52%									100,00%	
		Financeiro	R\$ 10.724,17									R\$ 10.724,17	
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	Físico %	2,81%									70,00%	30,00%
		Financeiro	R\$ 57.955,85									R\$ 40.569,10	R\$ 17.386,76
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	6,25%		60,00%	10,00%	15,00%						15,00%
		Financeiro	R\$ 128.914,67		R\$ 77.348,80	R\$ 12.891,47	R\$ 19.337,20						R\$ 19.337,20
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	11,04%				15,00%				45,00%	30,00%	10,00%
		Financeiro	R\$ 227.652,08				R\$ 34.147,81				R\$ 102.443,44	R\$ 68.295,62	R\$ 22.765,21
17	CLIMATIZAÇÃO	Físico %	4,36%					40,00%	60,00%				
		Financeiro	R\$ 89.982,42					R\$ 35.992,97	R\$ 53.989,45				
18	DADOS E VOZ	Físico %	0,38%				100,00%						
		Financeiro	R\$ 7.885,12				R\$ 7.885,12						
19	GASES MEDICINAIS	Físico %	0,70%							100,00%			
		Financeiro	R\$ 14.362,09							R\$ 14.362,09			
20	URBANIZAÇÃO	Físico %	0,27%										100,00%
		Financeiro	R\$ 5.641,02										R\$ 5.641,02
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	0,26%										100,00%
		Financeiro	R\$ 5.316,65										R\$ 5.316,65
TOTAL		Físico %	100,00%	16,21%	16,74%	8,94%	14,86%	7,81%	7,92%	8,02%	7,31%	6,91%	5,28%
		Financeiro	R\$ 2.061.904,13	R\$ 334.157,98	R\$ 345.239,98	R\$ 184.427,51	R\$ 306.430,54	R\$ 161.086,66	R\$ 163.209,14	R\$ 165.408,52	R\$ 150.628,32	R\$ 142.510,90	R\$ 108.804,57
<p>_____</p> <p>Breno Oliveira Mendes responsável técnico pela elaboração do cronograma</p>							<p>_____</p> <p>CREA 246311/D</p>						
							Observações:						