



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR 0	Nº OPERAÇÃO 1083815-55	Nº SICONV 931281/2022	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO (SELECIONAR)
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma do COPEM e Recapeamento da Pista de Caminhada	MUNICÍPIO / UF Bambu/MG	REPASSE 573.000,00	CONTRAPARTIDA 6.061,00	INVESTIMENTO 579.061,00	Nº RRE 1	

Situação do TC/CR: #N/D	Percentual previsto em: mar-23 #N/D	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 2.488,56
----------------------------	---	------------------------	--------------------	---------------------------------

### Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	MOBILIZAÇÃO, DEMOLIÇÕES E RETIRAC	Em Análise	992,62	m²	LOTE 1	1	44.111,21	-	-	-	0,00%	
2.	TELHADOS	Em Análise	992,62	m²	LOTE 1	1	148.480,47	-	-	-	0,00%	
3.	REFORMA BANHEIROS	Em Análise	992,62	m²	LOTE 1	1	24.877,19	-	-	-	0,00%	
4.	REVESTIMENTOS QUADRA ESPORTIVA	Em Análise	992,62	m²	LOTE 1	1	337.718,87	-	-	-	0,00%	
5.	ACESSÓRIOS E SERVIÇOS FINAIS	Em Análise	992,62	m²	LOTE 1	1	21.384,70	-	-	-	0,00%	
							(%)	( 100,00% )	( 0,00% )	( 0,00% )	( 0,00% )	0,00%
							Repasse	573.000,00	-	-	-	
							Contrapartida	3.572,44	-	-	-	
							Outros	-	-	-	-	
							<b>Investimento</b>	<b>576.572,44</b>	-	-	-	

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

Bambu/MG

Local

Representante Tomador

Nome: Olívio José Teixeira

Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Social

Nome:

Cargo:

segunda-feira, 6 de março de 2023

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Álvaro Ferreira Pellegrino

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: 202.016/D

ART/RRT: MG20231819826

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo: