



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA

LOCAL: AVENIDA SEBASTIÃO DE MELLO, S/Nº, PARQUE SÃO JOSÉ, ESTIVA GERBI - SP

PRAZO: 240 DIAS

DATA: MAIO/2024

ITEM	MÊS SERVIÇOS	MÊS 1 30 DIAS	MÊS 2 60 DIAS	MÊS 3 90 DIAS	MÊS 4 120 DIAS	MÊS 5 150 DIAS	MÊS 6 180 DIAS	MÊS 7 210 DIAS	MÊS 8 240 DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%								100,00%
		R\$ 36.076,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.076,52
2	FUNDAÇÃO	50,00%	50,00%							100,00%
		R\$ 66.639,56	R\$ 66.639,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 133.279,11
3	ESTRUTURA DA ALVENARIA (ALVENARIA, GRAUTE E CINTAS)	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%					100,00%
		R\$ 16.122,23	R\$ 48.366,70	R\$ 48.366,70	R\$ 48.366,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 161.222,35
4	ESQUADRIAS					25,00%	75,00%			100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.013,54	R\$ 66.040,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.054,15
5	PISO					25,00%	50,00%	25,00%		100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.405,89	R\$ 50.811,77	R\$ 25.405,89	R\$ -	R\$ 101.623,55
6	COBERTURA				20,00%	80,00%				100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.168,33	R\$ 108.673,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 135.841,66
7	FORRO								100,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.807,06	R\$ 28.807,06
8	ÁGUAS PLUVIAIS						50,00%	50,00%		100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.556,78	R\$ 9.556,78	R\$ -	R\$ 19.113,56
9	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA					25,00%	50,00%	15,00%	10,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.644,58	R\$ 23.289,16	R\$ 6.986,75	R\$ 4.657,83	R\$ 46.578,33
10	ESGOTO					50,00%	50,00%			100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.417,39	R\$ 3.417,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.834,78
11	ELÉTRICA					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.063,42	R\$ 5.063,42	R\$ 5.063,42	R\$ 5.063,42	R\$ 20.253,70
12	SPDA								100,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.161,26	R\$ 4.161,26
13	ENTRADA GLP							100,00%		100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.713,17	R\$ -	R\$ 8.713,17
14	SISTEMA DE COMBATE DE INCÊNDIO E SINALIZAÇÃO								100,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.494,02	R\$ 5.494,02
15	PINTURA DAS PAREDES E INSTALAÇÕES								100,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.995,08	R\$ 51.995,08
TOTAL		R\$ 118.838,30	R\$ 115.006,26	R\$ 48.366,70	R\$ 75.535,04	R\$ 176.218,14	R\$ 158.179,14	R\$ 55.726,01	R\$ 100.178,67	R\$ 848.048,27

Cláudia Botelho de Oliveira Diegues
Prefeita Municipal

Jean Aguiar Mendonça
Departamento de Obras e Planejamento
Engenheiro Civil
CREA/SP: 5069753448