



Obra
FORMA DA PRAÇA IDALMIRO CORREA DE GODÓI

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Minas Gerais
SBC - 01/2026 - Minas Gerais
SETOP - 07/2025 - Minas Gerais
SUDECAP - 09/2025 - Minas Gerais

B.D.I.
22,41%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DE GERENCIAMENTO	100,00% 291.590,79	16,67% 48.608,18	16,67% 48.608,18	16,67% 48.608,18	16,67% 48.608,18	16,67% 48.608,18	16,65% 48.549,87
2	DEMOLIÇÕES, LIMPEZA DO TERRENO E PODAS DE ARVORES	100,00% 26.643,17	100,00% 26.643,17					
3	ESTRUTURAS - ESCADAS EXTERNAS, VIGAS BALDRAMES DOS CANTEIROS e FUNDAÇÃO DO PERGOLADO	100,00% 72.185,97		50,00% 36.092,99	50,00% 36.092,99			
4	ALVENARIA, REVESTIMENTOS DE PAREDE, PINTURA E PEITORIS	100,00% 190.386,08			50,00% 95.193,04	50,00% 95.193,04		
5	PISOS e REVESTIMENTOS DE PISOS	100,00% 119.542,66				50,00% 59.771,33	50,00% 59.771,33	
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - PERGOLADO E MOBILIÁRIO EXTERNO DA PRAÇA	100,00% 115.935,90					50,00% 57.967,95	50,00% 57.967,95
7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA E DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 13.616,46				100,00% 13.616,46		
8	PAISAGISMO	100,00% 96.806,81					50,00% 48.403,41	50,00% 48.403,41
9	SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	100,00% 46.602,41						100,00% 46.602,41
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 149.678,17				50,00% 74.839,09	50,00% 74.839,09	
Porcentagem			6,7%	7,54%	16,02%	26,0%	25,79%	17,95%
Custo			75.251,35	84.701,16	179.894,20	292.028,09	289.589,95	201.523,63
Porcentagem Acumulado			6,7%	14,24%	30,26%	56,27%	82,05%	100,0%
Custo Acumulado			75.251,35	159.952,51	339.846,71	631.874,80	921.464,75	1.122.988,42

Nayara Karoline Baião Moreira
Engenheira Civil

João Soares de Lima Junior
Secretário de Obras