

Nº	DESC	EXECUTADO	GLOBAL	1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO		1ª MED. DO ADITIVO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.087,10	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.087,11	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 5.762,69	88,66%	R\$ 4.425,63	68,09%	R\$ 1.336,47	20,56%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3	ALVENARIA E DIVISÓRIAS - SANITÁRIOS	R\$ 37.863,73	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 37.863,75	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4	SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 4.251,20	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.251,30	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5	ESQUADRIAS	R\$ 41.250,05	55,22%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 37.896,16	50,73%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.353,69	4,49%
6	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 2.270,30	100,00%	R\$ 2.270,30	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
7	COBERTURA	R\$ 59.744,71	69,12%	R\$ 25.741,01	29,78%	R\$ 23.035,77	26,65%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 10.969,48	12,69%
8	REVESTIMENTO	R\$ 15.433,76	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 15.433,74	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9	PISO	R\$ 13.459,02	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.876,33	51,09%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.582,77	48,91%
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 36.312,95	70,41%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 36.312,39	70,41%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
11	ACESSÓRIOS	R\$ 2.479,93	19,84%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.479,92	19,84%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
12	REDE DE GLP	R\$ 5.697,10	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.697,18	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
13	COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 5.396,82	23,79%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.397,39	23,79%	R\$ 0,00	0,00%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 23.192,00	11,81%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 23.196,62	11,81%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
16	PINTURA	R\$ 119.730,64	57,19%	R\$ 24.074,75	11,50%	R\$ 74.644,20	35,66%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 21.018,00	10,04%
17	ÁREA EXTERNA	R\$ 186.557,35	78,63%	R\$ 2.295,16	0,97%	R\$ 74.495,63	31,40%	R\$ 67.134,11	28,30%	R\$ 42.635,45	17,97%
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 7.328,81	11,54%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.328,81	11,54%
	TOTAL	R\$ 568.818,16	52,58%	R\$ 58.806,85	5,44%	R\$ 339.909,37	31,42%	R\$ 78.228,68	7,23%	R\$ 91.888,21	8,49%

VALOR TOTAL DA OBRA R\$ 1.081.822,88