

PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Obra: Reforma Creche Vila Pereira

Contratante: Prefeitura Municipal de Matão/SP - CNPJ: 45.270.188/0001-26 Contratada: Elos Construtora LTDA EPP - CNPJ n. 50.563.036/0001-51 **BDI: 27%**

Contratada: Elos Construtora LTDA EPP - CNPJ n. 50.563.036/0001-51

BDI: 27%

Nº	DESC	EXECUTADO	GLOBAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	1ª MED. DO ADITIVO	2ª MED. DO ADITIVO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.087,10	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 5.762,69	88,66%	R\$ 4.425,63	68,09%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3	ALVENARIA E DIVISÓRIAS - SANITÁRIOS	R\$ 37.863,73	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4	SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 4.251,20	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
5	ESQUADRIAS	R\$ 41.250,05	55,22%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.353,69	4,49%	R\$ 0,00
6	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 2.270,30	100,00%	R\$ 2.270,30	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
7	COBERTURA	R\$ 86.439,46	100,00%	R\$ 25.741,01	29,78%	R\$ 23.035,77	26,65%	R\$ 10.969,48	12,69%	R\$ 26.497,32
8	REVESTIMENTO	R\$ 15.433,76	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
9	PISO	R\$ 13.459,02	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.582,77	48,91%	R\$ 0,00
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 44.687,71	86,65%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
11	ACESSÓRIOS	R\$ 2.479,93	19,84%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.479,92	19,84%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
12	REDE DE GLP	R\$ 5.697,10	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.697,18	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
13	COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 5.396,82	23,79%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.397,39	23,79%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 110.551,12	56,29%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 23.196,62	11,81%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
16	PINTURA	R\$ 139.185,64	66,49%	R\$ 24.074,75	11,50%	R\$ 74.644,20	35,66%	R\$ 21.018,00	10,04%	R\$ 12.500,00
17	ÁREA EXTERNA	R\$ 223.498,99	94,21%	R\$ 2.295,16	0,97%	R\$ 74.495,63	31,40%	R\$ 42.635,45	17,97%	R\$ 0,00
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 39.760,53	62,61%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.328,81	11,54%	R\$ 32.431,72
TOTAL		R\$ 780.075,14	72,11%	R\$ 58.808,85	5,44%	R\$ 339.909,37	31,42%	R\$ 91.888,21	8,49%	R\$ 71.429,04
VALOR TOTAL DA OBRA			R\$ 1.081.822,88							