

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	GLOBAL	1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO		4ª MEDIÇÃO	
1	FINANCIÁVEL	R\$ 4.936.638,89	20,11%	3,52%	R\$ 173.844,08	16,59%	R\$ 818.756,72	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 540.019,70	32,22%	8,98%	R\$ 48.495,26	23,24%	R\$ 125.495,53	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 128.423,70	100,00%	1,57%	R\$ 2.018,25	98,43%	R\$ 126.405,45	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3	FUNDAÇÕES	R\$ 242.304,89	100,00%	50,90%	R\$ 123.330,57	49,10%	R\$ 118.974,32	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 610.255,50	34,86%	0,00%	R\$ 0,00	34,86%	R\$ 212.723,86	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 166.953,70	42,38%	0,00%	R\$ 0,00	42,38%	R\$ 70.762,93	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
6	ESQUADRIAS	R\$ 475.523,29	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 365.911,84	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 41.815,09	71,03%	0,00%	R\$ 0,00	71,03%	R\$ 29.699,89	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
9	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	R\$ 409.248,64	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
10	SISTEMA DE PISOS	R\$ 446.104,21	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 150.005,32	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA	R\$ 147.528,90	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUAS PLUVIAIS E DREN	R\$ 53.046,61	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO	R\$ 67.142,69	41,22%	0,00%	R\$ 0,00	41,22%	R\$ 27.674,43	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 75.317,75	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
16	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 68.120,24	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V	R\$ 347.759,27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
18	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 60.838,52	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
19	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DES	R\$ 36.912,66	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 22.471,58	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
21	INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 11.272,06	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
22	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 4.271,20	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 184.072,04	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
24	FECHAMENTO - MURO	R\$ 232.963,75	45,94%	0,00%	R\$ 0,00	45,94%	R\$ 107.020,31	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
25	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 48.355,74	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2	NÃO FINANCIÁVEL	R\$ 713.361,11	40,88%	13,62%	R\$ 97.133,97	27,26%	R\$ 194.489,51	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 106.857,02	97,83%	90,90%	R\$ 97.133,97	6,93%	R\$ 7.408,46	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2	SISTEMAS DE SANEAMENTO	R\$ 21.407,92	10,00%	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 2.141,86	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3	PAVIMENTO E PASSEIOS	R\$ 96.877,43	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	R\$ 18.266,85	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
5	PAISAGISMO	R\$ 3.834,70	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
6	ARES-CONDICIONADOS	R\$ 234.895,18	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
7	MURO DE ARRIMO	R\$ 231.222,01	79,98%	0,00%	R\$ 0,00	79,98%	R\$ 184.939,19	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 5.650.000,00	22,73%	4,80%	R\$ 270.978,05	17,93%	R\$ 1.013.246,23	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	ACUMULADO >>			4,80%	R\$ 270.978,05	22,73%	R\$ 1.284.224,28				