



Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120

Tel.: (11) 4036-2040

CNPJ: 45.279.627/0001-61

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACAIA

Obra: **CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO RECANTO DOS GIRASSÓIS - FASE II**

Local: RECANTO DOS GIRASSÓIS

	MÊS DIA SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%									
		R\$ 27.896,66									
2	SUPERESTRUTURA	50%	50%								
		R\$ 162.256,56	R\$ 162.256,56								
3	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			100%							
				R\$ 2.170,73							
4	SISTEMAS DE PISOS EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)				100%						
					R\$ 97.918,12						
5	PLAYGROUND										100%
											R\$ 17.919,68
6	TAMPOS / LOUÇAS / METAIS				50%	50%					
					R\$ 53.623,84	R\$ 53.623,84					
7	PINTURA						100%				
							R\$ 133.182,41				
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			100%							
				R\$ 44.394,23							
9	DIVISÓRIAS					100%					
						R\$ 31.450,58					
10	ESQUADRIAS							25%	25%	25%	25%
								R\$ 118.699,45	R\$ 118.699,45	R\$ 118.699,45	R\$ 118.699,45
11	SERVIÇOS FINAIS										100%
											R\$ 20.725,39
		R\$ 190.153,22	R\$ 162.256,56	R\$ 46.564,95	R\$ 151.541,96	R\$ 85.074,42	R\$ 133.182,41	R\$ 118.699,45	R\$ 118.699,45	R\$ 118.699,45	R\$ 157.344,52

TOTAL

Data:
03/01/2023
TOTAL
100%
R\$ 27.896,66
100%
R\$ 324.513,13
100%
R\$ 2.170,73
100%
R\$ 97.918,12
100%
R\$ 17.919,68
100%
R\$ 107.247,68
100%
R\$ 133.182,41
100%
R\$ 44.394,23
100%
R\$ 31.450,58
100%
R\$ 474.797,82
100%
R\$ 20.725,39
R\$ 1.282.216,40