

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: ESTRADA PRC 172 - PIRACAIA, SP.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ITEM	PESO %	MESES						TOTAL
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	
I	SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 5.407,65	1,96%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 5.407,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.407,65
II	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 23.613,78	8,55%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 23.613,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.613,78
III	TRÂNSITO E SEGURANÇA	R\$ 2.430,20	0,88%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 2.430,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.430,20
IV	DRENAGEM E CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 48.741,29	17,64%		40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 19.496,52	R\$ 19.496,52	R\$ 9.748,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.741,29
V	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 5.708,30	2,07%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 2.854,15	R\$ 2.854,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.708,30
VI	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 190.390,71	68,91%			20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.078,14	R\$ 38.078,14	R\$ 57.117,21	R\$ 57.117,21	R\$ 190.390,71
TOTAL ACUMULADO		R\$ 276.291,93	100,00%	R\$ 29.021,43	R\$ 24.780,87	R\$ 60.428,81	R\$ 47.826,40	R\$ 57.117,21	R\$ 57.117,21	
Percentual mensal simples			%	10,50%	8,97%	21,87%	17,31%	20,67%	20,67%	100,00%
Custo Total mensal simples			R\$	R\$ 29.021,43	R\$ 24.780,87	R\$ 60.428,81	R\$ 47.826,40	R\$ 57.117,21	R\$ 57.117,21	R\$ 276.291,93
Percentual mensal acumulado			%	10,50%	19,47%	41,35%	58,66%	79,33%	100,00%	
Custo Total mensal acumulado			R\$	R\$ 29.021,43	R\$ 53.802,30	R\$ 114.231,10	R\$ 162.057,50	R\$ 219.174,72	R\$ 276.291,93	