



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA SP
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

SECRETARIA DE TURISMO	MUNICÍPIO
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA/SP
OBRA: "Revitalização Calçadão Verde Perto"	PRAZO PROPOSTO 1.714 dias
	INÍCIO: 180 dias da data da assinatura do convênio
	FINAL: 1.714 dias a partir da data da assinatura do convênio
	DATA BASE: JUN./2018

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA	2a. ETAPA	3a. ETAPA	4a. ETAPA	TOTAL
			PERÍODO: 180 dias PRAZO DE LIBERAÇÃO: 180 dias desde assinatura do convenio anterior	PERÍODO: 1.144 dias PRAZO DE LIBERAÇÃO: 1.054 dias decorridos da 1ª liberação + 60 dias prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição	PERÍODO: 120 dias PRAZO DE LIBERAÇÃO: 90 dias prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição	PERÍODO: 270 dias PRAZO DE LIBERAÇÃO: 60 dias prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição + 180 dias para análise das prestações de contas, adequações e encerramento	
1	SERVIÇOS INICIAIS	%	85,24%	4,22%	4,22%	6,32%	100,00%
		R\$	19.261,48	953,58	953,58	1.428,12	22.596,76
2	INFRAESTRUTURA - Passarela	%	100%				100,00%
		R\$	35.824,40				35.824,40
3	ESTRUTURA METÁLICA	%	5%	55,00%	40,00%		100,00%
		R\$	23.151,73	254.669,04	185.213,85		463.034,62
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%		40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
		R\$		25.449,53	25.449,53	12.724,76	63.623,82
5	PISOS	%	7,49%	51,28%	30,00%	11,23%	100,00%
		R\$	15.327,90	105.004,03	61.429,81	23.004,31	204.766,05
6	ACABAMENTO E PINTURA	%			50%	50%	100,00%
		R\$			45.353,99	45.353,99	90.707,99
7	MOBILIÁRIO	%				100%	100,00%
		R\$				127.985,93	127.985,93
8	SERVIÇOS EXTERNO E LIMPEZA	%				100%	100,00%
		R\$				13.959,35	13.959,35
RECURSOS ESTADUAIS			93.565,50	386.076,18	318.400,77	224.456,46	1.022.498,90
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L			93.565,50	386.076,18	318.400,77	224.456,46	1.022.498,90

OBS. Para configuração do prazo foi considerado: 180 dias desde a assinatura do convenio e liberação da 1ª etapa

+ 1.054 dias decorridos da 1ª liberação + 210 dias de execução + 90 dias para vistoria e análise da medição + 180 dias para análise das prestações de contas, adequações e encerramento = 1.714 dias

ASSINATURA: _____

Responsável Técnica - CÉLIA REGINA ALVES DA SILVA

CREA 5070082538

ART Nº 28027230191559855