



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA SP
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS

MUNICÍPIO

Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA/SP

OBRA: "CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA"

PRAZO PROPOSTO

1485

DATA BASE:

INÍCIO: 180 dias da data da assinatura do convênio

OUT./2022

FINAL: 1485 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA	2a. ETAPA	3a. ETAPA	TOTAL
			PERÍODO: 555 dias	PERÍODO: 375 dias	PERÍODO: 555 dias	
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: 180 dias para início das obras + 120 dias de prazo de execução + 60 dias para liberação de etapa + 75 dias para medição + 60 dias de vistoria e aprovação + 60 dias para prestação de contas	PRAZO DE LIBERAÇÃO: 180 dias de prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior + 75 dias da medição + 90 dias de vistoria e aprovação	PRAZO DE LIBERAÇÃO: 180 dias de prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior + 75 dias da medição + 90 dias de vistoria e aprovação + 180 dias para prestação de contas final e encerramento	
1	01 - Serviços Preliminares	%	80,69%	9,65%	9,65%	100,00%
		R\$	50.411,02	6.030,75	6.030,75	62.472,52
2	02 - Fundação	%	100%	0%	0%	100,00%
		R\$	170.375,83	0,00	0,00	170.375,83
3	03 - Superestrutura	%	65%	35%	0%	100,00%
		R\$	93.446,77	50.317,49	0,00	143.764,25
4	04 - Cobertura	%	0%	50%	50%	100,00%
		R\$	0,00	100.129,79	100.129,79	200.259,58
5	05 - Alvenaria (Vedação)	%	80%	20%	0%	100,00%
		R\$	80.762,44	20.190,61	0,00	100.953,05
6	06 - Impermeabilizações	%	100%	0%	0%	100,00%
		R\$	11.479,00	0,00	0,00	11.479,00
7	07 - Instalações Elétricas	%	8%	52%	40%	100,00%
		R\$	3.200,49	20.420,68	15.747,45	39.368,61
8	8 - Revestimentos - Acabamentos	%	0%	50%	50%	100,00%
		R\$	0,00	184.026,48	184.026,48	368.052,96
9	9 - Esquadrias	%	0%	0%	50%	100,00%
		R\$	0,00	78.373,62	78.373,62	156.747,24
10	10 - Pintura	%	0%	0%	100%	100,00%
		R\$	0,00	0,00	67.541,88	67.541,88
11	11 - Instalações hidráulicas	%	30%	50%	20%	100,00%
		R\$	29.226,61	48.711,01	19.484,40	97.422,02
12	12 - Bombeiro (AVCB)	%	0%	0%	100%	100,00%
		R\$	0,00	0,00	1.069,35	1.069,35
13	13 - Mobiliário e Paisagismo	%	0%	0%	100%	100,00%
		R\$	0,00	0,00	31.674,46	31.674,46
14	14 - Limpeza e finalização	%	0%	0%	100%	100,00%
		R\$	0,00	0,00	11.826,41	11.826,41
RECURSOS ESTADUAIS			438.902,15	508.200,43	515.904,58	1.463.007,16
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO			0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L			438.902,15	508.200,43	515.904,58	1.463.007,16

ASSINATURA:

Responsável Técnico - GABRIEL SANTOS DA SILVEIRA
CAU A126557-1

OBS. Para configuração do prazo foi considerado:
180 dias desde a assinatura do convênio e liberação da 1ª etapa

+ 480 dias de execução + 825 dias para análise das prestações de contas, adequações e encerramento =
1485 dias

São Luiz do Paraitinga, 16 de novembro de 2022.