



I.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE NEGÓCIOS E DE PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA
BOITUVA/SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RECAPEAMENTO, SINALIZAÇÃO, DRENAGEM E ACOSTAMENTO DA ESTRADA DOPARAQUEDISMO - ETAPA 2
AV. INDUSTRIAL, BAIRRO CIDADE JARDIM - BOITUVA/SP

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total	Mês 1: 15/02/2023		Mês 2: 15/03/2023		Mês 3: 15/04/2023		Mês 4: 15/05/2023	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 28.865,51	40,00%	R\$ 11.546,20	20,00%	R\$ 5.773,10	20,00%	R\$ 5.773,10	20,00%	R\$ 5.773,10
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 13.139,29	100,00%	R\$ 13.139,29	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 685.195,54	30,00%	R\$ 205.558,66	60,00%	R\$ 411.117,32	10,00%	R\$ 68.519,55	0,00%	R\$ -
4	RECAPEAMENTO	R\$ 818.935,77	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 245.680,73	70,00%	R\$ 573.255,04	0,00%	R\$ -
5	PASSEIO	R\$ 124.643,39	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 124.643,39
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 61.091,79	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 61.091,79
7	PAISAGISMO	R\$ 1.340,16	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.340,16
TOTAL GERAL		R\$ 1.733.211,45	100,00%							

quinta-feira, 24 de novembro de 2022

TOTAL DO MÊS	13,28%	R\$ 230.244,16	38,23%	R\$ 662.571,16	37,36%	R\$ 647.547,70	11,13%	R\$ 192.848,44
TOTAL ACUMULADO	13,28%	R\$ 230.244,16	51,51%	R\$ 892.815,31	88,87%	R\$ 1.540.363,01	100,00%	R\$ 1.733.211,45

Responsável Técnico
Nome: ANTONIO CARLOS FARINA JUNIOR
CREA/CAI 5069397510
ART/RRT: 28027230220668721

Representante Tomador
Nome: EDSON JOSÉ MARCUSSO
PREFEITO MUNICIPAL