



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.072.534-52/2020	GESTOR MDR	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	OBJETO PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ASSUMPTA PIERONI LABRONICE E MARIO RUDI				
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE BOITUVA		MUNICÍPIO / UF BOITUVA/SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUAS ASSUMPTA PIERONI LABRONICE, MARIO RUDI E	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE ASSUMPTA E MARIO RUDI				
DATA BASE ago-21	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI São Paulo / SP	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO DAS RUAS ASSUMPTA PIERONI LABRONICE E MARIO RUDI	BDI 1 23,38%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	0,65%	36,30%	44,38%	10,24%	8,43%			
			Parcela (R\$)	2.243,38	125.661,74	153.630,28	35.440,65	29.191,66			
			Acumulado (%)	0,65%	36,95%	81,33%	91,57%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	2.243,38	127.905,12	281.535,40	316.976,05	346.167,71			
1.	RECAPEAMENTO RUAS ASSUMPTA PIERONI E MARIO RUDI	299.379,11	Parcela (%)	0,31%	38,96%	42,28%	8,25%	9,75%			
			Acumulado (%)	0,75%	39,71%	82,00%	90,25%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	2.243,38	118.890,72	245.477,80	270.187,45	299.379,11			
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.243,38	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	2.243,38							
1.2.	RECAPE RUA ASSUMPTA PIERONI LABRONICE	147.368,89	Parcela (%)	0,00%	100,00%	0,00%	7,53%	13,32%			
			Acumulado (%)	0,00%	79,15%	79,15%	86,68%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	116.647,34	116.647,34	127.738,10	147.368,89			
1.2.1.	SERVIÇO DE RECAPEAMENTO	116.647,34	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	116.647,34						
1.2.2.	EXECUÇÃO DE SARJETÃO	10.584,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	10.584,00				
1.2.3.	LEVANTAMENTO DE PV'S	506,76	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	506,76				
1.2.4.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	19.630,79	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.630,79			
1.3.	RECAPE RUA MÁRIO RUDI	149.766,84	Parcela (%)	0,00%	0,00%	84,52%	9,09%	6,38%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	84,52%	93,62%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	126.587,08	140.205,97	149.766,84			
1.3.1.	SERVIÇO DE RECAPEAMENTO	126.587,08	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	126.587,08					
1.3.2.	EXECUÇÃO DE SARJETÃO	12.943,21	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	12.943,21				
1.3.3.	LEVANTAMENTO DE PV'S	675,68	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	675,68				
1.3.4.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	9.560,87	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.560,87			
2.	SERVIÇOS AS EXPENSAS DA PREFEITURA	46.788,60	Parcela (%)	0,00%	19,27%	57,80%	22,94%				
			Acumulado (%)	0,00%	19,27%	77,06%	100,00%				

I

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
	PREFEITURA		Acumulado (R\$)	0,00	9.014,40	36.057,60	46.788,60				
2.1.	RUA ASSUMPTA PIERONI LABRONICE E MARIO RUDI	46.788,60	Parcela (%)	0,00%	19,27%	57,80%	22,94%				
			Acumulado (%)	0,00%	19,27%	77,06%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	9.014,40	36.057,60	46.788,60				
2.1.1.	DEMOLIÇÃO DE SARJETÃO	10.731,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	10.731,00				
2.1.2.	SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO	36.057,60	Parcela (%)	0,00%	25,00%	75,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	25,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	9.014,40	36.057,60					

Local

05 de novembro de 2021

Data

Nome: GEÍSA MOREIRA LUCAS ZACARIAS

Título: ENGENHEIRA CIVIL

CREA/CAU 5061483928

ART/RRT: 28027230211298414