



PREPARAR

EDITAR


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER – BOITUVA/SP
RUA JOSÉ MELARÉ, 406 – JARDIM DAS PALMEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA
BOITUVA/SP

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.143,25	100,00%	R\$ 5.143,25	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2	FUNDAÇÕES	R\$ 54.775,99	50,00%	R\$ 27.388,00	50,00%	R\$ 27.388,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	INFRAESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 61.423,32	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 18.427,00	70,00%	R\$ 42.996,32	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4	ALVENARIA	R\$ 22.772,68	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 11.386,34	50,00%	R\$ 11.386,34	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5	SUPERESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 81.048,38	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 40.524,19	50,00%	R\$ 40.524,19	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
6	COBERTURA	R\$ 77.203,68	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 38.601,84	50,00%	R\$ 38.601,84	0,00%	R\$ -
7	REVESTIMENTOS	R\$ 8.968,37	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 4.484,19
8	PISO	R\$ 42.516,37	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 21.258,19
9	EXTERNO CALÇADA	R\$ 11.777,42	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO	R\$ 870,23	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
11	ESQUADRIAS METÁLICAS E DE VIDRO	R\$ 58.551,30	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
12	ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS	R\$ 7.844,41	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
13	PINTURA	R\$ 28.317,43	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 14.158,72
14	COMPLEMENTOS	R\$ 2.757,71	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
15	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	R\$ 21.094,11	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
16	DIVISÓRIAS E PAREDES DE DRY WALL	R\$ 30.240,07	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
17	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 231.681,99	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 115.841,00	50,00%	R\$ 115.841,00	0,00%	R\$ -
18	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 36.160,24	0,00%	R\$ -	5,00%	R\$ 1.808,01	20,00%	R\$ 7.232,05	25,00%	R\$ 9.040,06	25,00%	R\$ 9.040,06	25,00%	R\$ 9.040,06	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 93.800,15	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 9.380,02	20,00%	R\$ 18.760,03	20,00%	R\$ 18.760,03	20,00%	R\$ 18.760,03	20,00%	R\$ 18.760,03	10,00%	R\$ 9.380,02	0,00%	R\$ -
20	LOGO MARCA E ACABAMENTOS	R\$ 13.387,59	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
21	ÁREA EXTERNA - CAMINHO DE ACESSO	R\$ 1.282,11	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
22	SERVIÇOS PRÉVIOS	R\$ 71.034,56	100,00%	R\$ 71.034,56	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
23	ELETRIFICAÇÃO	R\$ 12.193,77	100,00%	R\$ 12.193,77	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
24	CAIXA DE PASSAGEM – PADRÃO SABESP	R\$ 1.575,31	100,00%	R\$ 1.575,31	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
25	TERRAPLANAGEM	R\$ 78.327,53	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 39.163,77	50,00%	R\$ 39.163,77	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
26	DRENAGEM (CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS)	R\$ 38.449,53	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 19.224,77	50,00%	R\$ 19.224,77	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
27	FECHAMENTO DE DIVISAS	R\$ 187.743,76	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 56.323,13	35,00%	R\$ 65.710,32
28	CALÇAMENTO, PISO DE CONCRETO E PAISAGISMO	R\$ 47.159,27	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
29	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 15.794,35	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
30	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 4.288,61	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 1.348.183,49	100,00%															

terça-feira, 10 de janeiro de 2023

TOTAL DO MÊS	8,70%	R\$ 117.334,89	8,56%	R\$ 115.391,55	9,45%	R\$ 127.376,93	5,91%	R\$ 79.710,62	5,91%	R\$ 79.710,62	13,52%	R\$ 182.242,93	16,33%	R\$ 220.145,98	7,83%	R\$ 105.611,40
TOTAL ACUMULADO	8,70%	R\$ 117.334,89	17,26%	R\$ 232.726,43	26,71%	R\$ 360.103,37	32,62%	R\$ 439.813,99	38,54%	R\$ 519.524,61	52,05%	R\$ 701.767,53	68,38%	R\$ 921.913,51	76,22%	R\$ 1.027.524,91


Responsável Técnico
Nome: MARCOS MAGALHÃES
CREA/CAU: 5070985581-SP
ART/RRT: 28027230221002837


Representante Tomador
Nome: EDSON JOSÉ MARCUSO
PREFEITO MUNICIPAL

Mês 9			Mês 10			Mês 11			Mês 12		
%	R\$		%	R\$		%	R\$		%	R\$	
0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
50,00%	R\$	4.484,19	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
50,00%	R\$	21.258,19	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	11.777,42	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	870,23	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	58.551,30	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	7.844,41	0,00%	R\$	-
50,00%	R\$	14.158,72	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
100,00%	R\$	2.757,71	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	21.094,11	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	30.240,07	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	13.387,59	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
50,00%	R\$	641,06	50,00%	R\$	641,06	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
35,00%	R\$	65.710,32	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
30,00%	R\$	14.147,78	35,00%	R\$	16.505,74	35,00%	R\$	16.505,74	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	50,00%	R\$	7.897,18	50,00%	R\$	7.897,18	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	4.288,61

9,14%	R\$	123.157,95	7,60%	R\$	102.413,39	6,73%	R\$	90.798,63	0,32%	R\$	4.288,61
85,35%	R\$	1.150.682,86	92,95%	R\$	1.253.096,25	99,68%	R\$	1.343.894,88	100,00%	R\$	1.348.183,49