



## CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO:	SANTO ANTÔNIO DO PINHAL
OBJETO:	Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial de Via do Município - Fase 02
PROCESSO:	ST-PRC-2022-00263-DM
CONVÊNIO:	

PRAZO PROPOSTO	BOLETIM Nº:	DATA BASE:
	187	01/08/2022
	INÍCIO: 180 dias da data da assinatura do convênio FINAL: 990 dias a partir da data de assinatura do convênio	

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO	330 dias	PERÍODO	150 dias	PERÍODO	510 dias	
			Licitação:	180			Execução:	120	
			Execução:	120	Execução:	120	Vistoria:	30	
			Vistoria:	30	Vistoria:	30	Encerramento:	360	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%		100,00%		0,00%		0,00%	100,00%
		R\$		334.148,15		-		-	R\$ 334.148,15
2	DRENAGEM	%		30,74%		69,26%		0,00%	100,00%
		R\$		R\$ 104.252,42		234.951,74		-	R\$ 339.204,16
3	PAVIMENTAÇÃO	%		0,00%		40,99%		59,01%	100,00%
		R\$		-		285.726,29		411.399,67	R\$ 697.125,96
4	SINALIZAÇÃO	%		0,00%		0,00%		100,00%	100,00%
		R\$		-		-		65.721,32	R\$ 65.721,32
5	GUARDA CORPO	%		0,00%		0,00%		100,00%	100,00%
		R\$		-		-		20.435,31	R\$ 20.435,31
6	LOMBADA	%		0,00%		0,00%		100,00%	100,00%
		R\$		-		-		4.700,33	R\$ 4.700,33
RECURSOS ESTADUAIS			R\$	417.706,69	R\$	496.535,16	R\$	478.113,77	R\$ 1.392.355,62
RECURSOS PRÓPRIOS				20.693,88		24.142,87	R\$	24.142,86	R\$ 68.979,61
TOTAL			R\$	438.400,57	R\$	520.678,03	R\$	502.256,63	R\$ 1.461.335,23
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS				30,00%		35,63%		34,37%	100,00%

### OBSERVAÇÃO CONFORME:

Decreto n.º 66.173 de 27/10/2021 - "a liberação dos recursos, considerando o valor total destes, observará o seguinte:

- até R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em parcela única;
- entre R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em 2 (duas) parcelas igualmente divididas;
- entre R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em 3 (três) parcelas, sendo a primeira de 30% (trinta por cento);
- acima de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em parcelas sucessivas, conforme estipular o respectivo instrumento, sendo a primeira de 30% (trinta por cento)

Documento assinado digitalmente  
gov.br BENEDITO ANTUNES DE ANDRADE JUNIOR  
Data: 31/10/2022 13:19:01-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Arq. Benedito Antunes de Andrade Junior  
Secretário de Infraestrutura  
CAU A9685-7  
número da Portaria: 6137



Assinado com senha por: ANDERSON JOSÉ MENDONÇA - 01/11/2022 às 17:31:06  
Documento N.º: 047930A1739922 - consulta é autenticada em:  
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/047930A1739922>



STCAP2022030820DM