

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Projeto:	RECICLAGEM DE PAVIMENTO	Valor da Obra - R\$	3.647.700,92	Folha:
Local:	FAZENDA RIO GRANDE / PR	Prazo de Execução	3 meses	1/1
Convenio:	RECURSOS PROPRIOS	Area da Obra - m2	17.190,54	

ITEM	SERVIÇOS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS
		VALOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	106.340,88 2,92%	42.621,42 40,08%	28.743,94 27,03%	34.975,52 32,89%								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	89.002,76 2,44%	89.002,76 100,00%										
3	FRESAGEM	152.648,50 4,18%	152.648,50 100,00%										
4	DRENAGEM	729.626,81 20,00%	729.626,81 100,00%										
5	RECICLAGEM	405.929,59 11,13%	81.185,92 20,00%	162.371,84 40,00%	162.371,84 40,00%								
6	REVESTIMENTO	1.766.045,50 48,42%	176.604,55 10,00%	794.720,48 45,00%	794.720,48 45,00%								
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES (MEIOS-FIOS)	190.388,22 5,22%	190.388,22 100,00%										
8	SINALIZAÇÃO VIARIA	207.718,66 5,69%			207.718,66 100,00%								
TOTAL		3.647.700,92	1.462.078,18	985.836,25	1.199.786,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL NO MÊS			40,08%	27,03%	32,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL ACUMULADO			1.462.078,18	2.447.914,43	3.647.700,92	3.647.700,92	3.647.700,92	3.647.700,92	3.647.700,92	3.647.700,92	3.647.700,92	3.647.700,92	3.647.700,92
PERCENTUAL ACUMULADO			40,08%	67,11%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

ANDRE ALBERGE Assinado de forma digital
por ANDRE ALBERGE
BECKER:0761746 BECKER:07617464983
4983 Dados: 2024.03.04
11:15:14 -03'00'

FERNANDO Assinado de forma
digital por
CLAUDINO: FERNANDO
007370719 CLAUDINO:0073707
82 1982
Dados: 2024.03.04
11:15:41 -03'00'