

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

NOVA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ITEM	ETAPA	VALOR R\$	%	PERÍODOS			
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.932,38	13,12	100%			
				5.932,38	-	-	-
				100%			
2	INFRAESTRUTURA	30.586,49	33,60	100%			
				30.586,49	-	-	-
3	SUPRAESTRUTURA	34.778,87	3,86		80%	20%	
				-	27.823,10	6.955,77	-
				30%	50%	20%	
4	PAREDES E PAINÉIS	53.552,01	11,36				
				16.065,60	26.776,01	10.710,40	-
5	COBERTURA	67.854,07	0,53			100%	
				-	-	67.854,07	-
6	REVESTIMENTOS	109.398,03	0,30		20%	30%	50%
				-	21.879,61	32.819,41	54.699,02
7	ESQUADRIAS	37.342,60	2,31			30%	70%
				-	-	11.202,78	26.139,82
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO SANITÁRIO	5.036,29	0,72		50%	50%	
				-	2.518,15	2.518,15	-
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA	4.123,26	18,38		40%	40%	20%
				-	1.649,30	1.649,30	824,65
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - DRENAGEM PLUVIAL	3.732,24	0,14		20%	80%	
				-	746,45	2.985,79	-
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	32.700,48	1,50		20%	30%	50%
				-	6.540,10	9.810,14	16.350,24
12	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS	18.847,80	2,33			30%	70%
				-	-	5.654,34	13.193,46
13	PINTURA	33.463,10	9,49			40%	60%
				-	-	13.385,24	20.077,86
14	SERVIÇOS FINAIS	1.516,00	2,36				100%
				-	-	-	1.516,00
	TOTAL	438.863,62	100,00				
% DO TOTAL REALIZADO				12,0%	20,0%	37,7%	30,3%
VALOR R\$				52.584,47	87.932,70	165.545,40	132.801,05
VALOR ACUMULADO R\$				52.584,47	140.517,17	306.062,57	438.863,62
% ACUMULADA				12,0%	32,0%	69,7%	100,0%