

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Contratado: Thiago Guilherme Silva LTDA
Endereço: Av. Luiz Cardoso Pinto, nº 300 – Sta Edwiges
Cep 37564000 – Borda da Mata – MG
CNPJ 13.662.914/0001-36

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1089644-75	948528/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO NO BAIRRO BOA VISTA DOS BAR	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENA	458.000,00	% Período:	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25
			% Período:	18,10%	47,04%	34,86%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	28.478,50	% Período:	18,10%	47,04%	34,86%									
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	1.669,67	% Período:	19,00%	46,00%	35,00%									
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.351,50	% Período:	100,00%											
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	293.151,74	% Período:		50,00%	50,00%									
1.5.	DRENAGEM SUPERFICIAL	109.382,00	% Período:		50,00%										
1.6.	DRENAGEM PROFUNDA	17.384,81	% Período:	100,00%											
1.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2.581,78	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 458.000,00															
			%:	18,10%	47,04%	34,86%									
Período:			Repassar:	82.899,23	215.430,41	159.670,36									
			Contrapartida:	-	-	-									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	82.899,23	215.430,41	159.670,36									
			%:	18,10%	65,14%	100,00%									
			Repassar:	82.899,23	298.329,64	458.000,00									
			Contrapartida:	-	-	-									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	82.899,23	298.329,64	458.000,00									
Acumulado:															

Borda da Mata - MG
Local
Terça-feira, 25 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Antonio Carlos Silva
CREA/CAU: MG 237.848

Documento assinado digitalmente
ANTONIO CARLOS SILVA
Data: 26/06/2024 10:09:41 -0300
Verifique em <https://validar.ti.gov.br>

Assinado de forma digital por
THIAGO GUILHERME SILVA
LTDA:13622914000136
Dados: 2024.06.26 10:11:28 -03'00'