



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO
ESTÂNCIA CLIMÁTICA E HIDROMINERAL
CNPJ: 18.940.098/0001-22

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Bueno Brandão - MG			VALOR DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO:							DATA: 05/09/2023				
OBRA: UBS Padrão Alvenaria Tipo II			LOCAL: Rua Ver. Luis Coutinho da Rocha S/N							PRAZO DA OBRA: 8 meses				
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	
1		PROJETOS COMPLEMENTARES	Físico %	1,21%	100,00%									100,00%
			Financeiro	26.756,62	26.756,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	2,16%	100,00%									100,00%
			Financeiro	47.633,55	47.633,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	Físico %	16,43%		21,50%	21,56%	28,47%	28,47%					100,00%
			Financeiro	361.998,75	0,00	77.829,73	78.046,93	103.061,05	103.061,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		ALVENARIA - VEDAÇÃO	Físico %	6,83%					50,00%	50,00%				100,00%
			Financeiro	150.569,39	0,00	0,00	0,00	0,00	75.284,69	75.284,69	0,00	0,00	0,00	
5		IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	0,85%			60,91%		39,09%					100,00%
			Financeiro	18.645,49	0,00	0,00	11.356,97	0,00	7.288,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
6		COBERTURA	Físico %	14,75%					47,09%	52,91%				100,00%
			Financeiro	324.939,19	0,00	0,00	0,00	0,00	153.013,87	171.925,33	0,00	0,00	0,00	
7		REVESTIMENTOS- PISOS, PAREDES E TETOS	Físico %	19,99%						36,63%	34,03%	29,34%		100,00%
			Financeiro	440.522,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.363,37	149.909,79	129.249,29	0,00	
8		ESQUADRIAS	Físico %	7,06%						29,38%	70,62%			100,00%
			Financeiro	155.623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.722,16	109.901,27	0,00	0,00	
9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	9,16%				25,00%				25,00%	50%	100,00%
			Financeiro	201.801,34	0,00	0,00	0,00	50.450,33	0,00	0,00	0,00	50.450,33	100.900,67	
10		SPDA	Físico %	1,97%				25,00%		50,00%	25,00%			100,00%
			Financeiro	43.407,96	0,00	0,00	0,00	10.851,99	0,00	21.703,98	10.851,99	0,00	0,00	
11		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	8,37%				22,45%		24,45%	21,73%	31,37%		100,00%
			Financeiro	184.506,36	0,00	0,00	0,00	41.421,68	0,00	45.111,80	40.093,23	57.879,64	0,00	
12		PCIP	Físico %	0,21%									100%	100,00%
			Financeiro	4.658,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,69	
13		REDE DE AR COMPRIMIDO	Físico %	0,52%									100%	100,00%
			Financeiro	11.549,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.549,13	
14		CLIMATIZAÇÃO	Físico %	0,12%							100%			100,00%
			Financeiro	2.660,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,15	0,00	0,00	
15		COMUNICAÇÃO VISUAL	Físico %	0,52%									100%	100,00%
			Financeiro	11.449,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,56	
16		CFTV	Físico %	0,05%									100%	100,00%
			Financeiro	1.157,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,02	
17		MOBILIÁRIO	Físico %	0,85%							9,42%		90,58%	100,00%
			Financeiro	18.794,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,44	0,00	17.024,01	
18		DIVERSOS E LIMPEZA	Físico %	1,00%									100%	100,00%
			Financeiro	21.977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.977,62	
19		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	7,94%	4,12%	3,71%	4,28%	10,00%	16,61%	25,82%	15,42%	11,82%	8,22%	100,00%
			Financeiro	174.981,47	7.209,24	6.491,81	7.489,21	17.498,15	29.064,42	45.180,22	26.982,14	20.682,81	14.383,48	
TOTAL			Físico %	100,00%	3,70%	3,83%	4,40%	10,13%	16,69%	25,70%	15,53%	11,72%	8,31%	
			Financeiro	R\$ 2.203.632,64	R\$ 81.599,41	R\$ 84.321,54	R\$ 96.893,11	R\$ 223.283,19	R\$ 367.712,55	R\$ 566.291,56	R\$ 342.169,00	R\$ 258.262,08	R\$ 183.100,19	

Responsável técnico: Edgar Francisco dos Santos

Crea- MG: 206.582/D

Observações:

Assinatura do Prefeito - Silvío Antônio Félix