



ITS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

ISMAEL TERRA SILVA ME.

CNPJ: 10.708.704/0001-77

ªdese, 202- JD. Santo Antônio- Juruia-MG- C

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Bueno Brandão - MG		VALOR DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO:						DATA: 16/08/2024						
OBRA: UBS Padrão Alvenaria Tipo II		LOCAL: Rua Ver. Luís Coutinho da Rocha S/N						PRAZO DA OBRA: 8 meses						
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9		
1	PROJETOS COMPLEMENTARES	Físico %	1,21%	100,00%									100,00%	
		Financeiro	20.069,22	20.069,22	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	2,16%	100,00%									100,00%	
		Financeiro	35.757,09	35.757,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	Físico %	16,45%		21,50%	21,56%	28,47%	28,47%					100,00%	
		Financeiro	271.945,02	0,00	58.468,18	58.631,35	77.422,75	77.422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4	ALVENARIA - VEDAÇÃO	Físico %	6,91%						50,00%	50,00%			100,00%	
		Financeiro	114.237,34	0,00	0,00	0,00	0,00	57.118,67	57.118,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	0,85%			60,91%		39,09%					100,00%	
		Financeiro	13.986,37	0,00	0,00	8.519,10	0,00	5.467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6	COBERTURA	Físico %	14,73%					47,09%	52,91%				100,00%	
		Financeiro	243.403,56	0,00	0,00	0,00	0,00	114.618,74	128.784,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
7	REVESTIMENTOS- PISOS, PAREDES E TETOS	Físico %	20,03%						36,63%	34,03%	29,34%		100,00%	
		Financeiro	331.016,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.251,19	112.644,77	97.120,12	0,00	0,00	100,00%
8	ESQUADRIAS	Físico %	6,88%						29,38%	70,62%			100,00%	
		Financeiro	113.729,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.413,69	80.315,67	0,00	0,00	0,00	100,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	9,12%					25,00%			25,00%	50%	100,00%	
		Financeiro	150.676,52	0,00	0,00	0,00	37.669,13	0,00	0,00	0,00	37.669,13	75.338,26	0,00	100,00%
10	SPDA	Físico %	1,95%				25,00%		50,00%	25,00%			100,00%	
		Financeiro	32.266,26	0,00	0,00	0,00	8.066,56	0,00	16.133,13	8.066,56	0,00	0,00	0,00	100,00%
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	8,37%				22,45%		24,45%	21,73%	31,37%		100,00%	
		Financeiro	138.375,06	0,00	0,00	0,00	31.065,20	0,00	33.832,70	30.068,90	43.408,26	0,00	0,00	100,00%
12	PCIP	Físico %	0,21%										100%	100,00%
		Financeiro	3.494,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,47	100%
13	REDE DE AR COMPRIMIDO	Físico %	0,52%										100%	100,00%
		Financeiro	8.663,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,73	100%
14	CLIMATIZAÇÃO	Físico %	0,12%							100%				100,00%
		Financeiro	1.996,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,96	0,00	0,00	0,00
15	COMUNICAÇÃO VISUAL	Físico %	0,52%										100%	100,00%
		Financeiro	8.587,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.587,81	100%
16	CFTV	Físico %	0,05%										100%	100,00%
		Financeiro	867,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,94	100%
17	MOBILIÁRIO	Físico %	0,85%								9,42%		90,58%	100,00%
		Financeiro	14.097,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,98	0,00	12.769,51	100%
18	DIVERSOS E LIMPEZA	Físico %	0,99%										100%	100,00%
		Financeiro	16.400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,30	100%
19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	8,06%	4,12%	3,71%	4,28%	10,00%	16,61%	25,82%	15,42%	11,82%	8,22%		100,00%
		Financeiro	133.153,91	5.485,94	4.940,01	5.698,99	13.315,39	22.116,86	34.380,34	20.532,33	15.738,79	10.945,25		
TOTAL		Físico %	100,00%	3,71%	3,84%	4,41%	10,14%	16,74%	25,71%	15,43%	11,73%	8,29%		
		Financeiro	R\$ 1.652.724,48	R\$ 61.312,25	R\$ 63.408,19	R\$ 72.849,43	R\$ 167.539,03	R\$ 276.744,29	R\$ 424.914,54	R\$ 254.953,19	R\$ 193.936,30	R\$ 137.067,26		

MARCELO ALVES PIZA - ENGENHEIRO
Crea- MG:1401541291

Observações:

