



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO	Nº OPERAÇÃO 1085.824-51	Nº SICONV 939151/2022	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica de trecho de estrada municipal Luiz Lodi, que liga Bueno	MUNICÍPIO / UF BUENO BRANDÃO - MG	REPASSE 4.676.863,92	CONTRAPARTIDA 205.603,28	INVESTIMENTO 4.882.467,20	Nº RRE 2	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: set-24 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) 932.112,01	Contrapartida (R\$) 93.694,86
--------------------------------	---	------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALT	Em Análise	38360	m²	116/2023	2	3.856.660,33	13.840,88	839.409,40	853.250,28	22,12%
							(%) (100,00%)	(0,36%)	(21,77%)	(22,12%)	22,12%
							Repasse 3.713.963,90	13.427,25	815.078,40	828.505,65	
							Contrapartida 142.696,43	413,63	24.331,00	24.744,63	
							Outros -	-	-	-	
							Investimento 3.856.660,33	13.840,88	839.409,40	853.250,28	

BUENO BRANDÃO - MG
Local

Representante Tomador
Nome: SILVIO ANTÔNIO FÉLIX
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Social
Nome:
Cargo:

segunda-feira, 2 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: EDGAR FRANCISCO DOS SANTOS
Profissão: ENG. CIVIL
CREA/CAU: 206.582/D
ART/RRT: MG20242755309

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo: