

Grau de Sigilo #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO		Nº OPERAÇÃO 0		APELIDO DO EMPREENDIMENTO LOTEAMENTO POPULAR VMM I E II		INÍCIO DE OBRA 12/08/23
1	EMPRESA EXECUTORA OUROPAV CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA.		REGIME DE EXECUÇ		PERÍODO DA MEDIÇÃO 19/03/2024 a 00/01/1900	Nº MEDIÇÃO 4

Realizado Acumulado: 26,59%

	Orçamento Contratado						ução Física (C	Qtde.)	Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do	CTEF: EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA LOTEAMENTO POPULAR			TOTAL:	1.263.111,97	-	-	-	173.449,69	162.439,91	335.889,60
1.	(LOTEAMENTO VMM I e II - NOVO LOTEAMENTO)	-	-	-	1.263.111,97	-	-	-	173.449,69	162.439,91	335.889,60
1.1.	(SERVIÇOS PRELIMINARES)	-	-	-	17.768,53	-	-	-	7.807,18	3.373,20	11.180,38
1.1.0.1.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	2,25	352,15	792,34	2,25	-	2,25	792,34	-	792,34
	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,										
1.1.0.2.	PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	8,00	1.134,30	9.074,40	5,00	1,00	6,00	5.671,50	1.134,30	6.805,80
1.1.0.3.	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA)	Unidade	1,00	349,65	349,65	-	-	-	-	-	-
1.1.0.4.	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER	Unidade	1,00	387,66	387,66	-	-	-	-	-	-
1.1.0.5.	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA.	Н	96,00	74,63	7.164,48	18,00	30,00	48,00	1.343,34	2.238,90	3.582,24
1.2.	(TERRAPLANAGEM)	-	-	-	2.841,54	-	-	-	2.841,54	-	2.841,54
1.2.0.1.	RASPAGEM E LIMPEZA DE VEGETAÇÃO COM REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	8.258,99	0,19	1.569,21	8.258,99	-	8.258,99	1.569,21	-	1.569,21
1.2.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	мзхкм	378,67	3,36	1.272,33	378,67	-	378,67	1.272,33	-	1.272,33
1.3.	(DRENAGEM PLUVIAL)	-	-	-	239.150,22	-	-	-	-	116.489,18	116.489,18
1.3.1.	(DRENAGEM PROFUNDA)	-	-	-	102.286,68	-	-	-	-	28.012,60	28.012,60
1.3.1.1.	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF 12/2020	UN	33,00	2.801,26	92.441,58	-	10,00	10,00	-	28.012,60	28.012,60
1.3.1.2.	TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA	Unidade	18,00	546,95	9.845,10	-	-	-	-	-	
1.3.2.	(DRENAGEM SUPERFICIAL)	-	-	-	136.863,54	-	-	-	-	88.476,58	88.476,58
1.3.2.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	М	1.972,95	69,37	136.863,54	-	1.275,43	1.275,43	-	88.476,58	88.476,58
1.4.	(HIDROSANITÁRIO)	-	-	-	259.040,28	-	-	-	162.800,97	19.166,06	181.967,03
1.4.1.	(ÁGUA)	-	-	-	68.826,28	-	-	-	35.774,48	3.225,80	39.000,28
1.4.1.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	18,71	12,91	241,55	18,71	-	18,71	241,55	-	241,55
1.4.1.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	371,93	11,45	4.258,60	367,97	-	367,97	4.213,26	-	4.213,26

PMv3.0.4 1/5



Grau de Sigilo #PUBLICO

| PROPONENTE / TOMADOR | N° OPERAÇÃO | N° SICONV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | 12/08/23 | 12/08/23 | N° CTEF | EMPRESA EXECUTORA | 0 UROPAV CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA. | 14341694/0001-35 | 14341694/0001-35 | N° SICONV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | 1400 DE OPERAÇÃO | 1400 DO EMPREENDIMENTO | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/08/23 | 12/

Realizado Acumulado: 26,59%

	Orçamento Contratado					Evol	ução Física (C	Qtde.)	Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do	CTEF: EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA LOTEAMENTO POPULAR			TOTAL:	1.263.111,97	-	-	-	173.449,69	162.439,91	335.889,60
1.4.1.3.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	М3	213,34	28,71	6.124,99	210,77	-	210,77	6.051,21	-	6.051,21
1.4.1.4.	ENCHIMENTO DE AREIA PARA BERÇO E PROTEÇÃO DO TUBO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021	М3	180,17	160,56	28.928,10	146,10	20,00	166,10	23.457,82	3.211,20	26.669,02
1.4.1.5.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	М	270,00	1,46	394,20	260,00	10,00	270,00	379,60	14,60	394,20
1.4.1.6.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	М	1.386,00	1,04	1.441,44	1.376,00	-	1.376,00	1.431,04	-	1.431,04
1.4.1.7.	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. (CAIXA DA VENTOSA)	UN	1,00	2.970,24	2.970,24	-	-	-	-	-	-
1.4.1.8.	CAIXA DE VISITA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 0,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. (CAIXA REGISTRO DE MANOBRA, DESCARGA E POÇO SECO)	UN	12,00	2.038,93	24.467,16	-	-	-	-	-	-
1.4.2.	REDE DE ABASTECIMENTO LOTEAMENTO	-	-	-	59.460,22	-	-	-	44.680,67	3.235,50	47.916,17
1.4.2.1.	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2	135,00	51,98	7.017,30	114,60	-	114,60	5.956,91	-	5.956,91
1.4.2.2.	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLICÃO DO PAVIMENTO. AF 12/2020	М3	5,40	2.489,52	13.443,41	4,40	-	4,40	10.953,89	-	10.953,89
1.4.2.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	418,50	12,90	5.398,65	408,50	-	408,50	5.269,65	-	5.269,65
1.4.2.4.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1° CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	M3	364,50	28,71	10.464,80	356,50	-	356,50	10.235,12	-	10.235,12
1.4.2.5.	ENCHIMENTO DE AREIA PARA BERÇO E PROTEÇÃO DO TUBO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021	М3	67,50	160,56	10.837,80	63,00	2,00	65,00	10.115,28	321,12	10.436,40
1.4.2.6.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	М	450,00	4,15	1.867,50	440,00	-	440,00	1.826,00	-	1.826,00

PMv3.0.4 2/5



Grau de Sigilo #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO		Nº OPERAÇÃO 0		APELIDO DO EMPREENDIMENTO LOTEAMENTO POPULAR VMM I E II		INÍCIO DE OBRA 12/08/23
1	EMPRESA EXECUTORA OUROPAV CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA.		REGIME DE EXECUÇ		PERÍODO DA MEDIÇÃO 19/03/2024 a 00/01/1900	Nº MEDIÇÃO 4

Realizado Acumulado: 26,59%

	Orçamento Contratado					Evol	ução Física (C	Qtde.)	Ev	olução Financeira (R	\$)
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do	CTEF: EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA LOTEAMENTO POPULAR			TOTAL:	1.263.111,97	-	-	-	173.449,69	162.439,91	335.889,60
1.4.2.7.	CAIXA DE VISITA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 0,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. (CAIXA REGISTRO DE MANOBRA, DESCARGA E POCO SECO)	UN	2,00	2.038,93	4.077,86	-	-	-	-	-	-
1.4.2.8.	INSTALAÇÃO DE HIDRANTE DE COLUNA SIMPLES DN 100	UN	2,00	1.557,35	3.114,70	-	-	-	-	-	-
1.4.2.9.	EXECUÇÃO DE ANCORAGEM DE TUBOS COM CONCRETO 20MPA	UN	30,00	107,94	3.238,20	3,00	27,00	30,00	323,82	2.914,38	3.238,20
1.4.3.	(ESGOTAMENTO SANITÁRIO)	-	-	-	126.371,49	-	-	-	82.345,82	12.704,76	95.050,58
1.4.3.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	25,20	12,91	325,33	9,60	-	9,60	123,94	-	123,94
1.4.3.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	1.048,32	11,45	12.003,26	637,72	-	637,72	7.301,89	-	7.301,89
1.4.3.3.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	M3	690,12	28,71	19.813,35	425,76	-	425,76	12.223,57	-	12.223,57
1.4.3.4.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 01/2021	М	570,00	3,97	2.262,90	535,00	-	535,00	2.123,95	-	2.123,95
1.4.3.5.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 01/2021	М	708,00	4,72	3.341,76	582,00	-	582,00	2.747,04	-	2.747,04
1.4.3.6.	ENCHIMENTO DE AREIA PARA BERÇO E PROTEÇÃO DO TUBO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021	М3	440,91	160,56	70.792,51	309,66	40,00	349,66	49.719,01	6.422,40	56.141,41
1.4.3.7.	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF 12/2020 PA	UN	11,00	1.047,06	11.517,66	3,00	6,00	9,00	3.141,18	6.282,36	9.423,54
1.4.3.8.	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 2,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF 12/2020 PA	UN	1,00	1.349,48	1.349,48	-	-	-	-	-	-
1.4.3.9.	EXECUÇÃO DE ANCORAGEM DE TUBOS COM CONCRETO 20MPA	UN	46,00	107,94	4.965,24	46,00	-	46,00	4.965,24	-	4.965,24
1.4.4.	LIGAÇÃO REDE ESGOTO NA REDE EXISTENTE	-	-	-	4.382,29	-	-	-	-	-	-
1.4.4.1.	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF 12/2020 PA	UN	2,00	1.198,26	2.396,52	-	-	-	-	-	-
1.4.4.2.	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 2,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF 12/2020 PA	UN	1,00	1.349,48	1.349,48	-	-	-	-	-	-
1.4.4.3.	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF 12/2020	МЗ	0,24	2.489,52	597,48	-	-	-	-	-	-
1.4.4.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7,20	3,12	22,46	-	-	-	-	-	-

PMv3.0.4 3/5



Grau de Sigilo #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO		№ OPERAÇÃO 0		APELIDO DO EMPREENDIMENTO LOTEAMENTO POPULAR VMM I E II		INÍCIO DE OBRA 12/08/23
Nº CTEF 094/2023	EMPRESA EXECUTORA OUROPAV CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA.	CNPJ 14341694/0001-35	REGIME DE EXECUÇ		PERÍODO DA MEDIÇÃO 19/03/2024 a 00/01/1900	Nº MEDIÇÃO 4

Realizado Acumulado: 26,59%

	Orçamento Contratado					Evol	ução Física (0	Qtde.)	Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do	CTEF: EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA LOTEAMENTO POPULAR			TOTAL:	1.263.111,97	-	-	-	173.449,69	162.439,91	335.889,60
1.4.4.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	12,98	1,26	16,35	-	-	-	-	-	-
1.5.	EXECUÇÃO DE BASE	-	-	-	189.315,48	-	-	-	-	23.411,47	23.411,47
1.5.0.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	1.238,85	115,02	142.492,53	-	-	-	-	-	-
1.5.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	18.582,75	2,03	37.722,98	-	9.291,37	9.291,37	-	18.861,48	18.861,48
1.5.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	10.963,82	0,83	9.099,97	-	5.481,91	5.481,91	-	4.549,99	4.549,99
1.6.	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	554.995,92	-	-	-	-	-	-
1.6.0.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL. (COMPOSIÇÃO BASEADO NO ITEM SICRO 4011351 E ASFALTO DILUÍDO COTADO NO SITE DA ANP)	M2	7.798,94	4,14	32.287,61	-	-	-	-	-	-
1.6.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	280,76	2,08	583,98	-	-	-	-	-	-
1.6.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	506,31	0,83	420,24	-	-	-	-	-	-
1.6.0.4.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL (COMPOSIÇÃO BASEADO NO ITEM SICRO 4011353 E EMULSÃO ASFÁLTICA COTADO NO SITE DA ANP)	M2	7.798,94	2,06	16.065,82	-	-	-	-	-	-
1.6.0.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	116,98	2,08	243,32	-	-	-	-	-	-
1.6.0.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	210,96	0,83	175,10	-	-	-	-	-	-
1.6.0.7.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	233,97	2.036,60	476.503,30	-	-	-	-	-	-
1.6.0.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.019,10	2,36	16.565,08	-	-	-	-	-	-
1.6.0.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	мзхкм	12.657,78	0,96	12.151,47	-	-	-	-	-	-

Observações:

PMv3.0.4 4/5



Grau de Sigilo #PUBLICO

 ITE / TOMADOR RA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO	Nº OPERAÇÃO 0	N° SICONV APELIDO DO EMPREEN 0 LOTEAMENTO POPULAF		INÍCIO DE OBRA 12/08/23
 EMPRESA EXECUTORA OUROPAV CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA.	CNPJ 14341694/0001-35	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA	PERÍODO DA MEDIÇÃO 19/03/2024 a 00/01/1900	Nº MEDIÇÃO 4

Realizado Acumulado: 26,59%

	Orçamento Contratado							Qtde.)	Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do C	TEF: EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA LOTEAMENTO POPULAR			TOTAL:	1.263.111,97	-	-	-	173.449,69	162.439,91	335.889,60

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

BUENO BRANDÃO - MG

Local

segunda-feira, 8 de julho de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: EDGAR FRANCISCO DOS SANTOS

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL CREA/CAU: 206.582/D ART/RRT: MG20232304767

PMv3.0.4 5/5