

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO	APELIDO EMPREENDIMENTO TERMINO DA QUADRA POLIESPORTIVA	DESCRIÇÃO DO LOTE TERMINO DA QUADRA POLIESPORTIVA
------------------	----------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 04/23	2 05/23	3 06/23	4 07/23	5 08/23	6 09/23	7 10/23	8 11/23	9 12/23	10 01/24	11 02/24	12 03/24
1.	(EXECUÇÃO DE OBRA DE TERMINO DE Q	588.143,87	% Período:	3,87%	13,55%	15,67%	23,94%	23,10%	19,87%						
1.1.	(SERVIÇOS PRELIMINARES)	6.919,32	% Período:	40,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%						
1.2.	(FUNDAÇÃO)	4.263,89	% Período:	100,00%											
1.3.	(SUPERESTRUTURA)	78.768,45	% Período:	20,00%	80,00%										
1.4.	(ALVENARIA)	65.132,94	% Período:		10,00%	90,00%									
1.5.	(COBERTURA)	35.514,67	% Período:			20,00%	80,00%								
1.6.	(REVESTIMENTO)	117.017,99	% Período:			10,00%	40,00%	50,00%							
1.7.	(ESQUADRIA)	98.103,52	% Período:				40,00%	60,00%							
1.8.	(PINTURA)	20.743,83	% Período:						100,00%						
1.9.	(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)	52.121,63	% Período:		10,00%	10,00%	10,00%		70,00%						
1.10.	(INSTALAÇÕES HIDROSÂNTARIAS)	29.010,70	% Período:			30,00%	70,00%								
1.11.	(LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS)	26.355,42	% Período:						100,00%						
1.12.	(INSTALAÇÕES PLUVIAIS)	13.648,37	% Período:		30,00%			70,00%							
1.13.	(SERVIÇOS COMPLEMENTARES)	40.543,14	% Período:					20,00%	80,00%						
2.	(EXECUÇÃO DE ARQUIBANCADA)	257.286,32	% Período:	23,31%	21,44%	28,58%		16,90%	9,77%						
2.1.	(FUNDAÇÃO)	4.829,77	% Período:	100,00%											
2.2.	(ALVENARIA)	183.846,61	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
2.3.	(PINTURA)	3.441,67	% Período:						100,00%						
2.4.	(PISO)	43.481,98	% Período:					100,00%							
2.5.	(SERVIÇOS COMPLEMENTARES)	21.686,29	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 845.430,19			%:	9,79%	15,95%	19,60%	16,66%	21,21%	16,79%						
Período:	Repasse:	-		-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	82.769,06		134.819,03	165.708,71	140.810,32	179.345,89	141.977,18							
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	82.769,06		134.819,03	165.708,71	140.810,32	179.345,89	141.977,18							
Acumulado:	%:	9,79%		25,74%	45,34%	61,99%	83,21%	100,00%							
	Repasse:	-		-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	82.769,06		217.588,09	383.296,80	524.107,12	703.453,01	845.430,19							
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	82.769,06		217.588,09	383.296,80	524.107,12	703.453,01	845.430,19							

BUENO BRANDÃO - MG

Local

quarta-feira, 17 de fevereiro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: EDGAR FRANCISCO DOS SANTOS

CREA/CAU: 206.582/D

ART/RRT: MG20210744443