

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

ANO:



PROCESSO N.º

ASSUNTO:

HISTÓRICO:

Prefeitura Municipal de Quadra

Protocolo N.º: 1782 / 2022

Data: 14/12/2022 16:13:20

Interessado: ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA
CONSTRUÇÃO
RUA ARTUR MADEIRA, Nº233

Assunto

PLANILHA DA 8ª MEDIÇÃO

Observação

REF OBRA DO CRAS

Emp. 100118/1
12-01-23

PLANILHA DE MEDIÇÕES					ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÃO							
Obra:	Construção de um CRAS – Centro de Referência da Assistência Social				Modalidade:		DATA DESTA MEDIÇÃO:			Data OS:		
Local:	Rua Dr. Júlio Prestes, 590 - Quadra/SP				TP 01-2021		13/dez/2022			(Dias de) Prazo:		
Órgão:	Prefeitura Municipal de Quadra				Valor (R\$):		VALOR DA MEDIÇÃO:			Aditivo:		
					313.284,57		R\$ 31.038,75					
						Data Base:		Previsão Término:				
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	MEDIÇÃO 08			ACUMULADO			
1	Preliminares			R\$	9.054,81	0,0%	R\$	-	100,0%	R\$	9.054,81	
1.1	Barracão de obra / vest. WC em madeira (2,00 x 4,00)	m2	8,00	R\$ 300,00	R\$ 2.400,00				100,0%	8,00	2.400,00	
1.2	Locação da obra	m2	191,10	R\$ 7,50	R\$ 1.433,25				100,0%	191,10	1.433,25	
1.3	Limpeza mecanizada do terreno	m2	315,33	R\$ 3,20	R\$ 1.009,06				100,0%	315,33	1.009,06	
1.4	Placa da obra de lona c/ impressão digital requadro metalon	m2	2,40	R\$ 350,00	R\$ 840,00				100,0%	2,40	840,00	
1.5	Aterro nível da obra	m3	95,00	R\$ 35,50	R\$ 3.372,50				100,0%	95,00	3.372,50	
2	Fundações			R\$	53.692,23	0,0%	R\$	-	100,0%	R\$	53.692,23	
2.1	Estacas Escavadas 7 m prof. (41 unid.), diametro 25 cm	ml	287,00	R\$ 49,90	R\$ 14.321,30				100,0%	287,00	14.321,30	
2.2	Abertura de vala p/ blocos e vigas baldrames	m3	7,38	R\$ 48,20	R\$ 355,72				100,0%	7,38	355,72	
2.3	Reaterro apiloado valas e blocos	m3	0,50	R\$ 6,30	R\$ 3,15				100,0%	0,50	3,15	
2.4	Alvenaria de Embasamento em tijolo maciço comum	m3	9,53	R\$ 920,18	R\$ 8.769,32				100,0%	9,53	8.769,32	
Obs: Adequação da planilha com execução de embasamento e supressão de forma e desforma												
2.5	Ferragem CA 50 para blocos e vigas baldrames	kg	1.255,00	R\$ 13,65	R\$ 17.130,75				100,0%	1.255,00	17.130,75	
2.6	Ferragem CA 50 para estacas	kg	319,00	R\$ 13,65	R\$ 4.354,35				100,0%	319,00	4.354,35	
2.7	Ferragem, CA 60 para estacas	kg	16,00	R\$ 14,70	R\$ 235,20				100,0%	16,00	235,20	
2.8	Concreto estrutural blocos e vigas baldrames fck 25 mpa	m3	13,70	R\$ 403,80	R\$ 5.532,06				100,0%	13,70	5.532,06	
2.9	Adensamento, Lançamento, espalhamento concreto	m3	13,70	R\$ 81,40	R\$ 1.115,18				100,0%	13,70	1.115,18	
2.10	Impermeabilização em argamassa polimétrica p/ umidade	m2	64,00	R\$ 13,00	R\$ 832,00				100,0%	64,00	832,00	
2.11	impermeabilização em pintura de asfalto	m2	64,00	R\$ 16,30	R\$ 1.043,20				100,0%	64,00	1.043,20	
3	Estrutura			R\$	53.601,93	0,0%	R\$	-	100,0%	R\$	53.601,93	
3.1	Pilares (40 um.)											
3.1.1	Formas madeira	m2	15,00	R\$ 65,00	R\$ 975,00				100,0%	15,00	975,00	
3.1.2	Desforma	m2	15,00	R\$ 3,50	R\$ 52,50				100,0%	15,00	52,50	
3.1.3	Ferragem CA 50	Kg	475,00	R\$ 13,65	R\$ 6.483,75				100,0%	475,00	6.483,75	
3.1.4	Ferragem CA 60	Kg	125,00	R\$ 14,70	R\$ 1.837,50				100,0%	125,00	1.837,50	
3.1.5	Adadensamento, Lançamento, Espalhamento	m3	4,70	R\$ 81,40	R\$ 382,58				100,0%	4,70	382,58	
3.1.6	Concreto fck 25 mpa	m3	4,70	R\$ 403,80	R\$ 1.897,86				100,0%	4,70	1.897,86	
3.2	Vigas da cobertura											
3.2.1	Formas madeira	m2	39,43	R\$ 65,00	R\$ 2.562,95				100,0%	39,43	2.562,95	
3.2.2	Desforma	m2	39,43	R\$ 3,50	R\$ 138,01				100,0%	39,43	138,01	
3.2.3	Ferragem CA 50, 10 mm	Kg	204,60	R\$ 13,65	R\$ 2.792,79				100,0%	204,60	2.792,79	
3.2.4	Ferragem CA 50, 6,3 mm	Kg	104,50	R\$ 13,65	R\$ 1.426,43				100,0%	104,50	1.426,43	
3.2.5	Ferragem CA 50, 12,5 mm	Kg	56,10	R\$ 13,65	R\$ 765,77				100,0%	56,10	765,77	
3.2.6	Ferragem CA 50, 8 mm	Kg	16,50	R\$ 13,65	R\$ 225,23				100,0%	16,50	225,23	
3.2.7	Adensamento, Lançamento, Espalhamento	m3	10,86	R\$ 81,40	R\$ 884,00				100,0%	10,86	884,00	
3.2.8	concreto fck 25 mpa	m3	10,86	R\$ 403,80	R\$ 4.385,27				100,0%	10,86	4.385,27	
3.3	Laje de forro											
3.3.1	Laje pré fabricada treliçada / lajota ceramica H 8 (8 + 4) concreto fck 25 mpa incluso malha 3,4 mm 15 x 15	m2	191,10	R\$ 120,00	R\$ 22.932,00				100,0%	191,10	22.932,00	
3.3.2	Malha de ação CA 60 15 x 15 cm	Kg	185,27	R\$ 12,20	R\$ 2.260,29				100,0%	185,27	2.260,29	
3.5	Vergas / Contra-vergas											
3.5.1	Vergas cerâmicas 14 concreto fck 25	ml	50,00	R\$ 32,00	R\$ 1.600,00				100,0%	50,00	1.600,00	
3.5.2	Vergas cerâmicas 11 cm concreto fck 25	ml	25,00	R\$ 16,00	R\$ 400,00				100,0%	25,00	400,00	
3.5.3	Contra vergas cerâmicas14 concreto fck 25	ml	50,00	R\$ 32,00	R\$ 1.600,00				100,0%	50,00	1.600,00	
4	Alvenaria e Paineis			R\$	19.938,88	0,0%	R\$	-	100,0%	R\$	19.938,88	
4.1	Alvenaria externa de blocos ceramicos 14*11,5*24	m2	166,40	R\$ 64,80	R\$ 10.782,72				100,0%	166,40	10.782,72	
4.2	Alvenaria interna 11,5 * 14* 24	m2	161,20	R\$ 56,80	R\$ 9.156,16				100,0%	161,20	9.156,16	
5	Revestimento			R\$	19.573,03	0,0%	R\$	-	81,1%	R\$	15.874,17	
5.1	Chapisco alvenaria int./externa, cim./areia 1:3, E = 0,5 cm	m2	332,80	R\$ 5,20	R\$ 1.730,56				100,0%	332,80	1.730,56	
5.2	Revestimento alv. int./ext., massa unica, cim/cal/areia 1:2:8	m2	332,80	R\$ 25,10	R\$ 8.353,28				100,0%	332,80	8.353,28	
5.3	Chapisco forro de laje, cim/areia 1:3, E = 0,5 cm	m2	191,10	R\$ 5,20	R\$ 993,72				100,0%	191,10	993,72	
5.4	Revestimento massa forro de laje, massa unica 1:2:8	m2	191,10	R\$ 25,10	R\$ 4.796,61				100,0%	191,10	4.796,61	
5.5	Azulejos junta a prumo + argamassa colante	m2	78,20	R\$ 34,80	R\$ 2.721,36							
5.6	Regunte azulejos	m2	78,20	R\$ 12,50	R\$ 977,50							
6	Pisos			R\$	25.252,00	12,7%	R\$	3.195,19	53,0%	R\$	13.385,61	
6.1	Contra piso de concreto E = 5 cm + lastro de brita, E = 3 cm sarrafeado e alisado	m3	9,55	R\$ 646,60	R\$ 6.175,03				100,0%	9,55	6.175,03	
6.2	Contra piso - Área externa E = 5 cm + lastro de brita E = 3 cm	m3	6,21	R\$ 646,60	R\$ 4.015,39				100,0%	6,21	4.015,39	
6.3	Piso ceramico, P1 5 c/ arg/ colante	m2	191,10	R\$ 41,80	R\$ 7.987,98	40,0%	76,44	3.195,19	40,0%	76,44	3.195,19	
6.4	Rodapé ceramica esmaltada, H = 7 cm, arg. Colante	ml	158,00	R\$ 5,65	R\$ 892,70							
6.5	Rejunte piso ceramico c/ agramassa industriaciada	m2	191,10	R\$ 12,50	R\$ 2.388,75							
6.6	Rejunte rodapé c/ argamassa industrializada	ml	158,00	R\$ 1,30	R\$ 205,40							
6.7	Piso tatil de alerta / direcional (borracha sint.5 mm) colada	m2	8,75	R\$ 160,00	R\$ 1.400,00							
6.8	Piso ladrilho hidr.de alerta / direcional assente argamassa	m2	5,50	R\$ 110,00	R\$ 605,00							
6.9	Petoril granito caixilhos de ferro L = 9 cm	ml	26,50	R\$ 49,50	R\$ 1.311,75							
6.1	Soleira granito, L = 19 cm (portas externas)	ml	3,00	R\$ 90,00	R\$ 270,00							
7	Forros			R\$	-	0,0%	R\$	-				
Cotado no item 3.3 (Laje de forro)				R\$	-							
8	Cobertura			R\$	23.258,02	0,0%	R\$	-	100,0%	R\$	23.258,02	
8.1	Estrutura de madeira tesourada p/ telha barro	m2	191,10	R\$ 70,00	R\$ 13.377,00				100,0%	191,10	13.377,00	
8.3	Telhas de barro tipo romana	m2	191,10	R\$ 48,20	R\$ 9.211,02				100,0%	191,10	9.211,02	
8.4	Emboçamento de beiral em telhas de barro	ml	10,00	R\$ 12,00	R\$ 120,00				100,0%	10,00	120,00	
8.5	Comieira de barro emboçado	ml	25,00	R\$ 22,00	R\$ 550,00				100,0%	25,00	550,00	
9	Pintura			R\$	9.589,08	0,0%	R\$	-				
9.1	Selador acrílico paredes internas e externas, duas (2) demão	m2	254,60	R\$ 2,30	R\$ 585,58							
9.2	Pinrtura em latex acrílico paredes internas e externas duas (2) demãos	m2	254,60	R\$ 14,60	R\$ 3.717,16							

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	MEDIÇÃO 08			ACUMULADO		
						%	Qtd	Valor	%	Qtd	Valor
9.3	Selador acrílico laje de ferro 2 demãos	m2	191,10	R\$ 2,30	R\$ 439,53						
9.4	Pintura laje de ferro latex acrílico 2 demãos	m2	191,10	R\$ 14,60	R\$ 2.790,06						
9.5	Pintura esquadrias de madeira >> esmalte sintético inclusive preparo	m2	71,82	R\$ 21,60	R\$ 1.551,31						
9.6	Pintura esquadrias de ferro > esmalte sintético inclusive preparo	m2	23,40	R\$ 21,60	R\$ 505,44						
10	Esquadrias			R\$ 29.952,70		22,1%		R\$ 6.622,20	32,3%		R\$ 9.684,90
10.1	Porta lisa p/ pintura de madeira com batente de madeira 90 x 210 cm	un.	14,00	R\$ 456,00	R\$ 6.384,00				30,0%	4,20	1.915,20
10.2	Porta macho e fêmea de madeira com batente de madeira p/ pintura - 90 x 210 cm - recepção área serviços área externa	un.	3,00	R\$ 1.275,00	R\$ 3.825,00				30,0%	0,90	1.147,50
10.3	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa	un.	4,00	R\$ 227,00	R\$ 908,00						
10.4	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna	unid.	13,00	R\$ 227,00	R\$ 2.951,00						
10.5	Guarnição de madeira portas	m	173,40	R\$ 4,50	R\$ 780,30						
10.6	Portão de 2 folhas tubular, com tela em aço galvanizado de 2" e fio 10, completo fornecimento e instalação	m2	3,00	R\$ 620,00	R\$ 1.860,00						
10.7	Caixilho de ferro 4 folhas linha comercial, de correr	m2	23,40	R\$ 566,00	R\$ 13.244,40	50,0%	11,70	6.622,20	50,0%	11,70	6.622,20
11	Instalações hidro-sanitárias			R\$ 12.083,31		0,0%		R\$ -	48,3%		R\$ 5.838,31
	Água fria										
11.1	Tubo pvc soldável marrom c/ conexões DN 25 mm	m	61,17	R\$ 10,05	R\$ 614,76				100,0%	61,17	614,76
11.2	Tubo de pvc rígido sold. marrom DN 32 mm c/ conexões	m	14,65	R\$ 12,20	R\$ 178,73				100,0%	14,65	178,73
11.2	Tubo pvc soldável marrom, c/ conexões DN 60 mm (2")	m	9,35	R\$ 59,39	R\$ 555,30				100,0%	9,35	555,30
11.3	Registro gaveta em latão cromado c/ canopla DN 3/4"	unid.	7,00	R\$ 82,00	R\$ 574,00				80,0%	5,60	459,20
11.4	Torneira de mesa p/ lavatório em latão cromado DN 1/2"	unid.	5,00	R\$ 168,00	R\$ 840,00						
11.5	Torneira de mesa p/ pia c/ bica móvel e arejador latão crom.	unid.	1,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00						
11.6	Torneira de boia	unid.	1,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00						
11.7	Caixa d'água 1000 litros em polietileno c/ acessórios ent./saída	unid.	1,00	R\$ 730,00	R\$ 730,00				100,0%	1,00	730,00
	Esgoto										
11.4	Tubo PVC rígido branco soldável DN = 40 mm c/ conexões	m	10,55	R\$ 14,40	R\$ 151,92				100,0%	10,55	151,92
11.5	Tubo pvc branco d = 50 mm c/ conexões	m	15,00	R\$ 23,66	R\$ 354,90				100,0%	15,00	354,90
11.6	Tubo pvc branco d = 100 mm c/ conexões	m	30,00	R\$ 36,54	R\$ 1.096,20				100,0%	30,00	1.096,20
11.7	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 c/ grelha	un.	7,00	R\$ 65,90	R\$ 461,30				100,0%	7,00	461,30
11.8	Caixas de passagem em alvenaria 600 x 600 x 600 mm	un.	4,00	R\$ 309,00	R\$ 1.236,00				100,0%	4,00	1.236,00
	Acessórios										
11.9	Bacia sifonada c/ caixa de descarga acoplada - 6 litros	un.	5,00	R\$ 520,00	R\$ 2.600,00						
11.11	Lavatório de louça c/ coluna padrão médio	un.	5,00	R\$ 248,00	R\$ 1.240,00						
11.13	Tampo/bancada em granito c/ frontão de 2 cm (pia coz.) polido	m2	0,90	R\$ 518,00	R\$ 466,20						
11.14	Cuba em aço inoxidável de 400 x 340 x 140 mm	un.	1,00	R\$ 268,00	R\$ 268,00						
11.14	Barra de apoio pessoas com mob.reduz.aço inox. 1/1/2 x 800 mm	un.	2,00	R\$ 188,00	R\$ 376,00						
12	Instalações elétricas			R\$ 29.676,00		66,3%		R\$ 19.683,00	100,0%		R\$ 29.676,00
12.1	Cabo 16 mm - 750 V de isolamento (azul) Neutro	ml	30,00	R\$ 18,45	R\$ 553,50	100,0%	30,00	553,50	100,0%	30,00	553,50
12.2	Cabo 16 mm - 750 V de isolamento (preto) Fase	ml	90,00	R\$ 18,45	R\$ 1.660,50	100,0%	90,00	1.660,50	100,0%	90,00	1.660,50
12.3	Cabo 16 mm - 750 V de isolamento (verde) - Terra	ml	30,00	R\$ 18,45	R\$ 553,50	100,0%	30,00	553,50	100,0%	30,00	553,50
12.4	Caixa de passagem em alvenaria 600 x 600 x 600	un.	1,00	R\$ 308,00	R\$ 308,00				100,0%	1,00	308,00
12.5	Caixa de passagem em PVC com tampa de 4" x 2"	un.	98,00	R\$ 12,00	R\$ 1.176,00				100,0%	98,00	1.176,00
12.6	Caixa de passagem octogonal de 4" X 4"	un.	50,00	R\$ 16,00	R\$ 800,00				100,0%	50,00	800,00
12.7	Dijuntor termomagnético bipolar 10 A	un.	8,00	R\$ 48,00	R\$ 384,00				100,0%	8,00	384,00
12.8	Dijuntor termomagnético monopolar 16 A	un.	12,00	R\$ 22,00	R\$ 264,00	100,0%	12,00	264,00	100,0%	12,00	264,00
12.9	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A	un.	1,00	R\$ 168,00	R\$ 168,00	100,0%	1,00	168,00	100,0%	1,00	168,00
12.10	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A	un.	1,00	R\$ 126,00	R\$ 126,00	100,0%	1,00	126,00	100,0%	1,00	126,00
12.11	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 1 1/4" (piso)	ml	30,00	R\$ 8,00	R\$ 240,00				100,0%	30,00	240,00
12.12	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 1" - Laje	ml	70,00	R\$ 7,50	R\$ 525,00				100,0%	70,00	525,00
12.13	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 1" - Piso	ml	100,00	R\$ 7,50	R\$ 750,00				100,0%	100,00	750,00
12.14	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 3/4" - laje	ml	150,00	R\$ 7,00	R\$ 1.050,00				100,0%	150,00	1.050,00
12.15	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 3/4" - parede	ml	130,00	R\$ 7,00	R\$ 910,00				100,0%	130,00	910,00
12.16	Eletroduto PVC corrugado reforçado 3/4" - piso	ml	100,00	R\$ 7,00	R\$ 700,00				100,0%	100,00	700,00
12.17	Caixa de passagem em PVC c/ tampa 4 x 2 p/ telefone / dados	unid.	20,00	R\$ 12,00	R\$ 240,00	100,0%	20,00	240,00	100,0%	20,00	240,00
12.18	Fio flexível 1,50 mm - 750 V (preto, cinza ou vermelho)	ml	150,00	R\$ 2,69	R\$ 403,50	100,0%	150,00	403,50	100,0%	150,00	403,50
12.19	Fio flexível 1,50 mm - 750 V de isolamento (verde)	ml	270,00	R\$ 2,69	R\$ 726,30	100,0%	270,00	726,30	100,0%	270,00	726,30
12.20	Fio flexível 1,50 mm - 750 V (azul)	ml	170,00	R\$ 2,69	R\$ 457,30	100,0%	170,00	457,30	100,0%	170,00	457,30
12.21	Fio flexível 1,50 mm - 750 V (amarelo) - retorno	ml	260,00	R\$ 2,69	R\$ 699,40	100,0%	260,00	699,40	100,0%	260,00	699,40
12.22	Fio flexível 2,50 mm - 750 V (preto)	ml	200,00	R\$ 4,16	R\$ 832,00	100,0%	200,00	832,00	100,0%	200,00	832,00
12.23	Fio flexível 2,50 mm - 750 V (azul)	ml	200,00	R\$ 4,16	R\$ 832,00	100,0%	200,00	832,00	100,0%	200,00	832,00
12.24	Fio flexível 4 mm - 750 V (vermelho)	ml	80,00	R\$ 5,90	R\$ 472,00	100,0%	80,00	472,00	100,0%	80,00	472,00
12.25	Fio flexível 4 mm - 750 V (preto)	ml	110,00	R\$ 5,90	R\$ 649,00	100,0%	110,00	649,00	100,0%	110,00	649,00
12.26	Fio flexível 4 mm - 750V (azul)	ml	30,00	R\$ 5,90	R\$ 177,00	100,0%	30,00	177,00	100,0%	30,00	177,00
12.27	Interruptor 1 tecla + tomada 4 x 2 - 10A	un.	5,00	R\$ 25,00	R\$ 125,00	100,0%	5,00	125,00	100,0%	5,00	125,00
12.28	Interruptor 1 tecla paralelo	un.	4,00	R\$ 21,00	R\$ 84,00	100,0%	4,00	84,00	100,0%	4,00	84,00
12.29	Interruptor 1 tecla simpls = 4 x 2"	un.	11,00	R\$ 21,00	R\$ 231,00	100,0%	11,00	231,00	100,0%	11,00	231,00
12.30	Interruptor 2 teclas paralelo	un.	3,00	R\$ 25,00	R\$ 75,00	100,0%	3,00	75,00	100,0%	3,00	75,00
12.31	Luminária LED quadrada de sobrepor, 18 W - 6000K (0,22 x 0,22)	un.	8,00	R\$ 240,00	R\$ 1.920,00	100,0%	8,00	1.920,00	100,0%	8,00	1.920,00
12.32	Luminária LED quadrada de sobrepor, 25 W - 6000K (0,30 x 0,30)	un.	13,00	R\$ 240,00	R\$ 3.120,00	100,0%	13,00	3.120,00	100,0%	13,00	3.120,00
12.33	Lampada LED tubular 1,20 x 0,10 - 36 W 6000K	unid.	28,00	R\$ 96,00	R\$ 2.688,00	100,0%	28,00	2.688,00	100,0%	28,00	2.688,00
12.34	Padrão B1 c/ cx. conjugada montado fusível 60 A	unid.	1,00	R\$ 1.370,00	R\$ 1.370,00				100,0%	1,00	1.370,00
12.35	Quadro de dist. Energia, c/ barramento 24 dij. - embutido chapa	unid.	2,00	R\$ 680,00	R\$ 1.360,00				100,0%	2,00	1.360,00
12.36	Tomada 2P + T 220V 20A - completa	unid.	8,00	R\$ 24,00	R\$ 192,00	100,0%	8,00	192,00	100,0%	8,00	192,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	MEDIÇÃO OB			ACUMULADO		
						%	Qtd	Valor	%	Qtd	Valor
12,37	Tomada 2P + T dupla 20 A - completa	unid	18,00	R\$ 24,00	R\$ 432,00	100,0%	18,00	432,00	100,0%	18,00	432,00
12,38	Luminaria blindada tipo arandela, p/ lampada LED de 90° - 25 W	unid	10,00	R\$ 185,00	R\$ 1.850,00	100,0%	10,00	1.850,00	100,0%	10,00	1.850,00
12,39	Quadro telebras (telefonía) de embutir 400 x 400 x 120 mm	unid	2,00	R\$ 210,00	R\$ 420,00				100,0%	2,00	420,00
12,40	Luminaria de emergência c/ 30 LED de 2 W	unid	4,00	R\$ 38,00	R\$ 152,00	100,0%	4,00	152,00	100,0%	4,00	152,00
13	Vidros			R\$	3.135,60	0,0%	R\$	-			
13.1	Vidro liso transparente 4 mm	m2	19,80	R\$ 134,00	R\$ 2.653,20						
13,2	Vidro cancelado incolor 4 mm	m2	3,60	R\$ 134,00	R\$ 482,40						
14	Outros			R\$	24.476,98	6,3%	R\$	1.538,36	87,8%	R\$	21.502,39
14.1	Limpeza da obra, inclusive remoção de entulho	m2	191,10	R\$ 11,50	R\$ 2.197,65	70,0%	133,77	1.538,36	70,0%	133,77	1.538,36
14.2	Muros (Frente, Lateral Esquerda e Fundos)										
14.2.1	18 estacas escavada de 3,00 m de profundidade, diametro 25 cm	ml	54,00	R\$ 49,90	R\$ 2.694,60				100,0%	54,00	2.694,60
14.2.2	4 ferros CA 50 10 mm p/ estaca - comp. 2,00 (0,50 acima bald.)	Kg	88,00	R\$ 13,65	R\$ 1.201,20				100,0%	88,00	1.201,20
14.2.3	Concreto baldrame (0,20 x 0,30) fundações 25 mpa	m3	2,52	R\$ 403,80	R\$ 1.017,58				100,0%	2,52	1.017,58
14.2.4	Ferro CA 50 10 mm viga baldrame (2 ferros inferior)	Kg	52,00	R\$ 13,65	R\$ 709,80				100,0%	52,00	709,80
14.2.5	Ferro CA 50 - 6,30 mm viga baldrame (2 ferros superior)	Kg	24,00	R\$ 13,65	R\$ 327,60				100,0%	24,00	327,60
14.2.6	Ferro CA 60 - 3,40 mm cada 15 cm p/ estribo - viga baldrame	Kg	4,50	R\$ 14,70	R\$ 66,15				100,0%	4,50	66,15
14.2.7	Ferro CA 50 10 mm - 18 pilares c/ 4 ferros cada, comp. 2,00 m	Kg	104,00	R\$ 13,65	R\$ 1.419,60				100,0%	104,00	1.419,60
14.2.8	Ferro CA 60 - 3,40 mm cada 15 p/estribo pilares	Kg	42,00	R\$ 14,70	R\$ 617,40				100,0%	42,00	617,40
14.2.9	Verga cerâmica altura 1,00 m (2 ferro CA50 = 6,3 mm)	ml	41,50	R\$ 32,00	R\$ 1.328,00				100,0%	41,50	1.328,00
14.2.10	Verga cerâmica respaldo muro (2 ferro CA50 = 6,3 mm)	ml	41,50	R\$ 32,00	R\$ 1.328,00				100,0%	41,50	1.328,00
14.2.11	Alvenaria embazamento (região aterro) 14 x 11,50 x 24	m2	21,00	R\$ 64,80	R\$ 1.360,80				100,0%	21,00	1.360,80
14.2.12	Alvenaria muro - 14 x 11,50 x 24	m2	83,00	R\$ 64,80	R\$ 5.378,40				100,0%	83,00	5.378,40
14.2.13	Chapisco alvenaria muro areia /cimento 1:3	m2	83,00	R\$ 5,20	R\$ 431,60				100,0%	83,00	431,60
14.2.12	Revestimento muro massa única	m2	83,00	R\$ 25,10	R\$ 2.083,30				100,0%	83,00	2.083,30
14.2.14	Pintura muro - selador acrílico duas demãos	m2	83,00	R\$ 2,30	R\$ 190,90						
14.2.15	Pintura muro - latex acrílico 2 demãos	m2	83,00	R\$ 14,60	R\$ 1.211,80						
	Pintura muro Lateral direita (existente) - selador acrílico 2 demãos	m2	54,00	R\$ 2,30	R\$ 124,20						
	Pintura muro Lateral direita (existente) - latex acrílico 2 demãos	m2	54,00	R\$ 14,60	R\$ 788,40						
RESUMO DA MEDIÇÃO:						MEDIÇÃO ATUAL:		R\$	31.038,75	SALDO A EXECUTAR:	
						Percentual:			9,91%		
						ACUMULADO MEDIDO:		R\$	255.507,25	%	R\$
						Percentual:			81,56%	18,44	57.777,32

Engº NEWTON PIACENTINI
CPF: 078.707.928-61 RG: 7.629.011-6
CREA: 0601315173

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Departamento de Administração e Finanças

Expediente e Protocolo

GUIA DE RECOLHIMENTO / PROTOCOLO

P.M. QUADRA
Proc. Nº 1782/2022
Fis. Nº 05
G

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Data: 14/12/2022 16:13

Sistema CECAM

GUIA DE RECOLHIMENTO / PROTOCOLO

Número do Protocolo: Assunto: Nome do Requerente: Endereço/Bairro: Cidade: Telefone/Celular:	1782 Ano: 2022 PLANILHA DA 8ª MEDIÇÃO ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÃO RUA ARTUR MADEIRA, Nº233 - VILA CRISTINA PIRACICABA (19) 3436-1700 /	Data/Hora : 14/12/2022 16:13 CEP: 13401-396
Inscrição Municipal:	R.G:	Inscrição no CPF/CNPJ: 11.002.419/0001-07
Documento: Assunto: Justificativa: Descrição:	Medições - 34 PLANILHA DA 8ª MEDIÇÃO REF OBRA DO CRAS	
Data Vencimento: Código Contábil:	14/12/2022 2	Valor: 0,00 Usuário: erica REQUERENTE
0017822022		Autenticação Mecânica ou Recebimento



Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

Processo nº.: 1782/2022 – de: 14/12/2022

INTERESSADO: ELISÂNGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA

CONSTRUÇÃO

REF: PLANILHA DA 8ª MEDIÇÃO DA OBRA DO CRAS.

Ao Setor de Engenharia, para análise e manifestação quanto ao solicitado.

PMQ, 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
Prefeita Municipal



PROC. 1782/2022

F.M. QUADRA
Proc. Nº 1782/2022
Fis. Nº 02

Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

INTEREÇADO: ELISANGLA AP. DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÃO

REF.: 8ª MEDIÇÃO.

REQUER EMPRESA ELISANGEL AP. DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÃO O PAGAMENTO DA 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADS NA OBRA DO CRAS.

SERVIÇOS APRESENTADOS PARA A MEDIÇÃO APROVADOS: - 40% PISOS, 50,00% ESQUADRIAS METALICAS, 90,95% INSTALAÇÕES ELETRICAS, 70% LIMPEZA DA OBRA.

FOI GLOSADO DA PLAMILHA APRESENTADA O ITEM 12.33 (LUMINARIA LED TUBULAR) VEZ QUE A CALHA FIXADA NÃO É ADEQUADA DEVENDO SER SUBSTITUIDA

ASSIM A PRESENTE MEDIÇÃO IMPORTA EM R\$28.350,75 (VINTE E OITO MIL TREZENTOS E CINCOENTA REAIS SETENTA E CINCO CENTAVOS).

A DIRETORIA FINANCEIRA


QUADRA. 02 DE JANEIRO DE 2023


Rui Carlos Baiardi
Ass: Planej. Obras e Serv. Público
CREA: 060041913-5



PM. QUADRA
Proc. Nº 1782/2022
Fis. Nº 03

Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares



Rede: 2 de jan. de 2023 10:11:51 BRT
Local: 2 de jan. de 2023 10:11:51 BRT
S 23° 17' 54.846", W 48° 3' 28.522"
Rua Doutor Júlio Prestes
Quadra SP
18255-000
Brasil



Rede: 2 de jan. de 2023 10:12:49 BRT
Local: 2 de jan. de 2023 10:12:49 BRT
S 23° 17' 54.246", W 48° 3' 28.105"
Estrada Municipal da Estância
Quadra SP
18255-000
Brasil



Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares



Rede: 2 de jan. de 2023 10:12:58 BRT
Local: 2 de jan. de 2023 10:12:58 BRT
S 23° 17' 54.246", W 48° 3' 28.105"
Estrada Municipal da Estância
Quadra SP
18255-000
Brasil



Rede: 2 de jan. de 2023 10:13:02 BRT
Local: 2 de jan. de 2023 10:13:02 BRT
S 23° 17' 54.520", W 48° 3' 28.412"
Rua Doutor Júlio Prestes
Quadra SP
18255-000
Brasil



PM QUADRA
Proc. Nº 1192/2022
Fis. Nº 10
9

Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares



Rede: 2 de jan. de 2023 10:13:42 BRT
Local: 2 de jan. de 2023 10:13:42 BRT
S 23° 17' 54.818", W 48° 3' 28.415"
Rua Doutor Júlio Prestes
Quadra SP
18255-000
Brasil



Rede: 2 de jan. de 2023 10:14:29 BRT
Local: 2 de jan. de 2023 10:14:29 BRT
S 23° 17' 55.207", W 48° 3' 28.413"
Rua Doutor Júlio Prestes
Quadra SP
18255-000
Brasil



P.M. QUADRA
Proc. Nº 1782/2022
Fls. Nº 11

Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares



Rada: 2 de jan. de 2023 10:14:44 BRT
Local: 2 de jan. de 2023 10:14:44 BRT
S 28° 17' 55.207", W 48° 3' 28.413"
Rua Doutor Júlio Prestes
Quadra SP
18255-000
Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

ANO:



PROCESSO N.º

ASSUNTO:

HISTÓRICO

Prefeitura Municipal de Quadra

Protocolo N.º: 9 / 2023

Data: 03/01/2023 11:13:20

Interessado: ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA
CONSTRUÇÃO
RUA ARTUR MADEIRA, Nº233

Assunto
REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO QUADRA - 1

Observação

P.M. QUADRA
Proc. Nº 9/2023
Fis. Nº 02
G



Assunto: **ENC: Enviando por email 8ª Medição Quadra-1.pdf**
De: Compras Prefeitura de Quadra <compras@quadra.sp.gov.br>
Para: 'PM - Quadra - Tesouraria - Claudio R Oliveira' <tesouraria@quadra.sp.gov.br>
Data: 03/01/2023 09:39

- 8ª Medição Quadra-1.pdf (~716 KB)

Segue planilha medição

Atenciosamente,



Edinho Silveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Depto. de Compras e Licitações

Cell/Whatsapp: (15) 99698-7454

Telefone: (15) 3253-9000

De: ELISÂNGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÃO [mailto:ssconstrutora2020@gmail.com]

Enviada em: terça-feira, 3 de janeiro de 2023 09:19

Para: compras@quadra.sp.gov.br

Assunto: Enviando por email 8ª Medição Quadra-1.pdf

Segue medição do CRAS corrigida.

Att: Elisângela

PLANILHA DE MEDIÇÕES					ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÃO									
Obra: Construção de um CRAS – Centro de Referência da Assistência Social					Modalidade:		DATA DESTA MEDIÇÃO:			Data OS:				
Local: Rua Dr. Júlio Prestes, 590 - Quadra/SP					TP 01-2021		13/dez/2022			(Dias de) Prazo: Aditivo:				
Órgão: Prefeitura Municipal de Quadra					Valor (R\$):		VALOR DA MEDIÇÃO:			Previsão Término:				
					313.284,57		R\$ 28.350,75							
					Data Base:									
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	%	Qtd	Valor	%	Qtd	Valor	ACUMULADO		
				R\$	9.054,81	0,0%	R\$	-	100,0%	R\$	9.054,81			
1	Preliminares													
1.1	Barracão de obra / vest. WC em madeira (2,00 x 4,00)	m2	8,00	R\$ 300,00	R\$ 2.400,00				100,0%	8,00	2.400,00			
1.2	Locação da obra	m2	191,10	R\$ 7,50	R\$ 1.433,25				100,0%	191,10	1.433,25			
1.3	Limpesa mecanizada do terreno	m2	315,33	R\$ 3,20	R\$ 1.009,06				100,0%	315,33	1.009,06			
1.4	Placa da obra de lona c/ impressão digital requadro metalon	m2	2,40	R\$ 350,00	R\$ 840,00				100,0%	2,40	840,00			
1.5	Aterro nível da obra	m3	95,00	R\$ 35,50	R\$ 3.372,50				100,0%	95,00	3.372,50			
2	Fundações					0,0%	R\$	-	100,0%	R\$	53.692,23			
2.1	Estacas Escavadas 7 m prof. (41 unid.), diametro 25 cm	ml	287,00	R\$ 49,90	R\$ 14.321,30				100,0%	287,00	14.321,30			
2.2	Abertura de vala p/ blocos e vigas baldrame	m3	7,38	R\$ 48,20	R\$ 355,72				100,0%	7,38	355,72			
2.3	Reaterro apiloado valas e blocos	m3	0,50	R\$ 6,30	R\$ 3,15				100,0%	0,50	3,15			
2.4	Alvenaria de Embasamento em tijolo maciço comum	m3	9,53	R\$ 920,18	R\$ 8.769,32				100,0%	9,53	8.769,32			
Obs: Adequação da planilha com execução de embasamento e supressão de forma e desforma														
2.5	Ferragem CA 50 para blocos e vigas baldrame	kg	1.255,00	R\$ 13,65	R\$ 17.130,75				100,0%	1.255,00	17.130,75			
2.6	Ferragem CA 50 para estacas	kg	319,00	R\$ 13,65	R\$ 4.354,35				100,0%	319,00	4.354,35			
2.7	Ferragem, CA 60 para estacas	kg	16,00	R\$ 14,70	R\$ 235,20				100,0%	16,00	235,20			
2.8	Concreto estrutural blocos e vigas baldrame fck 25 mpa	m3	13,70	R\$ 403,80	R\$ 5.532,06				100,0%	13,70	5.532,06			
2.9	Adensamento, Lançamento, espalhamento concreto	m3	13,70	R\$ 81,40	R\$ 1.115,18				100,0%	13,70	1.115,18			
2.10	Impermeabilização em argamassa polimétrica p/ umidade	m2	64,00	R\$ 13,00	R\$ 832,00				100,0%	64,00	832,00			
2.11	impermeabilização em pintura de asfalto	m2	64,00	R\$ 16,30	R\$ 1.043,20				100,0%	64,00	1.043,20			
3	Estrutura					0,0%	R\$	-	100,0%	R\$	53.601,93			
3.1	Pilares (40 um.)													
3.1.1	Formas madeira	m2	15,00	R\$ 65,00	R\$ 975,00				100,0%	15,00	975,00			
3.1.2	Desforma	m2	15,00	R\$ 3,50	R\$ 52,50				100,0%	15,00	52,50			
3.1.3	Ferragem CA 50	kg	475,00	R\$ 13,65	R\$ 6.483,75				100,0%	475,00	6.483,75			
3.1.4	Ferragem CA 60	kg	125,00	R\$ 14,70	R\$ 1.837,50				100,0%	125,00	1.837,50			
3.1.5	Adadensamento, Lançamento, Espalhamento	m3	4,70	R\$ 81,40	R\$ 382,58				100,0%	4,70	382,58			
3.1.6	Concreto fck 25 mpa	m3	4,70	R\$ 403,80	R\$ 1.897,86				100,0%	4,70	1.897,86			
3.2	Vigas da cobertura													
3.2.1	Formas madeira	m2	39,43	R\$ 65,00	R\$ 2.562,95				100,0%	39,43	2.562,95			
3.2.2	Desforma	m2	39,43	R\$ 3,50	R\$ 138,01				100,0%	39,43	138,01			
3.2.3	Ferragem CA 50, 10 mm	kg	204,60	R\$ 13,65	R\$ 2.792,79				100,0%	204,60	2.792,79			
3.2.4	Ferragem CA 50, 6,3 mm	kg	104,50	R\$ 13,65	R\$ 1.426,43				100,0%	104,50	1.426,43			
3.2.5	Ferragem CA 50, 12,5 mm	kg	56,10	R\$ 13,65	R\$ 765,77				100,0%	56,10	765,77			
3.2.6	Ferragem CA 50, 8 mm	kg	16,50	R\$ 13,65	R\$ 225,23				100,0%	16,50	225,23			
3.2.7	Adensamento, Lançamento, Espalhamento	m3	10,86	R\$ 81,40	R\$ 884,00				100,0%	10,86	884,00			
3.2.8	concreto fck 25 mpa	m3	10,86	R\$ 403,80	R\$ 4.385,27				100,0%	10,86	4.385,27			
3.3	Laje de forro													
3.3.1	Laje pré fabricada treliçada / lajota ceramica H 8 (8 + 4) concreto fck 25 mpa incluso malha 3,4 mm 15 x 15	m2	191,10	R\$ 120,00	R\$ 22.932,00				100,0%	191,10	22.932,00			
3.3.2	Malha de ação CA 60 15 x 15 cm	kg	185,27	R\$ 12,20	R\$ 2.260,29				100,0%	185,27	2.260,29			
3.5	Vergas / Contra-vergas													
3.5.1	Vergas ceramias 14 concreto fck 25	ml	50,00	R\$ 32,00	R\$ 1.600,00				100,0%	50,00	1.600,00			
3.5.2	Vergas ceramias 11 cm concreto fck 25	ml	25,00	R\$ 16,00	R\$ 400,00				100,0%	25,00	400,00			
3.5.3	Contra vergas ceramias 14 concreto fck 25	ml	50,00	R\$ 32,00	R\$ 1.600,00				100,0%	50,00	1.600,00			
4	Alvenaria e Paineis					0,0%	R\$	-	100,0%	R\$	19.938,88			
4.1	Alvenaria externa de blocos ceramias 14*11,5*24	m2	166,40	R\$ 64,80	R\$ 10.782,72				100,0%	166,40	10.782,72			
4.2	Alvenaria interna 11,5 * 14 * 24	m2	161,20	R\$ 56,80	R\$ 9.156,16				100,0%	161,20	9.156,16			
5	Revestimento					0,0%	R\$	-	100,0%	R\$	15.874,17			
5.1	Chapisco alvenaria int./externa, cim/areia 1:3, E = 0,5 cm	m2	332,80	R\$ 5,20	R\$ 1.730,56				100,0%	332,80	1.730,56			
5.2	Revestimento alv. int./ext., massa unica, cim/cal/areia 1:2:8	m2	332,80	R\$ 25,10	R\$ 8.353,28				100,0%	332,80	8.353,28			
5.3	Chapisco forro de laje, cim/areia 1:3, E = 0,5 cm	m2	191,10	R\$ 5,20	R\$ 993,72				100,0%	191,10	993,72			
5.4	Revestimento massa forro de laje, massa unica 1:2:8	m2	191,10	R\$ 25,10	R\$ 4.796,61				100,0%	191,10	4.796,61			
5.5	Azulejos junta a prumo + argamassa colante	m2	78,20	R\$ 34,80	R\$ 2.721,36									
5.6	Regunte azulejos	m2	78,20	R\$ 12,50	R\$ 977,50									
6	Pisos					12,7%	R\$	3.195,19	53,0%	R\$	13.385,61			
6.1	Contra piso de concreto E = 5 cm + lastro de brita, E = 3 cm sarrafeado e alisado	m3	9,55	R\$ 646,60	R\$ 6.175,03				100,0%	9,55	6.175,03			
6.2	Contra piso - Área externa E = 5 cm + lastro de brita E = 3 cm	m3	6,21	R\$ 646,60	R\$ 4.015,39				100,0%	6,21	4.015,39			
6.3	Piso ceramico, Pl 5 c/ arg/ colante	m2	191,10	R\$ 41,80	R\$ 7.987,98	40,0%	76,44	3.195,19	40,0%	76,44	3.195,19			
6.4	Rodapé ceramica esmaltada, H = 7 cm, arg. Colante	ml	158,00	R\$ 5,65	R\$ 892,70									
6.5	Rejunte piso ceramico c/ argamassa industrializada	m2	191,10	R\$ 12,50	R\$ 2.388,75									
6.6	Rejunte rodapé c/ argamassa industrializada	ml	158,00	R\$ 1,30	R\$ 205,40									
6.7	Piso tatil de alerta / direcional (borracha sint.5 mm) colada	m2	8,75	R\$ 160,00	R\$ 1.400,00									
6.8	Piso ladrilho hidr.de alerta / direcional assente argamassa	m2	5,50	R\$ 110,00	R\$ 605,00									
6.9	Peitoril granito caixilhos de ferro L = 9 cm	ml	26,50	R\$ 49,50	R\$ 1.311,75									
6.1	Soleira granito, L = 19 cm (portas externas)	ml	3,00	R\$ 90,00	R\$ 270,00									
7	Forros					0,0%	R\$	-						
	Cotado no item 3.3 (Laje de forro)													
8	Cobertura					0,0%	R\$	-	100,0%	R\$	23.258,02			
8.1	Estrutura de madeira tesourada p/ telha barro	m2	191,10	R\$ 70,00	R\$ 13.377,00				100,0%	191,10	13.377,00			
8.3	Telhas de barro tipo romana	m2	191,10	R\$ 48,20	R\$ 9.211,02				100,0%	191,10	9.211,02			
8.4	Emboçamento de beiral em telhas de barro	ml	10,00	R\$ 12,00	R\$ 120,00				100,0%	10,00	120,00			
8.5	Comieira de barro emboçado	ml	25,00	R\$ 22,00	R\$ 550,00				100,0%	25,00	550,00			
9	Pintura					0,0%	R\$	-						
9.1	Selador acrilico paredes internas e externas, duas (2) demão	m2	254,60	R\$ 2,30	R\$ 585,58									

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	MEDIÇÃO 08			ACUMULADO		
						%	Qtd	Valor	%	Qtd	Valor
9.2	Pintura em latex acrílico paredes internas e externas duas (2) demãos	m2	254,60	R\$ 14,60	R\$ 3.717,16						
9.3	Selador acrílico laje de forro 2 demãos	m2	191,10	R\$ 2,30	R\$ 439,53						
9.4	Pintura laje de forro latex acrílico 2 demãos	m2	191,10	R\$ 14,60	R\$ 2.790,06						
9.5	Pintura esquadrias de madeira >> esmalte sintético inclusive preparo	m2	71,82	R\$ 21,60	R\$ 1.551,31						
9.6	Pintura esquadrias de ferro > esmalte sintético inclusive preparo	m2	23,40	R\$ 21,60	R\$ 505,44						
10	Esquadrias			R\$ 29.952,70		22,1%	R\$ 6.622,20		32,3%	R\$ 9.684,90	
10.1	Porta lisa p/ pintura de madeira com batente de madeira 90 x 210 cm	un.	14,00	R\$ 456,00	R\$ 6.384,00				30,0%	4,20	1.915,20
10.2	Porta macho e fêmea de madeira com batente de madeira p/ pintura - 90 x 210 cm - recepção área serviços área externa	un.	3,00	R\$ 1.275,00	R\$ 3.825,00				30,0%	0,90	1.147,50
10.3	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa	un.	4,00	R\$ 227,00	R\$ 908,00						
10.4	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna	unid	13,00	R\$ 227,00	R\$ 2.951,00						
10.5	Guarnição de madeira portas	m	173,40	R\$ 4,50	R\$ 780,30						
10.6	Portão de 2 folhas tubular, com tela em aço galvanizado de 2" e fio 10, completo fornecimento e instalação	m2	3,00	R\$ 620,00	R\$ 1.860,00						
10.7	Caixilho de ferro 4 folhas linha comercial, de correr	m2	23,40	R\$ 566,00	R\$ 13.244,40	50,0%	11,70	6.622,20	50,0%	11,70	6.622,20
11	Instalações hidro-sanitárias			R\$ 12.083,31		0,0%	R\$ -		48,3%	R\$ 5.838,31	
	Água fria										
11.1	Tubo pvc soldável marrom c/ conexões DN 25 mm	m	61,17	R\$ 10,05	R\$ 614,76				100,0%	61,17	614,76
11.2	Tubo de pvc rígido sold. marrom DN 32 mm c/ conexões	m	14,65	R\$ 12,20	R\$ 178,73				100,0%	14,65	178,73
11.2	Tubo pvc soldável marrom, c/ conexões DN 60 mm (2")	m	9,35	R\$ 59,39	R\$ 555,30				100,0%	9,35	555,30
11.3	Registro gaveta em latão cromado c/ canopla DN 3/4"	unid	7,00	R\$ 82,00	R\$ 574,00				80,0%	5,60	459,20
11.4	Torneira de mesa p/ lavatório em latão cromado DN 1/2"	unid	5,00	R\$ 168,00	R\$ 840,00						
11.5	Torneira de mesa p/ pia c/ bica movel e arejador latão crom.	unid	1,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00						
11.6	Torneira de boia	unid	1,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00						
11.7	Caixa d'água 1000 litros em polietileno c/ acessórios ent./saiada	unid	1,00	R\$ 730,00	R\$ 730,00				100,0%	1,00	730,00
	Esgoto										
11.4	Tubo PVC rígido branco soldável DN = 40 mm c/ conexões	m	10,55	R\$ 14,40	R\$ 151,92				100,0%	10,55	151,92
11.5	Tubo pvc branco d = 50 mm c/ conexões	m	15,00	R\$ 23,66	R\$ 354,90				100,0%	15,00	354,90
11.6	Tubo pvc branco d = 100 mm c/ conexões	m	30,00	R\$ 36,54	R\$ 1.096,20				100,0%	30,00	1.096,20
11.7	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 c/ grelha	un.	7,00	R\$ 65,90	R\$ 461,30				100,0%	7,00	461,30
11.8	Caixas de passagem em alvenaria 600 x 600 x 600 mm	un.	4,00	R\$ 309,00	R\$ 1.236,00				100,0%	4,00	1.236,00
	Acessórios										
11.9	Bacia sifonada c/ caixa de descarga acoplada - 6 litros	un.	5,00	R\$ 520,00	R\$ 2.600,00						
11.11	Lavatório de louça c/ coluna padrão médio	un.	5,00	R\$ 248,00	R\$ 1.240,00						
11.13	Tampo/bancada em granito c/ frontão de 2 cm (pia coz.) polido	m2	0,90	R\$ 518,00	R\$ 466,20						
11.14	Cuba em aço inoxidável de 400 x 340 x 140 mm	un.	1,00	R\$ 268,00	R\$ 268,00						
11.14	Barra de apoio pessoas com mob.reduz.aço inox. 1/1/2 x 800 mm	un.	2,00	R\$ 188,00	R\$ 376,00						
12	Instalações elétricas			R\$ 29.676,00		57,3%	R\$ 16.995,00		90,9%	R\$ 26.988,00	
12.1	Cabo 16 mm - 750 V de isolamento (azul) Neutro	ml	30,00	R\$ 18,45	R\$ 553,50	100,0%	30,00	553,50	100,0%	30,00	553,50
12.2	Cabo 16 mm - 750 V de isolamento (preto) Fase	ml	90,00	R\$ 18,45	R\$ 1.660,50	100,0%	90,00	1.660,50	100,0%	90,00	1.660,50
12.3	Cabo 16 mm - 750 V de isolamento (verde) Terra	ml	30,00	R\$ 18,45	R\$ 553,50	100,0%	30,00	553,50	100,0%	30,00	553,50
12.4	Caixa de passagem em alvenaria 600 x 600 x 600	un.	1,00	R\$ 308,00	R\$ 308,00				100,0%	1,00	308,00
12.5	Caixa de passagem em PVC com tampa de 4" x 2"	un.	98,00	R\$ 12,00	R\$ 1.176,00				100,0%	98,00	1.176,00
12.6	Caixa de passagem octogonal de 4" X 4"	un.	50,00	R\$ 16,00	R\$ 800,00				100,0%	50,00	800,00
12.7	Dijuntor termomagnético bipolar 10 A	un.	8,00	R\$ 48,00	R\$ 384,00				100,0%	8,00	384,00
12.8	Dijuntor termomagnético monopolar 16 A	un.	12,00	R\$ 22,00	R\$ 264,00	100,0%	12,00	264,00	100,0%	12,00	264,00
12.9	Dijuntor termomagnético tripolar 63 A	un.	1,00	R\$ 168,00	R\$ 168,00	100,0%	1,00	168,00	100,0%	1,00	168,00
12.10	Dijuntor termomagnético tripolar 32 A	un.	1,00	R\$ 126,00	R\$ 126,00	100,0%	1,00	126,00	100,0%	1,00	126,00
12.11	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 1 1/4" (piso)	ml	30,00	R\$ 8,00	R\$ 240,00				100,0%	30,00	240,00
12.12	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 1" - Laje	ml	70,00	R\$ 7,50	R\$ 525,00				100,0%	70,00	525,00
12.13	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 1" - Piso	ml	100,00	R\$ 7,50	R\$ 750,00				100,0%	100,00	750,00
12.14	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 3/4" - laje	ml	150,00	R\$ 7,00	R\$ 1.050,00				100,0%	150,00	1.050,00
12.15	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 3/4" - parede	ml	130,00	R\$ 7,00	R\$ 910,00				100,0%	130,00	910,00
12.16	Eletroduto PVC corrugado reforçado 3/4" - piso	ml	100,00	R\$ 7,00	R\$ 700,00				100,0%	100,00	700,00
12.17	Caixa de passagem em PVC c/ tampa 4 x 2 p/ telefone / dados	unid	20,00	R\$ 12,00	R\$ 240,00	100,0%	20,00	240,00	100,0%	20,00	240,00
12.18	Fio flexível 1,50 mm - 750 V (preto, cinza ou vermelho)	ml	150,00	R\$ 2,69	R\$ 403,50	100,0%	150,00	403,50	100,0%	150,00	403,50
12.19	Fio flexível 1,50 mm - 750 V de isolamento (verde)	ml	270,00	R\$ 2,69	R\$ 726,30	100,0%	270,00	726,30	100,0%	270,00	726,30
12.20	Fio flexível 1,50 mm - 750 V (azul)	ml	170,00	R\$ 2,69	R\$ 457,30	100,0%	170,00	457,30	100,0%	170,00	457,30
12.21	Fio flexível 1,50 mm - 750 V (amarelo) - retorno	ml	260,00	R\$ 2,69	R\$ 699,40	100,0%	260,00	699,40	100,0%	260,00	699,40
12.22	Fio flexível 2,50 mm - 750 V (preto)	ml	200,00	R\$ 4,16	R\$ 832,00	100,0%	200,00	832,00	100,0%	200,00	832,00
12.23	Fio flexível 2,50 mm - 750 V (azul)	ml	200,00	R\$ 4,16	R\$ 832,00	100,0%	200,00	832,00	100,0%	200,00	832,00
12.24	Fio flexível 4 mm - 750 V (vermelho)	ml	80,00	R\$ 5,90	R\$ 472,00	100,0%	80,00	472,00	100,0%	80,00	472,00
12.25	Fio flexível 4 mm - 750 V (preto)	ml	110,00	R\$ 5,90	R\$ 649,00	100,0%	110,00	649,00	100,0%	110,00	649,00
12.26	Fio flexível 4 mm - 750V (azul)	ml	30,00	R\$ 5,90	R\$ 177,00	100,0%	30,00	177,00	100,0%	30,00	177,00
12.27	Interruptor 1 tecla + tomada 4 x 2 - 10A	un.	5,00	R\$ 25,00	R\$ 125,00	100,0%	5,00	125,00	100,0%	5,00	125,00
12.28	Interruptor 1 tecla paralelo	un.	4,00	R\$ 21,00	R\$ 84,00	100,0%	4,00	84,00	100,0%	4,00	84,00
12.29	Interruptor 1 tecla simpls = 4 x 2"	un.	11,00	R\$ 21,00	R\$ 231,00	100,0%	11,00	231,00	100,0%	11,00	231,00
12.30	Interruptor 2 teclas paralelo	un.	3,00	R\$ 25,00	R\$ 75,00	100,0%	3,00	75,00	100,0%	3,00	75,00
12.31	Luminária LED quadrada de sobrepor, 18 W - 6000K (0,22 x 0,22)	un.	8,00	R\$ 240,00	R\$ 1.920,00	100,0%	8,00	1.920,00	100,0%	8,00	1.920,00
12.32	Luminária LED quadrada de sobrepor, 25 W - 6000K (0,30 x 0,30)	un.	13,00	R\$ 240,00	R\$ 3.120,00	100,0%	13,00	3.120,00	100,0%	13,00	3.120,00
12.33	Lampada LED tubular 1,20 x 0,10 - 36 W 6000K	unid	28,00	R\$ 96,00	R\$ 2.688,00						
12.34	Padrão B1 c/ cx. conjugada montado fusível 60 A	unid	1,00	R\$ 1.370,00	R\$ 1.370,00				100,0%	1,00	1.370,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	MEDIÇÃO 08			ACUMULADO		
						%	Qtd	Valor	%	Qtd	Valor
12,35	Quadro de dist. Energia, c/ barramento 24 dij. - embutido chapa	unid	2,00	R\$ 680,00	R\$ 1.360,00				100,0%	2,00	1.360,00
12,36	Tomada 2P + T 220V 20A - completa	unid	8,00	R\$ 24,00	R\$ 192,00	100,0%	8,00	192,00	100,0%	8,00	192,00
12,37	Tomada 2P + T dupla 20 A - completa	unid	18,00	R\$ 24,00	R\$ 432,00	100,0%	18,00	432,00	100,0%	18,00	432,00
12,38	Luminaria blindada tipo arandela, p/ lampada LED de 90º - 25 W	unid	10,00	R\$ 185,00	R\$ 1.850,00	100,0%	10,00	1.850,00	100,0%	10,00	1.850,00
12,39	Quadro telebras (telefonía) de embutir 400 x 400 x 120 mm	unid	2,00	R\$ 210,00	R\$ 420,00				100,0%	2,00	420,00
12,40	Luminaria de emergência c/ 30 LED de 2 W	unid	4,00	R\$ 38,00	R\$ 152,00	100,0%	4,00	152,00	100,0%	4,00	152,00
13	Vidros			R\$ 3.135,60	0,0%	R\$ -					
13.1	Vidro liso transparente 4 mm	m2	19,80	R\$ 134,00	R\$ 2.653,20						
13.2	Vidro cancelado incolor 4 mm	m2	3,60	R\$ 134,00	R\$ 482,40						
14	Outros			R\$ 24.476,98	6,3%	R\$ 1.538,36	87,8%	R\$ 21.502,39			
14.1	Limpeza da obra, inclusive remoção de entulho	m2	191,10	R\$ 11,50	R\$ 2.197,65	70,0%	133,77	1.538,36	70,0%	133,77	1.538,36
14.2	Muros (Frente, Lateral Esquerda e Fundos)										
14.2.1	18 estacas escavada de 3,00 m de profundidade, diametro 25 cm	ml	54,00	R\$ 49,90	R\$ 2.694,60				100,0%	54,00	2.694,60
14.2.2	4 ferros CA 50 10 mm p/ estaca - comp. 2,00 (0,50 acima bald.)	Kg	88,00	R\$ 13,65	R\$ 1.201,20				100,0%	88,00	1.201,20
14.2.3	Concreto baldrame (0,20 x 0,30) fundações 25 mpa	m3	2,52	R\$ 403,80	R\$ 1.017,58				100,0%	2,52	1.017,58
14.2.4	Ferro CA 50 10 mm viga baldrame (2 ferros inferior)	KG	52,00	R\$ 13,65	R\$ 709,80				100,0%	52,00	709,80
14.2.5	Ferro CA 50 - 6,30 mm viga baldrame (2 ferros superior)	KG	24,00	R\$ 13,65	R\$ 327,60				100,0%	24,00	327,60
14.2.6	Ferro CA 60 - 3,40 mm cada 15 cm p/ estribo - viga baldrame	KG	4,50	R\$ 14,70	R\$ 66,15				100,0%	4,50	66,15
14.2.7	Ferro CA 50 10 mm - 18 pilares c/ 4 ferros cada, comp. 2,00 m	KG	104,00	R\$ 13,65	R\$ 1.419,60				100,0%	104,00	1.419,60
14.2.8	Ferro CA 60 - 3,40 mm cada 15 p/estribo pilares	KG	42,00	R\$ 14,70	R\$ 617,40				100,0%	42,00	617,40
14.2.9	Verga cerâmica altura 1,00 m (2 ferro CA50 = 6,3 mm)	ml	41,50	R\$ 32,00	R\$ 1.328,00				100,0%	41,50	1.328,00
14.2.10	Verga cerâmica respaldo muro (2 ferro CA50 = 6,3 mm)	ml	41,50	R\$ 32,00	R\$ 1.328,00				100,0%	41,50	1.328,00
14.2.11	Alvenaria embazamento (região aterro) 14 x 11,50 x 24	m2	21,00	R\$ 64,80	R\$ 1.360,80				100,0%	21,00	1.360,80
14.2.12	Alvenaria muro - 14 x 11,50 x 24	m2	83,00	R\$ 64,80	R\$ 5.378,40				100,0%	83,00	5.378,40
14.2.13	Chapisco alvenaria muro areia /cimento 1:3	m2	83,00	R\$ 5,20	R\$ 431,60				100,0%	83,00	431,60
14.2.14	Revestimento muro massa única	m2	83,00	R\$ 25,10	R\$ 2.083,30				100,0%	83,00	2.083,30
14.2.15	Pintura muro - selador acrílico duas demãos	m2	83,00	R\$ 2,30	R\$ 190,90						
	Pintura muro - latex acrílico 2 demãos	m2	83,00	R\$ 14,60	R\$ 1.211,80						
	Pintura muro Lateral direita (existente) - selador acrílico 2 demãos	m2	54,00	R\$ 2,30	R\$ 124,20						
	Pintura muro Lateral direita (existente) - latex acrílico 2 demãos	m2	54,00	R\$ 14,60	R\$ 788,40						
RESUMO DA MEDIÇÃO:						MEDIÇÃO ATUAL:			SALDO A EXECUTAR:		
						Percentual:					
						ACUMULADO MEDIDO:					
						Percentual:					
						R\$ 28.350,75			9,05%		
						R\$ 252.819,25			%		
						80,70%			19,30		
									R\$ 60.465,32		

Engº NEWTON PIACENTINI
CPF: 078.707.928-61 RG: 7.629.011-6
CREA: 0601315173

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Departamento de Administração e Finanças
Expediente e Protocolo

GUIA DE RECOLHIMENTO / PROTOCOLO

P.M. QUADRA

Proc. Nº

Fis. Nº

9/2023
06
6

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Data: 03/01/2023 11:13

Sistema CECAM

GUIA DE RECOLHIMENTO / PROTOCOLO

Número do Protocolo:

9

Ano: 2023

Data/Hora : 03/01/2023 11:13

Assunto:

REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO QUADRA - 1

Nome do Requerente:

ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÃO

Endereço/Bairro:

RUA ARTUR MADEIRA, Nº233 - VILA CRISTINA

Cidade:

PIRACICABA

Telefone/Celular:

(19) 3436-1700 /

CEP: 13401-396

Inscrição Municipal:

R.G:

Inscrição no CPF/CNPJ:

11.002.419/0001-07

Documento:

Assunto:

Justificativa:

Descrição:

Requerimento - 4

REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO QUADRA - 1

Data Vencimento:

03/01/2023

Código Contábil:

2

Valor: 0,00

Usuário: Iavinia

REQUERENTE

Autenticação Mecânica ou Recebimento

0000092023

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Departamento de Administração e Finanças

Expediente e Protocolo

GUIA DE RECOLHIMENTO / PROTOCOLO

P.M. QUADRA

Proc. Nº 9/2023

Fis. Nº 07

G

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Data: 03/01/2023 11:13

Sistema CECAM

GUIA DE RECOLHIMENTO / PROTOCOLO

Número do Protocolo:

9

Ano: 2023

Data/Hora : 03/01/2023 11:13

Assunto:

REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO QUADRA - 1

Nome do Requerente:

ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÃO

Endereço/Bairro:

RUA ARTUR MADEIRA, Nº233 - VILA CRISTINA

Cidade:

PIRACICABA

Telefone/Celular:

(19) 3436-1700 /

CEP: 13401-396

Inscrição Municipal:

R.G:

Inscrição no CPF/CNPJ:

11.002.419/0001-07

Documento:

Requerimento - 4

Assunto:

REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO QUADRA - 1

Justificativa:

Descrição:

Data Vencimento:

03/01/2023

Código Contábil:

2

Valor: 0,00

Usuário: lavinia

REQUERENTE

Autenticação Mecânica ou Recebimento

0000092023



PM QUADRA
Proc. Nº 09/2023
Fis. Nº 08

Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

Processo nº.: 9/2023 – de: 03/01/2023

Interessado: ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA
CONSTRUÇÃO

Ref.: REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO QUADRA-1

Ao Setor de Engenharia, para análise e manifestação quanto ao solicitado.

PMQ, 03 DE JANEIRO DE 2023


LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
Prefeita Municipal



PM. QUADRA
Proc. Nº 9/2023
Fls. Nº 09

Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

PRC. 09/2023

INTERESSADO: ELISANGELA AP. DOS SANTOS SILVA

8ª MEDIÇÃO CORRIGIDA

O PRESENTE PROC. DEVERÁ SER ANEXADO NO PROC. 1782/2022, VEZ QUE VERSA SOBRE O MESMO ASSUNTO – MEDIÇÃO 8.

A PLANILHA ORA APRESENTADA APRESENTA-SE CORRIGIDA TENDO SIDO EXCLUIDO O ITEM 12.33, IMPORTANDO A MEDIÇÃO EM R\$ 28.350,75 (VINTE E OITO MIL TREZENTOS E CINCOENTA REAIS SETENTA E CINCO CENTAVOS)

QUADRA, 04 DE JANEIRO DE 2022

Rui Carlos Baiardi
Ass : Planej. Obras e Serv. Público
CREA : 060041913-5



Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares


Protocolo Nº 1782/2022 – Apenso 09/2023

**Interessado: Elisangela Aparecida dos Santos Silva
Construção.**

**Finalidade: Pagamento da 8ª Medição dos Serviços de
Construção do CRAS – Contrato 28/2021.**

Diante da Liberação do Setor de Engenharia, encaminho ao Setor de Compras para solicitar a nota fiscal e demais documentos, e posteriormente para o setor Contabilidade para que emita Ordem de Pagamento, no valor de R\$ 28.350,75 (Vinte e oito mil trezentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos), com data de vencimento para 12/01/2023 e posteriormente encaminhe ao setor tesouraria para pagamento. A tesouraria após a quitação, junte cópia ao processo do pagamento e digitalize na totalidade o processo para publicação, posteriormente archive-se.

Quadra, 05 de janeiro de 2023.


Cláudio Roberto de Oliveira
Diretor de Finanças

PLANILHA DE MEDIÇÕES				ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÃO									
Obra:	Construção de um CRAS – Centro de Referência da Assistência Social			Modalidade:		DATA DESTA MEDIÇÃO:		Data OS:					
Local:	Rua Dr. Júlio Prestes, 590 - Quadra/SP			TP 01-2021		13/dez/2022		(Dias de) Prazo: Aditivo:					
Órgão:	Prefeitura Municipal de Quadra			Valor (R\$):		VALOR DA MEDIÇÃO:		Previsão Término:					
				313.284,57		R\$ 28.350,75							
				Data Base:									
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	MEDIÇÃO OS			ACUMULADO				
						%	Qtd	Valor	%	Qtd	Valor		
1	Preliminares			R\$	9.054,81	0,0%	R\$	-	100,0%	R\$	9.054,81		
1.1	Barracão de obra / vest. WC em madeira (2,00 x 4,00)	m2	8,00	R\$ 300,00	R\$ 2.400,00				100,0%	8,00	2.400,00		
1.2	Locação da obra	m2	191,10	R\$ 7,50	R\$ 1.433,25				100,0%	191,10	1.433,25		
1.3	Limpeza mecanizada do terreno	m2	315,33	R\$ 3,20	R\$ 1.009,06				100,0%	315,33	1.009,06		
1.4	Placa da obra de lona c/ impressão digital requadro metalon	m2	2,40	R\$ 350,00	R\$ 840,00				100,0%	2,40	840,00		
1.5	Aterro nível da obra	m3	95,00	R\$ 35,50	R\$ 3.372,50				100,0%	95,00	3.372,50		
2	Fundações			R\$	53.692,23	0,0%	R\$	-	100,0%	R\$	53.692,23		
2.1	Estacas Escavadas 7 m prof. (41 unid.), diâmetro 25 cm	ml	287,00	R\$ 49,90	R\$ 14.321,30				100,0%	287,00	14.321,30		
2.2	Abertura de vala p/ blocos e vigas baldrame	m3	7,38	R\$ 48,20	R\$ 355,72				100,0%	7,38	355,72		
2.3	Reaterro apiloado valas e blocos	m3	0,50	R\$ 6,30	R\$ 3,15				100,0%	0,50	3,15		
2.4	Alvenaria de Embasamento em tijolo maciço comum	m3	9,53	R\$ 920,18	R\$ 8.769,32				100,0%	9,53	8.769,32		
Obs: Adequação da planilha com execução de embasamento e supressão de forma e desforma													
2.5	Ferragem CA 50 para blocos e vigas baldrame	kg	1.255,00	R\$ 13,65	R\$ 17.130,75				100,0%	1.255,00	17.130,75		
2.6	Ferragem CA 50 para estacas	kg	319,00	R\$ 13,65	R\$ 4.354,35				100,0%	319,00	4.354,35		
2.7	Ferragem, CA 60 para estacas	kg	16,00	R\$ 14,70	R\$ 235,20				100,0%	16,00	235,20		
2.8	Concreto estrutural blocos e vigas baldrame fck 25 mpa	m3	13,70	R\$ 403,80	R\$ 5.532,06				100,0%	13,70	5.532,06		
2.9	Adensamento, Lançamento, espalhamento concreto	m3	13,70	R\$ 81,40	R\$ 1.115,18				100,0%	13,70	1.115,18		
2.10	Impermeabilização em argamassa polimétrica p/ umidade	m2	64,00	R\$ 13,00	R\$ 832,00				100,0%	64,00	832,00		
2.11	impermeabilização em pintura de asfalto	m2	64,00	R\$ 16,30	R\$ 1.043,20				100,0%	64,00	1.043,20		
3	Estrutura			R\$	53.601,93	0,0%	R\$	-	100,0%	R\$	53.601,93		
3.1	Pilares (40 um.)												
3.1.1	Formas madeira	m2	15,00	R\$ 65,00	R\$ 975,00				100,0%	15,00	975,00		
3.1.2	Desforma	m2	15,00	R\$ 3,50	R\$ 52,50				100,0%	15,00	52,50		
3.1.3	Ferragem CA 50	kg	475,00	R\$ 13,65	R\$ 6.483,75				100,0%	475,00	6.483,75		
3.1.4	Ferragem CA 60	kg	125,00	R\$ 14,70	R\$ 1.837,50				100,0%	125,00	1.837,50		
3.1.5	Adensamento, Lançamento, Espalhamento	m3	4,70	R\$ 81,40	R\$ 382,58				100,0%	4,70	382,58		
3.1.6	Concreto fck 25 mpa	m3	4,70	R\$ 403,80	R\$ 1.897,86				100,0%	4,70	1.897,86		
3.2	Vigas da cobertura												
3.2.1	Formas madeira	m2	39,43	R\$ 65,00	R\$ 2.562,95				100,0%	39,43	2.562,95		
3.2.2	Desforma	m2	39,43	R\$ 3,50	R\$ 138,01				100,0%	39,43	138,01		
3.2.3	Ferragem CA 50, 10 mm	kg	204,60	R\$ 13,65	R\$ 2.792,79				100,0%	204,60	2.792,79		
3.2.4	Ferragem CA 50, 6,3 mm	kg	104,50	R\$ 13,65	R\$ 1.426,43				100,0%	104,50	1.426,43		
3.2.5	Ferragem CA 50, 12,5 mm	kg	56,10	R\$ 13,65	R\$ 765,77				100,0%	56,10	765,77		
3.2.6	Ferragem CA 50, 8 mm	kg	16,50	R\$ 13,65	R\$ 225,23				100,0%	16,50	225,23		
3.2.7	Adensamento, Lançamento, Espalhamento	m3	10,86	R\$ 81,40	R\$ 884,00				100,0%	10,86	884,00		
3.2.8	concreto fck 25 mpa	m3	10,86	R\$ 403,80	R\$ 4.385,27				100,0%	10,86	4.385,27		
3.3	Laje de forro												
3.3.1	Laje pré fabricada treliçada / lajota cerâmica H8 (8 + 4) concreto fck 25 mpa incluso malha 3,4 mm 15 x 15	m2	191,10	R\$ 120,00	R\$ 22.932,00				100,0%	191,10	22.932,00		
3.3.2	Malha de ação CA 60 15 x 15 cm	kg	185,27	R\$ 12,20	R\$ 2.260,29				100,0%	185,27	2.260,29		
3.5	Vergas / Contra-vergas												
3.5.1	Vergas cerâmicas 14 concreto fck 25	ml	50,00	R\$ 32,00	R\$ 1.600,00				100,0%	50,00	1.600,00		
3.5.2	Vergas cerâmicas 11 cm concreto fck 25	ml	25,00	R\$ 16,00	R\$ 400,00				100,0%	25,00	400,00		
3.5.3	Contra vergas cerâmicas 14 concreto fck 25	ml	50,00	R\$ 32,00	R\$ 1.600,00				100,0%	50,00	1.600,00		
4	Alvenaria e Paineis			R\$	19.938,88	0,0%	R\$	-	100,0%	R\$	19.938,88		
4.1	Alvenaria externa de blocos cerâmicos 14*11,5*24	m2	166,40	R\$ 64,80	R\$ 10.782,72				100,0%	166,40	10.782,72		
4.2	Alvenaria interna 11,5 * 14 * 24	m2	161,20	R\$ 56,80	R\$ 9.156,16				100,0%	161,20	9.156,16		
5	Revestimento			R\$	19.573,03	0,0%	R\$	-	81,1%	R\$	15.874,17		
5.1	Chapisco alvenaria int./externa, cim./areia 1:3, E = 0,5 cm	m2	332,80	R\$ 5,20	R\$ 1.730,56				100,0%	332,80	1.730,56		
5.2	Revestimento alv. int./ext., massa única, cim./cal/areia 1:2:8	m2	332,80	R\$ 25,10	R\$ 8.353,28				100,0%	332,80	8.353,28		
5.3	Chapisco forro de laje, cim./areia 1:3, E = 0,5 cm	m2	191,10	R\$ 5,20	R\$ 993,72				100,0%	191,10	993,72		
5.4	Revestimento massa forro de laje, massa única 1:2:8	m2	191,10	R\$ 25,10	R\$ 4.796,61				100,0%	191,10	4.796,61		
5.5	Azulejos junta a prumo + argamassa colante	m2	78,20	R\$ 34,80	R\$ 2.721,36								
5.6	Regunte azulejos	m2	78,20	R\$ 12,50	R\$ 977,50								
6	Pisos			R\$	25.252,00	12,7%	R\$	3.195,19	53,0%	R\$	13.385,61		
6.1	Contra piso de concreto E = 5 cm + lastro de brita, E = 3 cm sarrafeado e alisado	m3	9,55	R\$ 646,60	R\$ 6.175,03				100,0%	9,55	6.175,03		
6.2	Contra piso - Área externa E = 5 cm + lastro de brita E = 3 cm	m3	6,21	R\$ 646,60	R\$ 4.015,39				100,0%	6,21	4.015,39		
6.3	Piso cerâmico, Pl 5 c/ arg/ colante	m2	191,10	R\$ 41,80	R\$ 7.987,98	40,0%	76,44	3.195,19	40,0%	76,44	3.195,19		
6.4	Rodapé cerâmica esmaltada, H = 7 cm, arg. Colante	ml	158,00	R\$ 5,65	R\$ 892,70								
6.5	Rejunte piso cerâmico c/ argamassa industrializada	m2	191,10	R\$ 12,50	R\$ 2.388,75								
6.6	Rejunte rodapé c/ argamassa industrializada	ml	158,00	R\$ 1,30	R\$ 205,40								
6.7	Piso tatil de alerta / direcional (borracha sint. 5 mm) colada	m2	8,75	R\$ 160,00	R\$ 1.400,00								
6.8	Piso ladrilho hidr. de alerta / direcional assente argamassa	m2	5,50	R\$ 110,00	R\$ 605,00								
6.9	Peitoril granito caixilhos de ferro L = 9 cm	ml	26,50	R\$ 49,50	R\$ 1.311,75								
6.1	Soleira granito, L = 19 cm (portas externas)	ml	3,00	R\$ 90,00	R\$ 270,00								
7	Forros			R\$	-	0,0%	R\$	-					
Cotado no item 3.3 (Laje de forro)				R\$	-								
8	Cobertura			R\$	23.258,02	0,0%	R\$	-	100,0%	R\$	23.258,02		
8.1	Estrutura de madeira tesourada p/ telha barro	m2	191,10	R\$ 70,00	R\$ 13.377,00				100,0%	191,10	13.377,00		
8.3	Telhas de barro tipo romana	m2	191,10	R\$ 48,20	R\$ 9.211,02				100,0%	191,10	9.211,02		
8.4	Emboçamento de beiral em telhas de barro	ml	10,00	R\$ 12,00	R\$ 120,00				100,0%	10,00	120,00		
8.5	Comleira de barro emboçado	ml	25,00	R\$ 22,00	R\$ 550,00				100,0%	25,00	550,00		
9	Pintura			R\$	9.589,08	0,0%	R\$	-					
9.1	Selador acrílico paredes internas e externas, duas (2) demão	m2	254,60	R\$ 2,30	R\$ 585,58								

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	MEDIÇÃO 08			ACUMULADO		
						%	Qtd	Valor	%	Qtd	Valor
9.2	Pintura em latex acrílico paredes internas e externas duas (2) demãos	m2	254,60	R\$ 14,60	R\$ 3.717,16						
9.3	Selador acrílico laje de ferro 2 demãos	m2	191,10	R\$ 2,30	R\$ 439,53						
9.4	Pintura laje de ferro latex acrílico 2 demãos	m2	191,10	R\$ 14,60	R\$ 2.790,06						
9.5	Pintura esquadrias de madeira >> esmalte sintético inclusive preparo	m2	71,82	R\$ 21,60	R\$ 1.551,31						
9.6	Pintura esquadrias de ferro > esmalte sintético inclusive preparo	m2	23,40	R\$ 21,60	R\$ 505,44						
10	Esquadrias			R\$	29.952,70	22,1%	R\$	6.622,20	32,3%	R\$	9.684,90
10.1	Porta lisa p/ pintura de madeira com batente de madeira 90 x 210 cm	un.	14,00	R\$ 456,00	R\$ 6.384,00				30,0%	4,20	1.915,20
10.2	Porta macho e fêmea de madeira com batente de madeira p/ pintura - 90 x 210 cm - recepção área serviços área externa	un.	3,00	R\$ 1.275,00	R\$ 3.825,00				30,0%	0,90	1.147,50
10.3	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa	un.	4,00	R\$ 227,00	R\$ 908,00						
10.4	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna	unid	13,00	R\$ 227,00	R\$ 2.951,00						
10.5	Guarnição de madeira portas	m	173,40	R\$ 4,50	R\$ 780,30						
10.6	Portão de 2 folhas tubular, com tela em aço galvanizado de 2" e fio 10, completo fornecimento e instalação	m2	3,00	R\$ 620,00	R\$ 1.860,00						
10.7	Caixilho de ferro 4 folhas linha comercial, de correr	m2	23,40	R\$ 566,00	R\$ 13.244,40	50,0%	11,70	6.622,20	50,0%	11,70	6.622,20
11	Instalações hidro-sanitárias			R\$	12.083,31	0,0%	R\$	-	48,3%	R\$	5.838,31
	Água fria										
11.1	Tubo pvc soldável marrom c/ conexões DN 25 mm	m	61,17	R\$ 10,05	R\$ 614,76				100,0%	61,17	614,76
11.2	Tubo de pvc rígido sold. marrom DN 32 mm c/ conexões	m	14,65	R\$ 12,20	R\$ 178,73				100,0%	14,65	178,73
11.2	Tubo pvc soldável marrom, c/ conexões DN 60 mm (2")	m	9,35	R\$ 59,39	R\$ 555,30				100,0%	9,35	555,30
11.3	Registro gaveta em latão cromado c/ canopla DN 3/4"	unid	7,00	R\$ 82,00	R\$ 574,00				80,0%	5,60	459,20
11.4	Torneira de mesa p/ lavatório em latão cromado DN 1/2"	unid	5,00	R\$ 168,00	R\$ 840,00						
11.5	Torneira de mesa p/ pia c/ bica movel e arejador latão crom.	unid	1,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00						
11.6	Torneira de boia	unid	1,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00						
11.7	Caixa d'água 1000 litros em polietileno c/ acessórios ent./saida	unid	1,00	R\$ 730,00	R\$ 730,00				100,0%	1,00	730,00
	Esgoto										
11.4	Tubo PVC rígido branco soldável DN = 40 mm c/ conexões	m	10,55	R\$ 14,40	R\$ 151,92				100,0%	10,55	151,92
11.5	Tubo pvc branco d = 50 mm c/ conexões	m	15,00	R\$ 23,66	R\$ 354,90				100,0%	15,00	354,90
11.6	Tubo pvc branco d = 100 mm c/ conexões	m	30,00	R\$ 36,54	R\$ 1.096,20				100,0%	30,00	1.096,20
11.7	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 c/ grelha	un.	7,00	R\$ 65,90	R\$ 461,30				100,0%	7,00	461,30
11.8	Caixas de passagem em alvenaria 600 x 600 x 600 mm	un.	4,00	R\$ 309,00	R\$ 1.236,00				100,0%	4,00	1.236,00
	Acessórios										
11.9	Bacia sifonada c/ caixa de deságua acoplada - 6 litros	un.	5,00	R\$ 520,00	R\$ 2.600,00						
11.11	Lavatório de louça c/ coluna padrão médio	un.	5,00	R\$ 248,00	R\$ 1.240,00						
11.13	Tampo/bancada em granito c/ frontão de 2 cm (pia coz.) polido	m2	0,90	R\$ 518,00	R\$ 466,20						
11.14	Cuba em aço inoxidável de 400 x 340 x 140 mm	un.	1,00	R\$ 268,00	R\$ 268,00						
11.14	Barra de apoio pessoas com mob.redução inox 1/1/2 x 800 mm	un.	2,00	R\$ 188,00	R\$ 376,00						
12	Instalações elétricas			R\$	29.676,00	57,3%	R\$	16.995,00	90,9%	R\$	26.988,00
12.1	Cabo 16 mm - 750 V de isolamento (azul) Neutro	ml	30,00	R\$ 18,45	R\$ 553,50	100,0%	30,00	553,50	100,0%	30,00	553,50
12.2	Cabo 16 mm - 750 V de isolamento (preto) Fase	ml	90,00	R\$ 18,45	R\$ 1.660,50	100,0%	90,00	1.660,50	100,0%	90,00	1.660,50
12.3	Cabo 16 mm - 750 V de isolamento (verde) - Terra	ml	30,00	R\$ 18,45	R\$ 553,50	100,0%	30,00	553,50	100,0%	30,00	553,50
12.4	Caixa de passagem em alvenaria 600 x 600 x 600	un.	1,00	R\$ 308,00	R\$ 308,00				100,0%	1,00	308,00
12.5	Caixa de passagem em PVC com tampa de 4" x 2"	un.	98,00	R\$ 12,00	R\$ 1.176,00				100,0%	98,00	1.176,00
12.6	Caixa de passagem octogonal de 4" X 4"	un.	50,00	R\$ 16,00	R\$ 800,00				100,0%	50,00	800,00
12.7	Dijuntor termomagnético bipolar 10 A	un.	8,00	R\$ 48,00	R\$ 384,00				100,0%	8,00	384,00
12.8	Dijuntor termomagnético monopolar 16 A	un.	12,00	R\$ 22,00	R\$ 264,00	100,0%	12,00	264,00	100,0%	12,00	264,00
12.9	Dijuntor termomagnético tripolar 63 A	un.	1,00	R\$ 168,00	R\$ 168,00	100,0%	1,00	168,00	100,0%	1,00	168,00
12.10	Dijuntor termomagnético tripolar 32A	un.	1,00	R\$ 126,00	R\$ 126,00	100,0%	1,00	126,00	100,0%	1,00	126,00
12.11	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 1 1/4" (piso)	ml	30,00	R\$ 8,00	R\$ 240,00				100,0%	30,00	240,00
12.12	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 1" - Laje	ml	70,00	R\$ 7,50	R\$ 525,00				100,0%	70,00	525,00
12.13	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 1" - Piso	ml	100,00	R\$ 7,50	R\$ 750,00				100,0%	100,00	750,00
12.14	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 3/4" - laje	ml	150,00	R\$ 7,00	R\$ 1.050,00				100,0%	150,00	1.050,00
12.15	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 3/4" - parede	ml	130,00	R\$ 7,00	R\$ 910,00				100,0%	130,00	910,00
12.16	Eletroduto PVC corrugado reforçado 3/4" - piso	ml	100,00	R\$ 7,00	R\$ 700,00				100,0%	100,00	700,00
12.17	Caixa de passagem em PVC c/ tampa 4 x 2 p/ telefone / dados	unid	20,00	R\$ 12,00	R\$ 240,00	100,0%	20,00	240,00	100,0%	20,00	240,00
12.18	Fio flexível 1,50 mm - 750 V (preto, cinza ou vermelho)	ml	150,00	R\$ 2,69	R\$ 403,50	100,0%	150,00	403,50	100,0%	150,00	403,50
12.19	Fio flexível 1,50 mm - 750 V de isolamento (verde)	ml	270,00	R\$ 2,69	R\$ 726,30	100,0%	270,00	726,30	100,0%	270,00	726,30
12.20	Fio flexível 1,50 mm - 750 V (azul)	ml	170,00	R\$ 2,69	R\$ 457,30	100,0%	170,00	457,30	100,0%	170,00	457,30
12.21	Fio flexível 1,50 mm - 750 V (amarelo) - retorno	ml	260,00	R\$ 2,69	R\$ 699,40	100,0%	260,00	699,40	100,0%	260,00	699,40
12.22	Fio flexível 2,50 mm - 750 V (preto)	ml	200,00	R\$ 4,16	R\$ 832,00	100,0%	200,00	832,00	100,0%	200,00	832,00
12.23	Fio flexível 2,50 mm - 750 V (azul)	ml	200,00	R\$ 4,16	R\$ 832,00	100,0%	200,00	832,00	100,0%	200,00	832,00
12.24	Fio flexível 4 mm - 750 V (vermelho)	ml	80,00	R\$ 5,90	R\$ 472,00	100,0%	80,00	472,00	100,0%	80,00	472,00
12.25	Fio flexível 4 mm - 750 V (preto)	ml	110,00	R\$ 5,90	R\$ 649,00	100,0%	110,00	649,00	100,0%	110,00	649,00
12.26	Fio flexível 4 mm - 750V (azul)	ml	30,00	R\$ 5,90	R\$ 177,00	100,0%	30,00	177,00	100,0%	30,00	177,00
12.27	Interruptor 1 tecla + tomada 4 x 2 - 10A	un.	5,00	R\$ 25,00	R\$ 125,00	100,0%	5,00	125,00	100,0%	5,00	125,00
12.28	Interruptor 1 tecla paralelo	un.	4,00	R\$ 21,00	R\$ 84,00	100,0%	4,00	84,00	100,0%	4,00	84,00
12.29	Interruptor 1 tecla simples = 4 x 2"	un.	11,00	R\$ 21,00	R\$ 231,00	100,0%	11,00	231,00	100,0%	11,00	231,00
12.30	Interruptor 2 teclas paralelo	un.	3,00	R\$ 25,00	R\$ 75,00	100,0%	3,00	75,00	100,0%	3,00	75,00
12.31	Luminária LED quadrada de sobrepor, 18 W - 6000K (0,22 x 0,22)	un.	8,00	R\$ 240,00	R\$ 1.920,00	100,0%	8,00	1.920,00	100,0%	8,00	1.920,00
12.32	Luminária LED quadrada de sobrepor, 25 W - 6000K (0,30 x 0,30)	un.	13,00	R\$ 240,00	R\$ 3.120,00	100,0%	13,00	3.120,00	100,0%	13,00	3.120,00
12.33	Lampada LED tubular 1,20 x 0,10 - 36 W 6000K	unid	28,00	R\$ 96,00	R\$ 2.688,00						
12.34	Padrão B1 c/ cx. conjugada montado fusível 60 A	unid	1,00	R\$ 1.370,00	R\$ 1.370,00				100,0%	1,00	1.370,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	MEDIÇÃO 08			ACUMULADO		
						%	Qtd	Valor	%	Qtd	Valor
12,35	Quadro de dist. Energia , c/ barramento 24 dij. - embutido chapa	unid	2,00	R\$ 680,00	R\$ 1.360,00				100,0%	2,00	1.360,00
12.36	Tomada 2P + T 220V 20A - completa	unid	8,00	R\$ 24,00	R\$ 192,00	100,0%	8,00	192,00	100,0%	8,00	192,00
12,37	Tomada 2P + T dupla 20 A - completa	unid	18,00	R\$ 24,00	R\$ 432,00	100,0%	18,00	432,00	100,0%	18,00	432,00
12.38	Luminaria blindada tipo arandela, p/ lampada LED de 90º - 25 W	unid	10,00	R\$ 185,00	R\$ 1.850,00	100,0%	10,00	1.850,00	100,0%	10,00	1.850,00
12,39	Quadro telebras (telefonía) de embutir 400 x 400 x 120 mm	unid	2,00	R\$ 210,00	R\$ 420,00				100,0%	2,00	420,00
12.40	Luminaria de emergência c/ 30 LED de 2 W	unid	4,00	R\$ 38,00	R\$ 152,00	100,0%	4,00	152,00	100,0%	4,00	152,00
13	Vidros			R\$ 3.135,60		0,0%	R\$ -				
13.1	Vidro liso transparente 4 mm	m2	19,80	R\$ 134,00	R\$ 2.653,20						
13,2	Vidro cancelado incolor 4 mm	m2	3,60	R\$ 134,00	R\$ 482,40						
14	Outros			R\$ 24.476,98		6,3%	R\$ 1.538,36		87,8%	R\$ 21.502,39	
14.1	Limpeza da obra, inclusive remoção de entulho	m2	191,10	R\$ 11,50	R\$ 2.197,65	70,0%	133,77	1.538,36	70,0%	133,77	1.538,36
14.2	Muros (Frente, Lateral Esquerda e Fundos)										
14.2.1	18 estacas escavada de 3,00 m de profundidade, diametro 25 cm	ml	54,00	R\$ 49,90	R\$ 2.694,60				100,0%	54,00	2.694,60
14.2.2	4 ferros CA 50 10 mm p/ estaca - comp. 2,00 (0,50 acima bald.)	Kg	88,00	R\$ 13,65	R\$ 1.201,20				100,0%	88,00	1.201,20
14.2.3	Concreto baldrame (0,20 x 0,30) fundações 25 mpa	m3	2,52	R\$ 403,80	R\$ 1.017,58				100,0%	2,52	1.017,58
14.2.4	Ferro CA 50 10 mm viga baldrame (2 ferros inferior)	KG	52,00	R\$ 13,65	R\$ 709,80				100,0%	52,00	709,80
14.2.5	Ferro CA 50 - 6,30 mm viga baldrame (2 ferros superior)	Kg	24,00	R\$ 13,65	R\$ 327,60				100,0%	24,00	327,60
14.2.6	Ferro CA 60 - 3,40 mm cada 15 cm p/ estribo - viga baldrame	KG	4,50	R\$ 14,70	R\$ 66,15				100,0%	4,50	66,15
14.2.7	Ferro CA 50 10 mm - 18 pilares c/ 4 ferros cada, comp. 2,00 m	Kg	104,00	R\$ 13,65	R\$ 1.419,60				100,0%	104,00	1.419,60
14.2.8	Ferro CA 60 - 3,40 mm cada 15 p/estribo pilares	Kg	42,00	R\$ 14,70	R\$ 617,40				100,0%	42,00	617,40
14.2.9	Verga ceramica altura 1,00 m (2 ferro CA50 = 6,3 mm)	ml	41,50	R\$ 32,00	R\$ 1.328,00				100,0%	41,50	1.328,00
14.2.10	Verga ceramica respaldo muro (2 ferro CA50 = 6,3 mm)	ml	41,50	R\$ 32,00	R\$ 1.328,00				100,0%	41,50	1.328,00
14.2.11	Alvenaria embazamento (região aterro) 14 x 11,50 x 24	m2	21,00	R\$ 64,80	R\$ 1.360,80				100,0%	21,00	1.360,80
14.2.12	Alvenaria muro - 14 x 11,50 x 24	m2	83,00	R\$ 64,80	R\$ 5.378,40				100,0%	83,00	5.378,40
14.2.13	Chapisco alvenaria muro areia /cimento 1:3	m2	83,00	R\$ 5,20	R\$ 431,60				100,0%	83,00	431,60
14.2.12	Revestimento muro massa única	m2	83,00	R\$ 25,10	R\$ 2.083,30				100,0%	83,00	2.083,30
14.2.14	Pintura muro - selador acrilico duas demãos	m2	83,00	R\$ 2,30	R\$ 190,90						
14.2.15	Pintura muro - latex acrilico 2 demãos	m2	83,00	R\$ 14,60	R\$ 1.211,80						
	Pintuta muro Lateral direita (existente) - selador acrílico 2 demãos	m2	54,00	R\$ 2,30	R\$ 124,20						
	Pintura muro Lateral direita (existente) - latex acrílico 2 demãos	m2	54,00	R\$ 14,60	R\$ 788,40						
RESUMO DA MEDIÇÃO:						MEDIÇÃO ATUAL:		R\$ 28.350,75		SALDO A EXECUTAR:	
						Percentual:		9,05%			
						ACUMULADO MEDIDO:		R\$ 252.819,25		%	R\$
						Percentual:		80,70%		19,30	60.465,32

Engº NEWTON PIACENTINI
CPF: 078.707.928-61 RG: 7.629.011-6
CREA: 0601315173

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME E A S S CONSTRUTORA LTDA ME				02-DDD/TELEFONE (0019)34252812
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.276,93	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.002.419/0001-07	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.062,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.062,15
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858400000108 621501802216 207671200810 100241900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME E A S S CONSTRUTORA LTDA ME				02-DDD/TELEFONE (0019)34252812
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.276,93	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.002.419/0001-07	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.062,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.062,15
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858400000108 621501802216 207671200810 100241900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



1. QUADRA
LOC. Nº 9/2023
IS. N 15
G

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 21.44.43
6516106516 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: E A S S CONSTRUTORA
AGENCIA: 6516-1 CONTA: 80.180-1

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85840000010-8 62150180221-6
20767120081-0 10024190001-4

Data do pagamento 07/12/2022
CNPJ/CEI/CPF 11002419/0001-07
COMPETENCIA 11/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 155
VENCIMENTO 07/12/2022
VALOR DEPOSITO 1.062,15
Valor Total 1.062,15

DOCUMENTO: 120715

AUTENTICACAO SISBB: 5.9BA.506.A5F.675.E06

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA**

R. Antônio Corrêa Barbosa, 2233 - Chácara Nazaré - PIRACICABA/SP

BRASIL - CEP 13400-810 - CNPJ 46.341.038/0001-29

Telefone: (19) 3403-1000 - Website: www.piracicaba.sp.gov.br

P.M. QUADRA
Proc. Nº 9/2023
Fls. 16**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA**

NÚMERO: 37364/2022

CHAVE: a53e627

**INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: E.A.S.S. CONSTRUTORA ME

CPF/CNPJ: 11.002.419/0001-07

CEP: 13401-396

LOGRADOURO: RUA ARTHUR MADEIRA PROF, 233

BAIRRO: VILA CRISTINA

COMPLEMENTO:

INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA / SITUAÇÃO:

616261 / ATIVO

CERTIFICA, obedecendo a despacho dado no requerimento protocolado sob nº **38105/2022**, que em decorrência da análise e verificações efetuadas para o(a) contribuinte acima especificado, consta(m) débito(s) com referência a Tributos Mobiliários e Imobiliários, porém encontram-se parcelado(s) e em dia com os pagamentos até a presente data, conforme demonstrativo abaixo, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar dívidas que venham a ser apuradas e que recaiam sobre o(a) mesmo(a).

REF	NATUREZA ORIGEM	I.C. REDUZIDO/CPD	COMP.	VENC. ORIGINAL	PRINCIPAL	PAGO	SALDO	ENCARGOS ATUALIZADO	SITUAÇÃO	
6010299	MOBIL	24 - TAXAS DECORRENTES EFETIVO EXERCÍCIO PODE	616261	2010	30/07/2010	145,83	0,00	145,83	613,44	759,27 PARCELADO
1903003437	MOBIL	21 - ISSQN	616261	2019	29/11/2019	49,90	22,20	27,70	22,20	49,90 PARCELADO
1902645290	MOBIL	21 - ISSQN	616261	2018	30/11/2018	47,70	21,20	26,50	26,67	53,17 PARCELADO
1902672583	MOBIL	21 - ISSQN	616261	2018	28/12/2018	47,70	21,20	26,50	26,12	52,62 PARCELADO
1902701923	MOBIL	21 - ISSQN	616261	2018	31/01/2019	47,70	21,20	26,50	25,92	52,42 PARCELADO
1902727011	MOBIL	21 - ISSQN	616261	2019	28/02/2019	49,90	22,20	27,70	26,67	54,37 PARCELADO
1902758356	MOBIL	21 - ISSQN	616261	2019	29/03/2019	49,90	22,20	27,70	26,12	53,82 PARCELADO
1902787761	MOBIL	21 - ISSQN	616261	2019	30/04/2019	49,90	22,20	27,70	25,48	53,18 PARCELADO
1902816305	MOBIL	21 - ISSQN	616261	2019	31/05/2019	49,90	22,20	27,70	24,73	52,43 PARCELADO
1902844199	MOBIL	21 - ISSQN	616261	2019	28/06/2019	49,90	22,20	27,70	24,08	51,78 PARCELADO
1902873547	MOBIL	21 - ISSQN	616261	2019	31/07/2019	49,90	22,20	27,70	23,66	51,36 PARCELADO
1902906315	MOBIL	21 - ISSQN	616261	2019	30/08/2019	49,90	22,20	27,70	23,31	51,01 PARCELADO
1902942762	MOBIL	21 - ISSQN	616261	2019	30/09/2019	49,90	22,20	27,70	22,92	50,62 PARCELADO
1902976984	MOBIL	21 - ISSQN	616261	2019	31/10/2019	49,90	22,20	27,70	22,51	50,21 PARCELADO
1903033361	MOBIL	21 - ISSQN	616261	2019	30/12/2019	49,90	22,20	27,70	21,83	49,53 PARCELADO
1902585587	MOBIL	21 - ISSQN	616261	2018	28/09/2018	47,70	21,20	26,50	27,51	54,01 PARCELADO
1903064500	MOBIL	21 - ISSQN	616261	2019	31/01/2020	49,90	22,20	27,70	21,23	48,93 PARCELADO
1903094559	MOBIL	21 - ISSQN	616261	2020	28/02/2020	51,95	23,00	28,95	21,22	50,17 PARCELADO
1903125588	MOBIL	21 - ISSQN	616261	2020	31/03/2020	52,25	23,20	29,05	20,85	49,90 PARCELADO
1903155111	MOBIL	21 - ISSQN	616261	2020	30/04/2020	52,25	23,20	29,05	20,41	49,46 PARCELADO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA**

R. Antônio Corrêa Barbosa, 2233 - Chácara Nazaré - PIRACICABA/SP

BRASIL - CEP 13400-810 - CNPJ 46.341.038/0001-29

Telefone: (19) 3403-1000 - Website: www.piracicaba.sp.gov.br

F.M. QUADRA
Proc. Nº 09/2023
Fis. Nº 12
G**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA**

REF	NATUREZA ORIGEM	I.C. REDUZIDO/CPD	COMP.	VENC. ORIGINAL	PRINCIPAL	PAGO	SALDO	ENCARGOS ATUALIZADO	SITUAÇÃO
1903340942	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2016	31/05/2016	44,00	19,60	24,40	39,10	63,50 PARCELADO
1903340944	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2016	30/06/2016	44,00	19,60	24,40	38,36	62,76 PARCELADO
1903340945	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2016	31/07/2016	44,00	19,60	24,40	37,42	61,82 PARCELADO
1903340947	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2016	31/08/2016	44,00	19,60	24,40	36,80	61,20 PARCELADO
1903340948	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2016	30/09/2016	44,00	19,60	24,40	36,08	60,48 PARCELADO
1903340950	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2016	31/10/2016	44,00	19,60	24,40	35,57	59,97 PARCELADO
1903340952	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2016	30/11/2016	44,00	19,60	24,40	35,19	59,59 PARCELADO
1903340953	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2016	31/12/2016	44,00	19,60	24,40	34,76	59,16 PARCELADO
1902616258	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2018	31/10/2018	47,70	21,20	26,50	27,17	53,67 PARCELADO
1902553363	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2018	31/08/2018	47,70	21,20	26,50	27,98	54,48 PARCELADO
6660933	MOBIL 24 - TAXAS DECORRENTES EFETIVO EXERCÍCIO PODF	616261	2011	29/07/2011	154,70	0,00	154,70	568,96	723,66 PARCELADO
1902123524	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2017	28/04/2017	46,85	20,80	26,05	35,19	61,24 PARCELADO
7731303	MOBIL 24 - TAXAS DECORRENTES EFETIVO EXERCÍCIO PODF	616261	2012	29/06/2012	164,25	0,00	164,25	526,80	691,05 PARCELADO
8257257	MOBIL 24 - TAXAS DECORRENTES EFETIVO EXERCÍCIO PODE	616261	2013	28/06/2013	174,02	0,00	174,02	481,43	655,45 PARCELADO
8664004	MOBIL 24 - TAXAS DECORRENTES EFETIVO EXERCÍCIO PODE	616261	2014	30/06/2014	183,73	0,00	183,73	436,12	619,85 PARCELADO
9145074	MOBIL 24 - TAXAS DECORRENTES EFETIVO EXERCÍCIO PODE	616261	2015	31/07/2015	195,36	0,00	195,36	385,95	581,31 PARCELADO
9521207	MOBIL 24 - TAXAS DECORRENTES EFETIVO EXERCÍCIO PODE	616261	2016	29/07/2016	216,79	0,00	216,79	328,93	545,72 PARCELADO
9956732	MOBIL 24 - TAXAS DECORRENTES EFETIVO EXERCÍCIO PODE	616261	2017	30/06/2017	232,81	0,00	232,81	280,28	513,09 PARCELADO
10374912	MOBIL 24 - TAXAS DECORRENTES EFETIVO EXERCÍCIO PODE	616261	2018	29/06/2018	237,35	0,00	237,35	240,15	477,50 PARCELADO
10885051	MOBIL 24 - TAXAS DECORRENTES EFETIVO EXERCÍCIO PODE	616261	2019	28/06/2019	245,80	0,00	245,80	196,12	441,92 PARCELADO
11382450	MOBIL 24 - TAXAS DECORRENTES EFETIVO EXERCÍCIO PODE	616261	2020	31/07/2020	254,08	113,00	141,08	82,89	223,97 PARCELADO
11397943	MOBIL 217 - AUTO DE INFRAÇÃO AUTO INFR. TRIBUTÁRIO	616261	2020	10/06/2020	639,67	0,00	639,67	398,22	1.037,89 PARCELADO
1902073091	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2017	24/02/2017	46,85	20,80	26,05	36,29	62,34 PARCELADO
1902101850	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2017	31/03/2017	46,85	20,80	26,05	35,68	61,73 PARCELADO
1902152156	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2017	31/05/2017	46,85	20,80	26,05	34,65	60,70 PARCELADO
1902524541	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2018	31/07/2018	47,70	21,20	26,50	29,10	55,60 PARCELADO
1902173781	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2017	30/06/2017	46,85	20,80	26,05	34,25	60,30 PARCELADO
1902201977	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2017	31/07/2017	46,85	20,80	26,05	33,69	59,74 PARCELADO
1902230112	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2017	31/08/2017	46,85	20,80	26,05	33,53	59,58 PARCELADO
1902255954	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2017	29/09/2017	46,85	20,80	26,05	33,08	59,13 PARCELADO
1902281935	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2017	31/10/2017	46,85	20,80	26,05	32,76	58,81 PARCELADO
1902307820	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2017	30/11/2017	46,85	20,80	26,05	32,42	58,47 PARCELADO
1902332980	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2017	29/12/2017	46,85	20,80	26,05	31,87	57,92 PARCELADO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA**

R. Antônio Corrêa Barbosa, 2233 - Chácara Nazaré - PIRACICABA/SP
BRASIL - CEP 13400-810 - CNPJ 46.341.038/0001-29
Telefone: (19) 3403-1000 - Website: www.piracicaba.sp.gov.br

F.M. QUADRA
Proc. Nº 9/2023
Fis. Nº 18
G

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

REF	NATUREZA ORIGEM	I.C. REDUZIDO/CPD	COMP.	VENC. ORIGINAL	PRINCIPAL	PAGO	SALDO	ENCARGOS ATUALIZADO	SITUAÇÃO
1902361354	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2017	31/01/2018	46,85	20,80	26,05	31,42	57,47 PARCELADO
1902385821	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2018	28/02/2018	47,70	21,20	26,50	31,46	57,96 PARCELADO
1902411383	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2018	29/03/2018	47,70	21,20	26,50	30,98	57,48 PARCELADO
1902437750	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2018	30/04/2018	47,70	21,20	26,50	30,53	57,03 PARCELADO
1902469410	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2018	30/05/2018	47,70	21,20	26,50	30,15	56,65 PARCELADO
1902494314	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2018	29/06/2018	47,70	21,20	26,50	29,68	56,18 PARCELADO
1903340954	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2016	31/12/2017	44,00	19,60	24,40	29,85	54,25 PARCELADO
					5.130,24	1.129,20	4.001,04	5.957,74	9.958,78

FINALIDADE:

LICITAÇÃO

VALIDADE:Esta certidão é válida até **06/02/2023**.

PIRACICABA - SP, 08 DE NOVEMBRO DE 2022



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PROCESSO Nº 9/2023
Fis. Nº 19
G

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E.A.S.S. CONSTRUTORA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.002.419/0001-07

Certidão nº: 23716711/2022

Expedição: 26/07/2022, às 16:09:50

Validade: 22/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E.A.S.S. CONSTRUTORA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.002.419/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

FM. QUADRA
Proc. Nº 9/2023
Fls. Nº 20
G

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 11.002.419

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 41232815

Data e hora da emissão 22/11/2022 11:45:37

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



**Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo**

F.M. QUADRA
Proc. Nº 9/2023
Fis. Nº 21
G

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 11.002.419/0001-07

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22070444688-82

Data e hora da emissão 25/07/2022 08:48:35

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

F.M. QUADRA
Proc. Nº 9/2023
Fis. Nº 22
G

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 11.002.419/0001-07
Razão Social: E A S S CONSTRUTORA LTDA
Endereço: R PROFESSOR ARTHUR MADEIRA 233 / VILA CRISTINA / PIRACICABA / SP
/ 13401-396

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/11/2022 a 27/12/2022

Certificação Número: 2022112801292319361625

Informação obtida em 13/12/2022 21:09:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



FM. QUADRA
Proc. Nº 9/2023
Fis. Nº 23
G

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 02/12/2022 10:37:40.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo P0hOT0SkMbd00002.SFP é:

034ce233-8f97-44bd-a654-c630f9e49439

Transmissor: ESCRITORIO SANTA TERESINHA DE PIRACICABA EIRELI:12020953000109

Inscrição do Transmissor: 12020953000109

Responsável: ESCRITORIO SANTA TERESINHA

Inscrição do Responsável: 12377080871

Competência: 112022

NRA: P0hOT0SkMbd00002

Base de Processamento: Piracicaba / SP

Código de Recolhimento: 155

Contato: IVAN ANGELOCCI

Telefone: 001934252812



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

FM QUADRA
Proc. Nº 9/2023
Fis. Nº 24
6

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: E.A.S.S. CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 11.002.419/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:31:18 do dia 29/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/02/2023.

Código de controle da certidão: **0961.42DF.170E.AEF1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

PM. QUADRA
Proc. Nº 9/2023
Fls. Nº 25
G

Usuário: 14073849883
Sistema CECAM
Data: 26/01/2023 13:33:15
(Página 1/1)

DATA 11/01/2023	ORDEM DE PAGAMENTO	Nº 100118/1 RP Nº 9446/0 Ano: 2021	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 64/2021	FICHA Nº 6087
INTERESSADO 5379 - ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONST	011.002.419/0001-07	C.N.P.J/C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO R ARTUR MADEIRA 233 - VILA CRISTINA - PIRACICABA - SP	CEP. 13401-396	TELEFONE 3436-1700			
EMAIL ssconstrutora2020@gmail.com	LOCAL DE ENTREGA CRAS - Pça Chico Vieira	PRAZO ENTREGA 240 Dias			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº TOMADA DE PREÇOS - 1/2021	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO Por apresentação de	VENCIMENTO 12/01/2023	VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.08-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO S	UNIDADE EXECUTORA 02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE A	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0012
PROJETO ATIVIDADE 1045 - CONSTRUÇÃO CRAS (CENTRO REFERENCIA	CATEGORIA ECONÔMICA 4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	REGIME	ADIANTAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO 28/2021			
		CONVÊNIO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
91.554,75	0,00	28.350,75	63.204,00
COTA 1 28.350,75	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.	28.350,75	8	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	28.350,75
TOTAL		28.350,75	TOTAL		28.350,75

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	PAGAMENTO PARCIAL CONFORME NOTA FISCAL	28.350,7500	28.350,75
TOTAL						28.350,75

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

11 / 01 / 2023

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

11 / 01 / 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
A IMPORTÂNCIA DE vinte e oito mil, trezentos e cinquenta reais e setenta cinco centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

QUADRA, DE 12 JAN 2023

DEPOSITO EM CONTA

DESPESA PAGA
BANCO BB - ANPC CRAS

CONTA 429-4

CHEQUE Nº 11201

BC Nº 12 JAN 2023

TESOUREIRO
ADNILSON FARIA

Nome

PMOPG 120123 289 100118 28350,75

PMOPG 120123

289

15

151,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA
Proc. Nº 91/2023
Fls. Nº 26
9

Usuário: 14073849883
Sistema CECAM
Data: 26/01/2023 11:10:56
(Página 1/1)

DATA 01/01/2023	NOTA DE EMPENHO GLOBAL Nº100118 RP Nº 9446/0 Ano: 2021		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 64/2021		FICHA Nº 6087
INTERESSADO 5379 - ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONST	C.N.P.J/C.P.F. 011.002.419/0001-07		BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO R ARTUR MADEIRA 233 - VILA CRISTINA - PIRACICABA - SP	CEP. 13401-396		TELEFONE 3436-1700			
EMAIL ssconstrutora2020@gmail.com	LOCAL DE ENTREGA CRAS - Pça Chico Vieira		PRAZO ENTREGA 240 Dias		VALIDADE PROPOSTA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº TOMADA DE PREÇOS - 1/2021	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO Por apresentação de			
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.08-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO S	UNIDADE EXECUTORA 02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE A	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0012	
PROJETO ATIVIDADE 1045 - CONSTRUÇÃO CRAS (CENTRO REFERENCIA	CATEGORIA ECONÔMICA 4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		ADIANTAMENTO NÃO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			REGIME		CONTRATO 28/2021	
ATIVO NÃO FINANCEIRO					CONVENIO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
0,00			0,00			91.554,75			-91.554,75		
COTA 1 91.554,75	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
4	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.	91.554,75		8	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	91.554,75	
TOTAL		91.554,75		TOTAL		91.554,75	

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	0,000		CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. TP 01/2021.	91.554,7500	91.554,75
TOTAL						91.554,75

01 / 01 / 2023

01 / 01 / 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

Materiais

Compras

Pedido de Compra 73/2023 - 1

Proc. N° 9/2023
Fls. N° 2712-01
Parcial

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Data: 19/01/2023 16:17

Sistema CECAM

Nº Pedido de Compra: 73/2023**Nº Ordem de Pedido 1****Categoria Econômica:** 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES**Modalidade:** 1/2021 - TP-O TOMADA DE PREÇOS / OBRAS**Processo Nº:** 64/2021**Vínculo:** ORDINÁRIO**Global/Estimativo****Fornecedor 4895 ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRUCAO**
Nome Fantasia SS CONSTRUCAO CIVIL**Endereço** R ARTUR MADEIRA 233**Bairro** VILA CRISTINA**Cidade** PIRACICABA**CEP** 13401-396**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 11.002.419/0001-07**Inscr. Estadual****e-mail** ssconstrutora2020@gmail.com**Estado** SP**Nº Telefone** (019) 3436-1700**Nº Fax** ()**Inscr. Municipal****Local de Entrega CRAS****Ficha Nº** 6075**Dest. Recurso** 013100000 SAÚDE-GERAL

Endereço Pça Chico Vieira
Unidade Orçamentaria 20802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Validade
Prazo Entrega 240 Dias **Prazo de Pagto** Por apresentação de medição
Garantia ...
Objeto CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Aplicação CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Contrato 39 / 2022

001	0,09 Serv	27.0618/CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	316.023,2500	28.350,75
------------	------------------	---	---------------------	------------------

Pedido 73/2023	Total	28.350,75
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	28.350,75

(VINTE E OITO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)**QUADRA, 02 de Janeiro de 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

Materiais

Compras

Pedido de Compra 73/2023 - 0

P.M. QUADRA
Proc. Nº 9/2023
Fis. Nº 25
6

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Data: 19/01/2023 16:13

Sistema CECAM

Nº Pedido de Compra: 73/2023 - referente ao pedido: 1665/2022**Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES**Modalidade:** 1/2021 - TP-O TOMADA DE PREÇOS / OBRAS**Processo Nº:** 64/2021**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 4895 ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRUCAO**
Nome Fantasia SS CONSTRUCAO CIVIL**Endereço** R ARTUR MADEIRA 233**Bairro** VILA CRISTINA**Cidade** PIRACICABA**CEP** 13401-396**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 11.002.419/0001-07**Inscr. Estadual****e-mail** ssconstrutora2020@gmail.com**Estado** SP**Nº Telefone** (019) 3436-1700**Nº Fax** ()**Inscr. Municipal****Local de Entrega CRAS****Ficha Nº** 6075**Dest. Recurso** 013100000 SAÚDE-GERAL**Endereço** Pça Chico Vieira**Unidade Orçamentaria** 20802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**Validade****Prazo Entrega** 240 Dias**Prazo de Pagto** Por apresentação de medição**Garantia** ...**Objeto** CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**Aplicação** CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**Nº Contrato** 39 / 2022**Usuário** 33670928863**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**C.N.P.J.** 01.612.145/0001-06**Inscrição Nº** Isenta**Endereço** Rua Jose Carlos da Silveira nº 36-Jardim Sto Antonio-SP CEP 18255-000**Nº Telefone:** (15) (3253-1225) **Nº Fax:** (15) (3253-1225)**e-mail:** compras@quadra.sp.gov.br**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	0,29	Serv	27.0618/CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	316.023,2500	91.554,75

Pedido 73/2023**Total****91.554,75****Cancelados (-)****0,00****Descontos (-)****0,00****Impostos (+)****0,00****Valor****91.554,75****(NOVENTA E UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)****QUADRA, 02 de Janeiro de 2023**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
75
Série: **E**
Data Emissão: **05/01/2023**
Certificação: **3DB6F-E3D50**

QUADRA
29
G



DADOS DO PRESTADOR
Nome/Razão Social: **E.A.S.S. CONSTRUTORA ME**
Nome Fantasia: **SS CONSTRUÇÃO CIVIL**
CNPJ/CPF: **11.002.419/0001-07**
Endereço: **RUA ARTHUR MADEIRA PROF**
Bairro: **VILA CRISTINA**
Município: **PIRACICABA**
E-mail: **angeloccl@bol.com.br**

Insc. Municipal: **616261**

Insc. Estadual: **535836721116**
Nº: **241**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **13401-396**
Telefone: **1934252812**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**
CNPJ/CPF: **01.612.145/0001-06**
Endereço: **RUA JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA**
Bairro: **JARDIM SANTO ANTONIO**
Município: **QUADRA**
E-mail: **administração@quadra.sp.gov.br**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:
Nº: **36**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **18255-000**
Telefone: **1532539000**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 28/2021 (TOMADA DE PREÇOS 01/2021 PROCESSO Nº 64/2021) OBRA DE CONSTRUÇÃO DO

CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL)

MATRÍCULA CEI 90.0094721774 - TOMADA DE PREÇOS 01/2021

TOTAL NF R\$ 28.350,75

TOTAL MATERIAL R\$ 22.782,75

TOTAL MDO R\$ 5.568,00

NÃO SUJEITO A RETENÇÃO INSS CONFORME ARTIGO 149 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 971/2009 PARA

EMPRESAS TRIBUTADAS NO SIMPLES PARA NF DE SERVIÇOS COM MATRICULA CEI QUANDO A CONTRATANTE

É ENTIDADE PÚBLICA

RETENÇÃO 2,72 ISS SOBRE SERVIÇOS R\$ 151,45(-)

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA CORRENTE: 80180-1

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL)	Sim	1,00	28.350,7500	28.350,75

Código da Obra (CEI): 900094721774 - Número de Processo:

Valor Tributável: R\$ 28.350,75	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 28.350,75
Valor Total das Deduções: R\$ 22.782,75	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.568,00	Alíquota: 2,7200%	Valor do ISS: R\$ 151,45
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 28.199,30

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de pro

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **01/2023** Local do Recolhimento: **QUADRA/SP** Dt: **05/01/2023 11:34:41**
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competência:
CNAE: **4120400** Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 05/01/2023 às 11:34:48

Recebi(emos) de: **E.A.S.S. CONSTRUTORA ME**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 75
Certificação
3DB6F-E3D50

1065

PM. QUADRA
Proc. Nº 9/2023
Fis. Nº 30
6

ATESTADO

Atesto que o Serviço/Material
Constante nesta Nota Fiscal,
foi Realizado.

Quadra 05/06/23

Nome: Osmar Rodrigues

RG: 42.607.891-5

[Handwritten Signature]



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

SAQUE DA CONTA		CÓD. MOVIMENTO
1291 - Banco do Brasil - ANPC -Contr. CRAS		291
DESTINAÇÃO DE RECURSO		
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
DEPÓSITO NA CONTA		
1287 - Banco Bradesco - Conta ISS - 94.134-4		
DESTINAÇÃO DE RECURSO		
01.110.0000 - GERAL		
DOCUMENTO		
ISS RETIDO DO EMP 100118 - NF 75 - 12-01-2023		
DATA	Nº DO CHEQUE	VALOR
12/01/2023	11201	151,45

QUADRA, 12 de Janeiro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

SAQUE DA CONTA		CÓD. MOVIMENTO
1291 - Banco do Brasil - ANPC -Contr. CRAS		291
DESTINAÇÃO DE RECURSO		
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
DEPÓSITO NA CONTA		
1287 - Banco Bradesco - Conta ISS - 94.134-4		
DESTINAÇÃO DE RECURSO		
01.110.0000 - GERAL		
DOCUMENTO		
ISS RETIDO DO EMP 100118 - NF 75 - 12-01-2023		
DATA	Nº DO CHEQUE	VALOR
12/01/2023	11201	151,45

QUADRA, 12 de Janeiro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR



FM. QUADRA
Proc. Nº 91/2023
Fls. Nº 32
G

G333121437230895019
12/01/2023 14:42:45

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8251-1
Conta corrente 429-4 ANPC CONSTRUCAO DO CRAS

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 284 TATUI CENTRO
Conta corrente (com DV) 941344
CNPJ 01.612.145/0001-06
Nome favorecido MUNICIPIO DE QUADRA
Finalidade PAGAMENTO IMPOSTOS TRIBUTOS E TAXAS
Número documento 11.201
Valor 151,45
Destinação 0
Data transferência 12/01/2023
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 56037FB1E23BE6AF

Assinada por JD795921 ADNILSON FARIA
JE698334 LHEONIDES O ANDRADE

12/01/2023 14:40:30

12/01/2023 14:42:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE698334 LHEONIDES O ANDRADE.

ISS RETIDO NA FONTE. NF 75
E.A.S.S. CONSTRUTORA ME.



PM. QUADRA
Proc. Nº 97/2023
Fis. Nº 33
G

G333121437230895016
12/01/2023 14:41:42

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ANPC CONSTRUCAO DO CRAS
Agência 8251-1
Conta corrente 429-4

Creditado

Nome E A S S CONSTRUTORA
Agência 6516-1
Conta corrente 80180-1
Valor 28.199,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD795921 ADNILSON FARIA
JE698334 LHEONIDES O ANDRADE

12/01/2023 14:38:49
12/01/2023 14:41:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE698334 LHEONIDES O ANDRADE.