

# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

ANO:



PROCESSO N.º

ASSUNTO:

HISTÓRICO:

**Prefeitura Municipal de Quadra**

**Protocolo N.º:** 1573 / 2022

**Data:** 20/10/2022 14:58:25

**Interessado:** ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA  
CONSTRUÇÃO  
RUA ARTUR MADEIRA, Nº233

**Assunto**

7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

**Observação**

REF À OBRA DO CRÁS

20/10/2022 14:17

Locamail :: Documento de Elisângela

Assunto: **Documento de Elisângela**

De: ELISÂNGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÃO  
<ssconstrutora2020@gmail.com>

Para: Prefeitura de Quadra\_Alessandra Mascarenhas Mendes <administracao@quadra.sp.gov.br>

Data: 20/10/2022 11:49

P.M. QUADRA

Proc. Nº 1573/2022

Fis. Nº 02



- 
- 7ª Medição Quadra.pdf (~445 KB)

Bom dia Alessandra segue a 7ª Medição da obra do CRAS.

Att: Elisângela



| PLANILHA DE MEDIÇÕES                                                                   |                                                                                                             |     |          |                | ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÃO |            |                                 |           |           |                   |           |          |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|----------|--|--|
| Obra: Construção de um CRAS – Centro de Referência da Assistência Social               |                                                                                                             |     |          |                | Modalidade: TP 01-2021                           |            | DATA DESTA MEDIÇÃO: 19/out/2022 |           |           | Data OS:          |           |          |  |  |
| Local: Rua Dr. Júlio Prestes, 590 - Quadra/SP                                          |                                                                                                             |     |          |                | Valor (R\$): 313.284,57                          |            | VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 27.292,74 |           |           | (Dias de) Prazo:  |           | Aditivo: |  |  |
| Órgão: Prefeitura Municipal de Quadra                                                  |                                                                                                             |     |          |                | Data Base:                                       |            |                                 |           |           | Previsão Término: |           |          |  |  |
| ITEM                                                                                   | DESCRIÇÃO                                                                                                   | UN. | QTD.     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL DO ITEM                                    | MEDIÇÃO 07 |                                 |           | ACUMULADO |                   |           |          |  |  |
|                                                                                        |                                                                                                             |     |          |                |                                                  | %          | Qtd                             | Valor     | %         | Qtd               | Valor     |          |  |  |
| 1                                                                                      | Preliminares                                                                                                |     |          | R\$            | 9.054,81                                         | 0,0%       | R\$                             | -         | 100,0%    | R\$               | 9.054,81  |          |  |  |
| 1.1                                                                                    | Barracão de obra / vest. WC em madeira ( 2,00 x 4,00)                                                       | m2  | 8,00     | R\$ 300,00     | R\$ 2.400,00                                     |            |                                 |           | 100,0%    | 8,00              | 2.400,00  |          |  |  |
| 1.2                                                                                    | Locação da obra                                                                                             | m2  | 191,10   | R\$ 7,50       | R\$ 1.433,25                                     |            |                                 |           | 100,0%    | 191,10            | 1.433,25  |          |  |  |
| 1.3                                                                                    | Limpeza mecanizada do terreno                                                                               | m2  | 315,33   | R\$ 3,20       | R\$ 1.009,06                                     |            |                                 |           | 100,0%    | 315,33            | 1.009,06  |          |  |  |
| 1.4                                                                                    | Placa da obra de lona c/ impressão digital requadro metalon                                                 | m2  | 2,40     | R\$ 350,00     | R\$ 840,00                                       |            |                                 |           | 100,0%    | 2,40              | 840,00    |          |  |  |
| 1.5                                                                                    | Aterro nível da obra                                                                                        | m3  | 95,00    | R\$ 35,50      | R\$ 3.372,50                                     |            |                                 |           | 100,0%    | 95,00             | 3.372,50  |          |  |  |
| 2                                                                                      | Fundações                                                                                                   |     |          | R\$            | 53.692,23                                        | 8,3%       | R\$                             | 4.435,03  | 108,3%    | R\$               | 58.127,26 |          |  |  |
| 2.1                                                                                    | Estacas Escavadas 7 m prof. (41 unid.), diametro 25 cm                                                      | ml  | 287,00   | R\$ 49,90      | R\$ 14.321,30                                    |            |                                 |           | 100,0%    | 287,00            | 14.321,30 |          |  |  |
| 2.2                                                                                    | Abertura de vala p/ blocos e vigas baldrames                                                                | m3  | 7,38     | R\$ 48,20      | R\$ 355,72                                       |            |                                 |           | 100,0%    | 7,38              | 355,72    |          |  |  |
| 2.3                                                                                    | Reaterro apiloado valas e blocos                                                                            | m3  | 0,50     | R\$ 6,30       | R\$ 3,15                                         |            |                                 |           | 100,0%    | 0,50              | 3,15      |          |  |  |
| 2.4                                                                                    | Alvenaria de Embasamento em tijolo maciço comum                                                             | m3  | 9,53     | R\$ 920,18     | R\$ 8.769,32                                     |            |                                 |           | 100,0%    | 9,53              | 8.769,32  |          |  |  |
| Obs: Adequação da planilha com execução de embasamento e supressão de forma e desforma |                                                                                                             |     |          |                |                                                  | 100,0%     | 0,00                            | 4.435,03  | 100,0%    | 0,00              | 4.435,03  |          |  |  |
| 2.5                                                                                    | Ferragem CA 50 para blocos e vigas baldrames                                                                | kg  | 1.255,00 | R\$ 13,65      | R\$ 17.130,75                                    |            |                                 |           | 100,0%    | 1.255,00          | 17.130,75 |          |  |  |
| 2.6                                                                                    | Ferragem CA 50 para estacas                                                                                 | kg  | 319,00   | R\$ 13,65      | R\$ 4.354,35                                     |            |                                 |           | 100,0%    | 319,00            | 4.354,35  |          |  |  |
| 2.7                                                                                    | Ferragem CA 60 para estacas                                                                                 | kg  | 16,00    | R\$ 14,70      | R\$ 235,20                                       |            |                                 |           | 100,0%    | 16,00             | 235,20    |          |  |  |
| 2.8                                                                                    | Concreto estrutural blocos e vigas baldrames fck 25 mpa                                                     | m3  | 13,70    | R\$ 403,80     | R\$ 5.532,06                                     |            |                                 |           | 100,0%    | 13,70             | 5.532,06  |          |  |  |
| 2.9                                                                                    | Adensamento, Lançamento, espalhamento concreto                                                              | m3  | 13,70    | R\$ 81,40      | R\$ 1.115,18                                     |            |                                 |           | 100,0%    | 13,70             | 1.115,18  |          |  |  |
| 2.10                                                                                   | Impermeabilização em argamassa polimétrica p/ unidade                                                       | m2  | 64,00    | R\$ 13,00      | R\$ 832,00                                       |            |                                 |           | 100,0%    | 64,00             | 832,00    |          |  |  |
| 2.11                                                                                   | impermeabilização em pintura de asfalto                                                                     | m2  | 64,00    | R\$ 16,30      | R\$ 1.043,20                                     |            |                                 |           | 100,0%    | 64,00             | 1.043,20  |          |  |  |
| 3                                                                                      | Estrutura                                                                                                   |     |          | R\$            | 53.601,93                                        | 0,0%       | R\$                             | -         | 100,0%    | R\$               | 53.601,93 |          |  |  |
| 3.1                                                                                    | Pilares (40 um.)                                                                                            |     |          |                |                                                  |            |                                 |           |           |                   |           |          |  |  |
| 3.1.1                                                                                  | Formas madeira                                                                                              | m2  | 15,00    | R\$ 65,00      | R\$ 975,00                                       |            |                                 |           | 100,0%    | 15,00             | 975,00    |          |  |  |
| 3.1.2                                                                                  | Desforma                                                                                                    | m2  | 15,00    | R\$ 3,50       | R\$ 52,50                                        |            |                                 |           | 100,0%    | 15,00             | 52,50     |          |  |  |
| 3.1.3                                                                                  | Ferragem CA 50                                                                                              | Kg  | 475,00   | R\$ 13,65      | R\$ 6.483,75                                     |            |                                 |           | 100,0%    | 475,00            | 6.483,75  |          |  |  |
| 3.1.4                                                                                  | Ferragem CA 60                                                                                              | Kg  | 125,00   | R\$ 14,70      | R\$ 1.837,50                                     |            |                                 |           | 100,0%    | 125,00            | 1.837,50  |          |  |  |
| 3.1.5                                                                                  | Adadensamento, Lançamento, Espalhamento                                                                     | m3  | 4,70     | R\$ 81,40      | R\$ 382,58                                       |            |                                 |           | 100,0%    | 4,70              | 382,58    |          |  |  |
| 3.1.6                                                                                  | Concreto fck 25 mpa                                                                                         | m3  | 4,70     | R\$ 403,80     | R\$ 1.897,86                                     |            |                                 |           | 100,0%    | 4,70              | 1.897,86  |          |  |  |
| 3.2                                                                                    | Vigas da cobertura                                                                                          |     |          |                |                                                  |            |                                 |           |           |                   |           |          |  |  |
| 3.2.1                                                                                  | Formas madeira                                                                                              | m2  | 39,43    | R\$ 65,00      | R\$ 2.562,95                                     |            |                                 |           | 100,0%    | 39,43             | 2.562,95  |          |  |  |
| 3.2.2                                                                                  | Desforma                                                                                                    | m2  | 39,43    | R\$ 3,50       | R\$ 138,01                                       |            |                                 |           | 100,0%    | 39,43             | 138,01    |          |  |  |
| 3.2.3                                                                                  | Ferragem CA 50, 10 mm                                                                                       | Kg  | 204,60   | R\$ 13,65      | R\$ 2.792,79                                     |            |                                 |           | 100,0%    | 204,60            | 2.792,79  |          |  |  |
| 3.2.4                                                                                  | Ferragem CA 50, 6,3 mm                                                                                      | Kg  | 104,50   | R\$ 13,65      | R\$ 1.426,43                                     |            |                                 |           | 100,0%    | 104,50            | 1.426,43  |          |  |  |
| 3.2.5                                                                                  | Ferragem CA 50, 12,5 mm                                                                                     | Kg  | 56,10    | R\$ 13,65      | R\$ 765,77                                       |            |                                 |           | 100,0%    | 56,10             | 765,77    |          |  |  |
| 3.2.6                                                                                  | Ferragem CA 50, 8 mm                                                                                        | Kg  | 16,50    | R\$ 13,65      | R\$ 225,23                                       |            |                                 |           | 100,0%    | 16,50             | 225,23    |          |  |  |
| 3.2.7                                                                                  | Adensamento, Lançamento, Espalhamento                                                                       | m3  | 10,86    | R\$ 81,40      | R\$ 884,00                                       |            |                                 |           | 100,0%    | 10,86             | 884,00    |          |  |  |
| 3.2.8                                                                                  | concreto fck 25 mpa                                                                                         | m3  | 10,86    | R\$ 403,80     | R\$ 4.385,27                                     |            |                                 |           | 100,0%    | 10,86             | 4.385,27  |          |  |  |
| 3.3                                                                                    | Laje de forro                                                                                               |     |          |                |                                                  |            |                                 |           |           |                   |           |          |  |  |
| 3.3.1                                                                                  | Laje pré fabricada treliçada / lajota ceramica H 8 (8 + 4) concreto fck 25 mpa incluso malha 3,4 mm 15 x 15 | m2  | 191,10   | R\$ 120,00     | R\$ 22.932,00                                    |            |                                 |           | 100,0%    | 191,10            | 22.932,00 |          |  |  |
| 3.3.2                                                                                  | Malha de ação CA 60 15 x 15 cm                                                                              | Kg  | 185,27   | R\$ 12,20      | R\$ 2.260,29                                     |            |                                 |           | 100,0%    | 185,27            | 2.260,29  |          |  |  |
| 3.5                                                                                    | Vergas / Contra-vergas                                                                                      |     |          |                |                                                  |            |                                 |           |           |                   |           |          |  |  |
| 3.5.1                                                                                  | Vergas cerâmicas 14 concreto fck 25                                                                         | ml  | 50,00    | R\$ 32,00      | R\$ 1.600,00                                     |            |                                 |           | 100,0%    | 50,00             | 1.600,00  |          |  |  |
| 3.5.2                                                                                  | Vergas cerâmicas 11 cm concreto fck 25                                                                      | ml  | 25,00    | R\$ 16,00      | R\$ 400,00                                       |            |                                 |           | 100,0%    | 25,00             | 400,00    |          |  |  |
| 3.5.3                                                                                  | Contra vergas cerâmicas14 concreto fck 25                                                                   | ml  | 50,00    | R\$ 32,00      | R\$ 1.600,00                                     |            |                                 |           | 100,0%    | 50,00             | 1.600,00  |          |  |  |
| 4                                                                                      | Alvenaria e Painéis                                                                                         |     |          | R\$            | 19.938,88                                        | 0,0%       | R\$                             | -         | 100,0%    | R\$               | 19.938,88 |          |  |  |
| 4.1                                                                                    | Alvenaria externa de blocos cerâmicos 14*11,5*24                                                            | m2  | 166,40   | R\$ 64,80      | R\$ 10.782,72                                    |            |                                 |           | 100,0%    | 166,40            | 10.782,72 |          |  |  |
| 4.2                                                                                    | Alvenaria interna 11,5 * 14 * 24                                                                            | m2  | 161,20   | R\$ 56,80      | R\$ 9.156,16                                     |            |                                 |           | 100,0%    | 161,20            | 9.156,16  |          |  |  |
| 5                                                                                      | Revestimento                                                                                                |     |          | R\$            | 19.573,03                                        | 0,0%       | R\$                             | -         | 81,1%     | R\$               | 15.874,17 |          |  |  |
| 5.1                                                                                    | Chapisco alvenaria int./externa, cim./areia 1:3, E = 0,5 cm                                                 | m2  | 332,80   | R\$ 5,20       | R\$ 1.730,56                                     |            |                                 |           | 100,0%    | 332,80            | 1.730,56  |          |  |  |
| 5.2                                                                                    | Revestimento alv. int./ext., massa unica, cim/cal/areia 1:2:8                                               | m2  | 332,80   | R\$ 25,10      | R\$ 8.353,28                                     |            |                                 |           | 100,0%    | 332,80            | 8.353,28  |          |  |  |
| 5.3                                                                                    | Chapisco forro de laje, cim./areia 1:3, E = 0,5 cm                                                          | m2  | 191,10   | R\$ 5,20       | R\$ 993,72                                       |            |                                 |           | 100,0%    | 191,10            | 993,72    |          |  |  |
| 5.4                                                                                    | Revestimento massa forro de laje, massa unica 1:2:8                                                         | m2  | 191,10   | R\$ 25,10      | R\$ 4.796,61                                     |            |                                 |           | 100,0%    | 191,10            | 4.796,61  |          |  |  |
| 5.5                                                                                    | Azulejos junta a prumo + argamassa colante                                                                  | m2  | 78,20    | R\$ 34,80      | R\$ 2.721,36                                     |            |                                 |           |           |                   |           |          |  |  |
| 5.6                                                                                    | Regunte azulejos                                                                                            | m2  | 78,20    | R\$ 12,50      | R\$ 977,50                                       |            |                                 |           |           |                   |           |          |  |  |
| 6                                                                                      | Pisos                                                                                                       |     |          | R\$            | 25.252,00                                        | 0,0%       | R\$                             | -         | 40,4%     | R\$               | 10.190,42 |          |  |  |
| 6.1                                                                                    | Contra piso de concreto E = 5 cm + lastro de brita, E = 3 cm sarrafeado e alisado                           | m3  | 9,55     | R\$ 646,60     | R\$ 6.175,03                                     |            |                                 |           | 100,0%    | 9,55              | 6.175,03  |          |  |  |
| 6.2                                                                                    | Contra piso - Área externa E = 5 cm + lastro de brita E = 3 cm                                              | m3  | 6,21     | R\$ 646,60     | R\$ 4.015,39                                     |            |                                 |           | 100,0%    | 6,21              | 4.015,39  |          |  |  |
| 6.3                                                                                    | Piso ceramico, Pl 5 c/ arg/ colante                                                                         | m2  | 191,10   | R\$ 41,80      | R\$ 7.987,98                                     |            |                                 |           |           |                   |           |          |  |  |
| 6.4                                                                                    | Rodapé ceramica esmaltada, H = 7 cm, arg. Colante                                                           | ml  | 158,00   | R\$ 5,65       | R\$ 892,70                                       |            |                                 |           |           |                   |           |          |  |  |
| 6.5                                                                                    | Rejunte piso ceramico c/ agramassa industriaciçada                                                          | m2  | 191,10   | R\$ 12,50      | R\$ 2.388,75                                     |            |                                 |           |           |                   |           |          |  |  |
| 6.6                                                                                    | Rejunte rodapé c/ argamassa industrializada                                                                 | ml  | 158,00   | R\$ 1,30       | R\$ 205,40                                       |            |                                 |           |           |                   |           |          |  |  |
| 6.7                                                                                    | Piso tatil de alerta / direcional (borracha sint.5 mm) colada                                               | m2  | 8,75     | R\$ 160,00     | R\$ 1.400,00                                     |            |                                 |           |           |                   |           |          |  |  |
| 6.8                                                                                    | Piso ladrilho hidr.de alerta / direcional assente argamassa                                                 | m2  | 5,50     | R\$ 110,00     | R\$ 605,00                                       |            |                                 |           |           |                   |           |          |  |  |
| 6.9                                                                                    | Peitoril granito caixilhos de ferro L = 9 cm                                                                | ml  | 26,50    | R\$ 49,50      | R\$ 1.311,75                                     |            |                                 |           |           |                   |           |          |  |  |
| 6.1                                                                                    | Soleira granito, L = 19 cm (portas externas)                                                                | ml  | 3,00     | R\$ 90,00      | R\$ 270,00                                       |            |                                 |           |           |                   |           |          |  |  |
| 7                                                                                      | Forros                                                                                                      |     |          | R\$            | -                                                | 0,0%       | R\$                             | -         |           |                   |           |          |  |  |
| Cotado no item 3.3 (Laje de forro)                                                     |                                                                                                             |     |          |                |                                                  | R\$        |                                 |           |           |                   |           |          |  |  |
| 8                                                                                      | Cobertura                                                                                                   |     |          | R\$            | 23.258,02                                        | 95,1%      | R\$                             | 22.127,71 | 95,1%     | R\$               | 22.127,71 |          |  |  |
| 8.1                                                                                    | Estrutura de madeira tesourada p/ telha barro                                                               | m2  | 191,10   | R\$ 70,00      | R\$ 13.377,00                                    | 100,0%     | 191,10                          | #####     | 100,0%    | 191,10            | 13.377,00 |          |  |  |
| 8.3                                                                                    | Telhas de barro tipo romana                                                                                 | m2  | 191,10   | R\$ 48,20      | R\$ 9.211,02                                     | 95,0%      | 181,55                          | 8.750,71  | 95,0%     | 181,55            | 8.750,71  |          |  |  |
| 8.4                                                                                    | Emboçamento de beiral em telhas de barro                                                                    | ml  | 10,00    | R\$ 12,00      | R\$ 120,00                                       |            |                                 |           |           |                   |           |          |  |  |
| 8.5                                                                                    | Comieira de barro emboçado                                                                                  | ml  | 25,00    | R\$ 22,00      | R\$ 550,00                                       |            |                                 |           |           |                   |           |          |  |  |
| 9                                                                                      | Pintura                                                                                                     |     |          | R\$            | 9.589,08                                         | 0,0%       | R\$                             | -         |           |                   |           |          |  |  |
| 9.1                                                                                    | Selador acrílico paredes internas e externas, duas (2) demão                                                | m2  | 254,60   | R\$ 2,30       | R\$ 585,58                                       |            |                                 |           |           |                   |           |          |  |  |
| 9.2                                                                                    | Pintura em latex acrílico paredes internas e externas duas (2 ) demãos                                      | m2  | 254,60   | R\$ 14,60      | R\$ 3.717,16                                     |            |                                 |           |           |                   |           |          |  |  |



| ITEM      | DESCRIÇÃO                                                                                                            | UN. | QTD.   | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL DO ITEM    | MEDIÇÃO 07  |            |               | ACUMULADO    |            |                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|------------------|-------------|------------|---------------|--------------|------------|-----------------|
|           |                                                                                                                      |     |        |                |                  | %           | Qtd        | Valor         | %            | Qtd        | Valor           |
| 9.3       | Selador acrílico laje de ferro 2 demãos                                                                              | m2  | 191,10 | R\$ 2,30       | R\$ 439,53       |             |            |               |              |            |                 |
| 9.4       | Pintura laje de ferro latex acrílico 2 demãos                                                                        | m2  | 191,10 | R\$ 14,60      | R\$ 2.790,06     |             |            |               |              |            |                 |
| 9.5       | Pintura esquadrias de madeira >> esmalte sintético inclusive preparo                                                 | m2  | 71,82  | R\$ 21,60      | R\$ 1.551,31     |             |            |               |              |            |                 |
| 9.6       | Pintura esquadrias de ferro > esmalte sintético inclusive preparo                                                    | m2  | 23,40  | R\$ 21,60      | R\$ 505,44       |             |            |               |              |            |                 |
| <b>10</b> | <b>Esquadrias</b>                                                                                                    |     |        | <b>R\$</b>     | <b>29.952,70</b> | <b>0,0%</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b>      | <b>10,2%</b> | <b>R\$</b> | <b>3.062,70</b> |
| 10.1      | Porta lisa p/ pintura de madeira com batente de madeira 90 x 210 cm                                                  | un. | 14,00  | R\$ 456,00     | R\$ 6.384,00     |             |            |               | 30,0%        | 4,20       | 1.915,20        |
| 10.2      | Porta macho e fêmea de madeira com batente de madeira p/ pintura - 90 x 210 cm - recepção área serviços área externa | un. | 3,00   | R\$ 1.275,00   | R\$ 3.825,00     |             |            |               | 30,0%        | 0,90       | 1.147,50        |
| 10.3      | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa                                                      | un. | 4,00   | R\$ 227,00     | R\$ 908,00       |             |            |               |              |            |                 |
| 10.4      | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna                                                      | un. | 13,00  | R\$ 227,00     | R\$ 2.951,00     |             |            |               |              |            |                 |
| 10.5      | Guarnição de madeira portas                                                                                          | m   | 173,40 | R\$ 4,50       | R\$ 780,30       |             |            |               |              |            |                 |
| 10.6      | Portão de 2 folhas tubular, com tela em aço galvanizado de 2" e fio 10, completo fornecimento e instalação           | m2  | 3,00   | R\$ 620,00     | R\$ 1.860,00     |             |            |               |              |            |                 |
| 10.7      | Caixilho de ferro 4 folhas linha comercial, de correr                                                                | m2  | 23,40  | R\$ 566,00     | R\$ 13.244,40    |             |            |               |              |            |                 |
| <b>11</b> | <b>Instalações hidro-sanitárias</b>                                                                                  |     |        | <b>R\$</b>     | <b>12.083,31</b> | <b>6,0%</b> | <b>R\$</b> | <b>730,00</b> | <b>48,3%</b> | <b>R\$</b> | <b>5.838,31</b> |
|           | <b>Água fria</b>                                                                                                     |     |        |                |                  |             |            |               |              |            |                 |
| 11.1      | Tubo pvc soldável marrom c/ conexões DN 25 mm                                                                        | m   | 61,17  | R\$ 10,05      | R\$ 614,76       |             |            |               | 100,0%       | 61,17      | 614,76          |
| 11.2      | Tubo de pvc rígido sold. marrom DN 32 mm c/ conexões                                                                 | m   | 14,65  | R\$ 12,20      | R\$ 178,73       |             |            |               | 100,0%       | 14,65      | 178,73          |
| 11.2      | Tubo pvc soldável marrom, c/ conexões DN 60 mm (2")                                                                  | m   | 9,35   | R\$ 59,39      | R\$ 555,30       |             |            |               | 100,0%       | 9,35       | 555,30          |
| 11.3      | Registro gaveta em latão cromado c/ canopla DN 3/4"                                                                  | un. | 7,00   | R\$ 82,00      | R\$ 574,00       |             |            |               | 80,0%        | 5,60       | 459,20          |
| 11.4      | Torneira de mesa p/ lavatório em latão cromado DN 1/2"                                                               | un. | 5,00   | R\$ 168,00     | R\$ 840,00       |             |            |               |              |            |                 |
| 11.5      | Torneira de mesa p/ pia c/ bica móvel e arejador latão crom.                                                         | un. | 1,00   | R\$ 180,00     | R\$ 180,00       |             |            |               |              |            |                 |
| 11.6      | Torneira de boia                                                                                                     | un. | 1,00   | R\$ 160,00     | R\$ 160,00       |             |            |               |              |            |                 |
| 11.7      | Caixa d'água 1000 litros em polietileno c/ acessórios ent./saída                                                     | un. | 1,00   | R\$ 730,00     | R\$ 730,00       | 100,0%      | 1,00       | 730,00        | 100,0%       | 1,00       | 730,00          |
|           | <b>Esgoto</b>                                                                                                        |     |        |                |                  |             |            |               |              |            |                 |
| 11.4      | Tubo PVC rígido branco soldável DN = 40 mm c/ conexões                                                               | m   | 10,55  | R\$ 14,40      | R\$ 151,92       |             |            |               | 100,0%       | 10,55      | 151,92          |
| 11.5      | Tubo pvc branco d = 50 mm c/ conexões                                                                                | m   | 15,00  | R\$ 23,66      | R\$ 354,90       |             |            |               | 100,0%       | 15,00      | 354,90          |
| 11.6      | Tubo pvc branco d = 100 mm c/ conexões                                                                               | m   | 30,00  | R\$ 36,54      | R\$ 1.096,20     |             |            |               | 100,0%       | 30,00      | 1.096,20        |
| 11.7      | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 c/ grelha                                                             | un. | 7,00   | R\$ 65,90      | R\$ 461,30       |             |            |               | 100,0%       | 7,00       | 461,30          |
| 11.8      | Caixas de passagem em alvenaria 600 x 600 x 600 mm                                                                   | un. | 4,00   | R\$ 309,00     | R\$ 1.236,00     |             |            |               | 100,0%       | 4,00       | 1.236,00        |
|           | <b>Acessórios</b>                                                                                                    |     |        |                |                  |             |            |               |              |            |                 |
| 11.9      | Bacia sifonada c/ caixa de descarga acoplada - 6 litros                                                              | un. | 5,00   | R\$ 520,00     | R\$ 2.600,00     |             |            |               |              |            |                 |
| 11.11     | Lavatório de louça c/ coluna padrão médio                                                                            | un. | 5,00   | R\$ 248,00     | R\$ 1.240,00     |             |            |               |              |            |                 |
| 11.13     | Tampo/bancada em granito c/ frontão de 2 cm (pia coz.) polido                                                        | m2  | 0,90   | R\$ 518,00     | R\$ 466,20       |             |            |               |              |            |                 |
| 11.14     | Cuba em aço inoxidável de 400 x 340 x 140 mm                                                                         | un. | 1,00   | R\$ 268,00     | R\$ 268,00       |             |            |               |              |            |                 |
| 11.4      | Barra de apoio pessoas com mob.reduz.aço inox. 1/1/2 x 800 mm                                                        | un. | 2,00   | R\$ 188,00     | R\$ 376,00       |             |            |               |              |            |                 |
| <b>12</b> | <b>Instalações elétricas</b>                                                                                         |     |        | <b>R\$</b>     | <b>29.676,00</b> | <b>0,0%</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b>      | <b>33,7%</b> | <b>R\$</b> | <b>9.993,00</b> |
| 12.1      | Cabo 16 mm - 750 V de isolamento (azul) Neutro                                                                       | ml  | 30,00  | R\$ 18,45      | R\$ 553,50       |             |            |               |              |            |                 |
| 12.2      | Cabo 16 mm - 750 V de isolamento (preto) Fase                                                                        | ml  | 90,00  | R\$ 18,45      | R\$ 1.660,50     |             |            |               |              |            |                 |
| 12.3      | Cabo 16 mm - 750 V de isolamento (verde) - Terra                                                                     | ml  | 30,00  | R\$ 18,45      | R\$ 553,50       |             |            |               |              |            |                 |
| 12.4      | Caixa de passagem em alvenaria 600 x 600 x 600                                                                       | un. | 1,00   | R\$ 308,00     | R\$ 308,00       |             |            |               | 100,0%       | 1,00       | 308,00          |
| 12.5      | Caixa de passagem em PVC com tampa de 4" x 2"                                                                        | un. | 98,00  | R\$ 12,00      | R\$ 1.176,00     |             |            |               | 100,0%       | 98,00      | 1.176,00        |
| 12.6      | Caixa de passagem octogonal de 4" X 4"                                                                               | un. | 50,00  | R\$ 16,00      | R\$ 800,00       |             |            |               | 100,0%       | 50,00      | 800,00          |
| 12.7      | Dijuntor termomagnético bipolar 10 A                                                                                 | un. | 8,00   | R\$ 48,00      | R\$ 384,00       |             |            |               | 100,0%       | 8,00       | 384,00          |
| 12.8      | Dijuntor termomagnético monopolar 16 A                                                                               | un. | 12,00  | R\$ 22,00      | R\$ 264,00       |             |            |               |              |            |                 |
| 12.9      | Disjuntor termomagnético tripolar 63 A                                                                               | un. | 1,00   | R\$ 168,00     | R\$ 168,00       |             |            |               |              |            |                 |
| 12.10     | Disjuntor termomagnético tripolar 32 A                                                                               | un. | 1,00   | R\$ 126,00     | R\$ 126,00       |             |            |               |              |            |                 |
| 12.11     | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 1 1/4" (piso)                                                            | ml  | 30,00  | R\$ 8,00       | R\$ 240,00       |             |            |               | 100,0%       | 30,00      | 240,00          |
| 12.12     | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 1" - Laje                                                                | ml  | 70,00  | R\$ 7,50       | R\$ 525,00       |             |            |               | 100,0%       | 70,00      | 525,00          |
| 12.13     | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 1" - Piso                                                                | ml  | 100,00 | R\$ 7,50       | R\$ 750,00       |             |            |               | 100,0%       | 100,00     | 750,00          |
| 12.14     | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 3/4" - laje                                                              | ml  | 150,00 | R\$ 7,00       | R\$ 1.050,00     |             |            |               | 100,0%       | 150,00     | 1.050,00        |
| 12.15     | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 3/4" - parede                                                            | ml  | 130,00 | R\$ 7,00       | R\$ 910,00       |             |            |               | 100,0%       | 130,00     | 910,00          |
| 12.16     | Eletroduto PVC corrugado reforçado 3/4" - piso                                                                       | ml  | 100,00 | R\$ 7,00       | R\$ 700,00       |             |            |               | 100,0%       | 100,00     | 700,00          |
| 12.17     | Caixa de passagem em PVC c/ tampa 4 x 2 p/ telefone / dados                                                          | un. | 20,00  | R\$ 12,00      | R\$ 240,00       |             |            |               |              |            |                 |
| 12.18     | Fio flexível 1,50 mm - 750 V (preto, cinza ou vermelho)                                                              | ml  | 150,00 | R\$ 2,69       | R\$ 403,50       |             |            |               |              |            |                 |
| 12.19     | Fio flexível 1,50 mm - 750 V de isolamento (verde)                                                                   | ml  | 270,00 | R\$ 2,69       | R\$ 726,30       |             |            |               |              |            |                 |
| 12.20     | Fio flexível 1,50 mm - 750 V (azul)                                                                                  | ml  | 170,00 | R\$ 2,69       | R\$ 457,30       |             |            |               |              |            |                 |
| 12.21     | Fio flexível 1,50 mm - 750 V (amarelo) - retorno                                                                     | ml  | 260,00 | R\$ 2,69       | R\$ 699,40       |             |            |               |              |            |                 |
| 12.22     | Fio flexível 2,50 mm - 750 V (preto)                                                                                 | ml  | 200,00 | R\$ 4,16       | R\$ 832,00       |             |            |               |              |            |                 |
| 12.23     | Fio flexível 2,50 mm - 750 V (azul)                                                                                  | ml  | 200,00 | R\$ 4,16       | R\$ 832,00       |             |            |               |              |            |                 |
| 12.24     | Fio flexível 4 mm - 750 V (vermelho)                                                                                 | ml  | 80,00  | R\$ 5,90       | R\$ 472,00       |             |            |               |              |            |                 |
| 12.25     | Fio flexível 4 mm - 750 V (preto)                                                                                    | ml  | 110,00 | R\$ 5,90       | R\$ 649,00       |             |            |               |              |            |                 |
| 12.26     | Fio flexível 4 mm - 750V (azul)                                                                                      | ml  | 30,00  | R\$ 5,90       | R\$ 177,00       |             |            |               |              |            |                 |
| 12.27     | Interruptor 1 tecla + tomada 4 x 2 - 10A                                                                             | un. | 5,00   | R\$ 25,00      | R\$ 125,00       |             |            |               |              |            |                 |
| 12.28     | Interruptor 1 tecla paralelo                                                                                         | un. | 4,00   | R\$ 21,00      | R\$ 84,00        |             |            |               |              |            |                 |
| 12.29     | Interruptor 1 tecla simpls = 4 x 2"                                                                                  | un. | 11,00  | R\$ 21,00      | R\$ 231,00       |             |            |               |              |            |                 |
| 12.30     | Interruptor 2 teclas paralelo                                                                                        | un. | 3,00   | R\$ 25,00      | R\$ 75,00        |             |            |               |              |            |                 |
| 12.31     | Luminária LED quadrada de sobrepor, 18 W - 6000K (0,22 x 0,22)                                                       | un. | 8,00   | R\$ 240,00     | R\$ 1.920,00     |             |            |               |              |            |                 |
| 12.32     | Luminária LED quadrada de sobrepor, 25 W - 6000K (0,30 x 0,30)                                                       | un. | 13,00  | R\$ 240,00     | R\$ 3.120,00     |             |            |               |              |            |                 |
| 12.33     | Lâmpada LED tubular 1,20 x 0,10 - 36 W 6000K                                                                         | un. | 28,00  | R\$ 96,00      | R\$ 2.688,00     |             |            |               |              |            |                 |
| 12.34     | Padrão B1 c/ cx. conjugada montado fusível 60 A                                                                      | un. | 1,00   | R\$ 1.370,00   | R\$ 1.370,00     |             |            |               | 100,0%       | 1,00       | 1.370,00        |
| 12.35     | Quadro de dist. Energia, c/ barramento 24 dij. - embutido chapa                                                      | un. | 2,00   | R\$ 680,00     | R\$ 1.360,00     |             |            |               | 100,0%       | 2,00       | 1.360,00        |
| 12.36     | Tomada 2P + T 220V 20A - completa                                                                                    | un. | 8,00   | R\$ 24,00      | R\$ 192,00       |             |            |               |              |            |                 |



| ITEM                      | DESCRIÇÃO                                                            | UN.  | QTD.   | PREÇO UNITÁRIO           | TOTAL DO ITEM    | MEDIÇÃO 07  |            |                   | ACUMULADO                |                  |                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------|------------------|-------------|------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |                                                                      |      |        |                          |                  | %           | Qtd        | Valor             | %                        | Qtd              | Valor            |
| 12,37                     | Tomada 2P + T dupla 20 A - completa                                  | unid | 18,00  | R\$ 24,00                | R\$ 432,00       |             |            |                   |                          |                  |                  |
| 12,38                     | Luminaria blindada tipo arandela, p/ lampada LED de 90º - 25 W       | unid | 10,00  | R\$ 185,00               | R\$ 1.850,00     |             |            |                   |                          |                  |                  |
| 12,39                     | Quadro telebras (telefonía) de embutir 400 x 400 x 120 mm            | unid | 2,00   | R\$ 210,00               | R\$ 420,00       |             |            |                   | 100,0%                   | 2,00             | 420,00           |
| 12,40                     | Luminaria de emergência c/ 30 LED de 2 W                             | unid | 4,00   | R\$ 38,00                | R\$ 152,00       |             |            |                   |                          |                  |                  |
| <b>13</b>                 | <b>Vidros</b>                                                        |      |        | <b>R\$</b>               | <b>3.135,60</b>  | <b>0,0%</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b>          |                          |                  |                  |
| 13.1                      | Vidro liso transparente 4 mm                                         | m2   | 19,80  | R\$ 134,00               | R\$ 2.653,20     |             |            |                   |                          |                  |                  |
| 13.2                      | Vidro cancelado incolor 4 mm                                         | m2   | 3,60   | R\$ 134,00               | R\$ 482,40       |             |            |                   |                          |                  |                  |
| <b>14</b>                 | <b>Outros</b>                                                        |      |        | <b>R\$</b>               | <b>24.476,98</b> | <b>0,0%</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b>          | <b>81,6%</b>             | <b>R\$</b>       | <b>19.964,03</b> |
| 14.1                      | Limpeza da obra, inclusive remoção de entulho                        | m2   | 191,10 | R\$ 11,50                | R\$ 2.197,65     |             |            |                   |                          |                  |                  |
| <b>14.2</b>               | <b>Muros (Frente, Lateral Esquerda e Fundos)</b>                     |      |        |                          |                  |             |            |                   |                          |                  |                  |
| 14.2.1                    | 18 estacas escavada de 3,00 m de profundidade, diametro 25 cm        | ml   | 54,00  | R\$ 49,90                | R\$ 2.694,60     |             |            |                   | 100,0%                   | 54,00            | 2.694,60         |
| 14.2.2                    | 4 ferros CA 50 10 mm p/ estaca - comp. 2,00 (0,50 acima bald.)       | Kg   | 88,00  | R\$ 13,65                | R\$ 1.201,20     |             |            |                   | 100,0%                   | 88,00            | 1.201,20         |
| 14.2.3                    | Concreto baldrame (0,20 x 0,30) fundações 25 mpa                     | m3   | 2,52   | R\$ 403,80               | R\$ 1.017,58     |             |            |                   | 100,0%                   | 2,52             | 1.017,58         |
| 14.2.4                    | Ferro CA 50 10 mm viga baldrame (2 ferros inferior)                  | KG   | 52,00  | R\$ 13,65                | R\$ 709,80       |             |            |                   | 100,0%                   | 52,00            | 709,80           |
| 14.2.5                    | Ferro CA 50 - 6,30 mm viga baldrame (2 ferros superior)              | Kg   | 24,00  | R\$ 13,65                | R\$ 327,60       |             |            |                   | 100,0%                   | 24,00            | 327,60           |
| 14.2.6                    | Ferro CA 60 - 3,40 mm cada 15 cm p/ estribo - viga baldrame          | KG   | 4,50   | R\$ 14,70                | R\$ 66,15        |             |            |                   | 100,0%                   | 4,50             | 66,15            |
| 14.2.7                    | Ferro CA 50 10 mm - 18 pilares c/ 4 ferros cada, comp. 2,00 m        | Kg   | 104,00 | R\$ 13,65                | R\$ 1.419,60     |             |            |                   | 100,0%                   | 104,00           | 1.419,60         |
| 14.2.8                    | Ferro CA 60 - 3,40 mm cada 15 p/estribo pilares                      | Kg   | 42,00  | R\$ 14,70                | R\$ 617,40       |             |            |                   | 100,0%                   | 42,00            | 617,40           |
| 14.2.9                    | Verga cerâmica altura 1,00 m (2 ferro CA50 = 6,3 mm)                 | ml   | 41,50  | R\$ 32,00                | R\$ 1.328,00     |             |            |                   | 100,0%                   | 41,50            | 1.328,00         |
| 14.2.10                   | Verga cerâmica respaldo muro (2 ferro CA50 = 6,3 mm)                 | ml   | 41,50  | R\$ 32,00                | R\$ 1.328,00     |             |            |                   | 100,0%                   | 41,50            | 1.328,00         |
| 14.2.11                   | Alvenaria embazamento (região aterro) 14 x 11,50 x 24                | m2   | 21,00  | R\$ 64,80                | R\$ 1.360,80     |             |            |                   | 100,0%                   | 21,00            | 1.360,80         |
| 14.2.12                   | Alvenaria muro - 14 x 11,50 x 24                                     | m2   | 83,00  | R\$ 64,80                | R\$ 5.378,40     |             |            |                   | 100,0%                   | 83,00            | 5.378,40         |
| 14.2.13                   | Chapisco alvenaria muro areia /cimento 1:3                           | m2   | 83,00  | R\$ 5,20                 | R\$ 431,60       |             |            |                   | 100,0%                   | 83,00            | 431,60           |
| 14.2.14                   | Revestimento muro massa única                                        | m2   | 83,00  | R\$ 25,10                | R\$ 2.083,30     |             |            |                   | 100,0%                   | 83,00            | 2.083,30         |
| 14.2.15                   | Pintura muro - selador acrílico duas demãos                          | m2   | 83,00  | R\$ 2,30                 | R\$ 190,90       |             |            |                   |                          |                  |                  |
|                           | Pintura muro - latex acrílico 2 demãos                               | m2   | 83,00  | R\$ 14,60                | R\$ 1.211,80     |             |            |                   |                          |                  |                  |
|                           | Pintura muro Lateral direita (existente) - selador acrílico 2 demãos | m2   | 54,00  | R\$ 2,30                 | R\$ 124,20       |             |            |                   |                          |                  |                  |
|                           | Pintura muro Lateral direita (existente) - latex acrílico 2 demãos   | m2   | 54,00  | R\$ 14,60                | R\$ 788,40       |             |            |                   |                          |                  |                  |
| <b>RESUMO DA MEDIÇÃO:</b> |                                                                      |      |        | <b>MEDIÇÃO ATUAL:</b>    |                  | <b>R\$</b>  |            | <b>27.292,74</b>  | <b>SALDO A EXECUTAR:</b> |                  |                  |
|                           |                                                                      |      |        | <b>Percentual:</b>       |                  | <b>R\$</b>  |            | <b>8,71%</b>      |                          |                  |                  |
|                           |                                                                      |      |        | <b>ACUMULADO MEDIDO:</b> |                  | <b>R\$</b>  |            | <b>227.773,22</b> |                          |                  |                  |
|                           |                                                                      |      |        | <b>Percentual:</b>       |                  | <b>R\$</b>  |            | <b>72,70%</b>     | <b>27,30</b>             | <b>85.511,35</b> |                  |

Engº NEWTON PIACENTINI  
CPF: 078.707.928-61 RG: 7.629.011-6  
CREA: 0601315173

*Subscrevi*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

Departamento de Administração e Finanças

Expediente e Protocolo

GUIA DE RECOLHIMENTO / PROTOCOLO

F.M. QUADRA

Proc. Nº 1573/2022Fis. Nº 06

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Data: 20/10/2022 14:56

Sistema CECAM

**GUIA DE RECOLHIMENTO / PROTOCOLO**

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número do Protocolo:</b><br><b>Assunto:</b><br><b>Nome do Requerente:</b><br><b>Endereço/Bairro:</b><br><b>Cidade:</b><br><b>Telefone/Celular:</b> | 1573 <b>Ano:</b> 2022 <b>Data/Hora :</b> 20/10/2022 14:58<br>7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS<br>ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÃO<br>RUA ARTUR MADEIRA, Nº233 - VILA CRISTINA<br>PIRACICABA<br>(19) 3436-1700 / <b>CEP:</b> 13401-396 |
| <b>Inscrição Municipal:</b>                                                                                                                           | <b>R.G:</b> <b>Inscrição no CPF/CNPJ:</b><br>11.002.419/0001-07                                                                                                                                                                                        |
| <b>Documento:</b><br><b>Assunto:</b><br><b>Justificativa:</b><br><b>Descrição:</b>                                                                    | Medições - 26<br>7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS<br>REF À OBRA DO CRÁS                                                                                                                                                                               |
| <b>Data Vencimento:</b><br><b>Código Contábil:</b>                                                                                                    | 20/10/2022<br>1 <b>Valor:</b> 0,00 <b>Usuário:</b> Luciana <u>REQUERENTE</u>                                                                                                                                                                           |
| <br>* 0 0 1 5 7 3 2 0 2 2 *                                          | <b>Autenticação Mecânica ou Recebimento</b>                                                                                                                                                                                                            |





**Prefeitura Municipal de Quadra**  
*"Capital do Milho Branco"*  
**Paço Municipal José Darci Soares**

Processo nº.: 1573/2022 – de: 20/10/2022

Interessado: ELISÂNGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA  
CONSTRUÇÃO

Ref.: 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Ao Setor de Engenharia, para análise e manifestação quanto ao solicitado.

PMQ, 20 DE OUTUBRO DE 2022.

**LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE**  
Prefeita Municipal





**Prefeitura Municipal de Quadra**  
*"Capital do Milho Branco"*  
**Paço Municipal José Darci Soares**

PROC. 1573/2022

INTERESSADO: ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÃO

REF: 7ª MEDIÇÃO OBRA DO CRAS

Requer a empresa Elisangela Ap. dos Santos Construção a 7ª Medição dos serviços prestados na obra do CRAS, ref. a Tomada de Preço 01-2021, no aporte financeiro de R\$ 23.988,02, em face aos serviços executados de madeiramento da cobertura, telhas, emboçamento e cumieiras e caixa de água.

Vistoria do local verifica-se que os serviços encontram-se executados ficando aprovada a 7ª **medição** no aporte financeiro total de **R\$ 23.988,02** (vinte e três mil novecentos e oitenta e oito reais dois centavos) conforme planilha de serviços apresentada, seguindo-se a este parecer fotos do local.

É o parecer.

A Diretoria Financeira do município.

Quadra, 28 de Outubro de 2022

Rui Carlos Baiardi  
Ass: Planej. Obras e Serv. Público  
CREA: 060041913-5



| PLANILHA DE MEDIÇÕES                                                                   |                                                                                                             |     |          | ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÃO |               |                                 |        |           |                   |          |           |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|-----------|-------------------|----------|-----------|----------|--|
| Obra: Construção de um CRAS – Centro de Referência da Assistência Social               |                                                                                                             |     |          | Modalidade: TP 01-2021                           |               | DATA DESTA MEDIÇÃO: 19/out/2022 |        |           | Data OS:          |          |           |          |  |
| Local: Rua Dr. Júlio Prestes, 590 - Quadra/SP                                          |                                                                                                             |     |          | Valor (R\$): 313.284,57                          |               | VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 23.988,02 |        |           | (Dias de) Prazo:  |          | Aditivo:  |          |  |
| Órgão: Prefeitura Municipal de Quadra                                                  |                                                                                                             |     |          | Data Base:                                       |               |                                 |        |           | Previsão Término: |          |           |          |  |
| ITEM                                                                                   | DESCRIÇÃO                                                                                                   | UN. | QTD.     | PREÇO UNITÁRIO                                   | TOTAL DO ITEM | MEDIÇÃO 07                      |        |           | ACUMULADO         |          |           |          |  |
|                                                                                        |                                                                                                             |     |          |                                                  |               | %                               | Qtd    | Valor     | %                 | Qtd      | Valor     |          |  |
| 1                                                                                      | Preliminares                                                                                                |     |          | R\$                                              | 9.054,81      | 0,0%                            | R\$    | -         | 100,0%            | R\$      | 9.054,81  |          |  |
| 1.1                                                                                    | Barracão de obra / vest. WC em madeira ( 2,00 x 4,00)                                                       | m2  | 8,00     | R\$                                              | 300,00        |                                 |        |           | 100,0%            | 8,00     | 2.400,00  |          |  |
| 1.2                                                                                    | Locação da obra                                                                                             | m2  | 191,10   | R\$                                              | 7,50          |                                 |        |           | 100,0%            | 191,10   | 1.433,25  |          |  |
| 1.3                                                                                    | Limpeza mecanizada do terreno                                                                               | m2  | 315,33   | R\$                                              | 3,20          |                                 |        |           | 100,0%            | 315,33   | 1.009,06  |          |  |
| 1.4                                                                                    | Placa da obra de lona c/ impressão digital requadro metalon                                                 | m2  | 2,40     | R\$                                              | 350,00        |                                 |        |           | 100,0%            | 2,40     | 840,00    |          |  |
| 1.5                                                                                    | Aterro nivel da obra                                                                                        | m3  | 95,00    | R\$                                              | 35,50         |                                 |        |           | 100,0%            | 95,00    | 3.372,50  |          |  |
| 2                                                                                      | Fundações                                                                                                   |     |          | R\$                                              | 53.692,23     | 0,0%                            | R\$    | -         | 108,3%            | R\$      | 58.127,26 |          |  |
| 2.1                                                                                    | Estacas Escavadas 7 m prof. (41 unid.), diametro 25 cm                                                      | ml  | 287,00   | R\$                                              | 49,90         |                                 |        |           | 100,0%            | 287,00   | 14.321,30 |          |  |
| 2.2                                                                                    | Abertura de vala p/ blocos e vigas baldrames                                                                | m3  | 7,38     | R\$                                              | 48,20         |                                 |        |           | 100,0%            | 7,38     | 355,72    |          |  |
| 2.3                                                                                    | Reaterro apiloado valas e blocos                                                                            | m3  | 0,50     | R\$                                              | 6,30          |                                 |        |           | 100,0%            | 0,50     | 3,15      |          |  |
| 2.4                                                                                    | Alvenaria de Embasamento em tijolo maciço comum                                                             | m3  | 9,53     | R\$                                              | 920,18        |                                 |        |           | 100,0%            | 9,53     | 8.769,32  |          |  |
| Obs: Adequação da planilha com execução de embasamento e supressão de forma e desforma |                                                                                                             |     |          |                                                  |               |                                 |        |           |                   | 100,0%   | 0,00      | 4.435,03 |  |
| 2.5                                                                                    | Ferragem CA 50 para blocos e vigas baldrames                                                                | kg  | 1.255,00 | R\$                                              | 13,65         |                                 |        |           | 100,0%            | 1.255,00 | 17.130,75 |          |  |
| 2.6                                                                                    | Ferragem CA 50 para estacas                                                                                 | kg  | 319,00   | R\$                                              | 13,65         |                                 |        |           | 100,0%            | 319,00   | 4.354,35  |          |  |
| 2.7                                                                                    | Ferragem, CA 60 para estacas                                                                                | kg  | 16,00    | R\$                                              | 14,70         |                                 |        |           | 100,0%            | 16,00    | 235,20    |          |  |
| 2.8                                                                                    | Concreto estrutural blocos e vigas baldrames fck 25 mpa                                                     | m3  | 13,70    | R\$                                              | 403,80        |                                 |        |           | 100,0%            | 13,70    | 5.532,06  |          |  |
| 2.9                                                                                    | Adensamento, Lançamento, espalhamento concreto                                                              | m3  | 13,70    | R\$                                              | 81,40         |                                 |        |           | 100,0%            | 13,70    | 1.115,18  |          |  |
| 2.10                                                                                   | Impermeabilização em argamassa polimétrica p/ umidade                                                       | m2  | 64,00    | R\$                                              | 13,00         |                                 |        |           | 100,0%            | 64,00    | 832,00    |          |  |
| 2.11                                                                                   | impermeabilização em pintura de asfalto                                                                     | m2  | 64,00    | R\$                                              | 16,30         |                                 |        |           | 100,0%            | 64,00    | 1.043,20  |          |  |
| 3                                                                                      | Estrutura                                                                                                   |     |          | R\$                                              | 53.601,93     | 0,0%                            | R\$    | -         | 100,0%            | R\$      | 53.601,93 |          |  |
| 3.1                                                                                    | Pilares (40 um.)                                                                                            |     |          |                                                  |               |                                 |        |           |                   |          |           |          |  |
| 3.1.1                                                                                  | Formas madeira                                                                                              | m2  | 15,00    | R\$                                              | 65,00         |                                 |        |           | 100,0%            | 15,00    | 975,00    |          |  |
| 3.1.2                                                                                  | Desforma                                                                                                    | m2  | 15,00    | R\$                                              | 3,50          |                                 |        |           | 100,0%            | 15,00    | 52,50     |          |  |
| 3.1.3                                                                                  | Ferragem CA 50                                                                                              | Kg  | 475,00   | R\$                                              | 13,65         |                                 |        |           | 100,0%            | 475,00   | 6.483,75  |          |  |
| 3.1.4                                                                                  | Ferragem CA 60                                                                                              | Kg  | 125,00   | R\$                                              | 14,70         |                                 |        |           | 100,0%            | 125,00   | 1.837,50  |          |  |
| 3.1.5                                                                                  | Adensamento, Lançamento, Espalhamento                                                                       | m3  | 4,70     | R\$                                              | 81,40         |                                 |        |           | 100,0%            | 4,70     | 382,58    |          |  |
| 3.1.6                                                                                  | Concreto fck 25 mpa                                                                                         | m3  | 4,70     | R\$                                              | 403,80        |                                 |        |           | 100,0%            | 4,70     | 1.897,86  |          |  |
| 3.2                                                                                    | Vigas da cobertura                                                                                          |     |          |                                                  |               |                                 |        |           |                   |          |           |          |  |
| 3.2.1                                                                                  | Formas madeira                                                                                              | m2  | 39,43    | R\$                                              | 65,00         |                                 |        |           | 100,0%            | 39,43    | 2.562,95  |          |  |
| 3.2.2                                                                                  | Desforma                                                                                                    | m2  | 39,43    | R\$                                              | 3,50          |                                 |        |           | 100,0%            | 39,43    | 138,01    |          |  |
| 3.2.3                                                                                  | Ferragem CA 50, 10 mm                                                                                       | Kg  | 204,60   | R\$                                              | 13,65         |                                 |        |           | 100,0%            | 204,60   | 2.792,79  |          |  |
| 3.2.4                                                                                  | Ferragem CA 50, 6,3 mm                                                                                      | Kg  | 104,50   | R\$                                              | 13,65         |                                 |        |           | 100,0%            | 104,50   | 1.426,43  |          |  |
| 3.2.5                                                                                  | Ferragem CA 50, 12,5 mm                                                                                     | Kg  | 56,10    | R\$                                              | 13,65         |                                 |        |           | 100,0%            | 56,10    | 765,77    |          |  |
| 3.2.6                                                                                  | Ferragem CA 50, 8 mm                                                                                        | Kg  | 16,50    | R\$                                              | 13,65         |                                 |        |           | 100,0%            | 16,50    | 225,23    |          |  |
| 3.2.7                                                                                  | Adensamento, Lançamento, Espalhamento                                                                       | m3  | 10,86    | R\$                                              | 81,40         |                                 |        |           | 100,0%            | 10,86    | 884,00    |          |  |
| 3.2.8                                                                                  | concreto fck 25 mpa                                                                                         | m3  | 10,86    | R\$                                              | 403,80        |                                 |        |           | 100,0%            | 10,86    | 4.385,27  |          |  |
| 3.3                                                                                    | Laje de forro                                                                                               |     |          |                                                  |               |                                 |        |           |                   |          |           |          |  |
| 3.3.1                                                                                  | Laje pré fabricada treliçada / lajota ceramica H 8 (8 + 4) concreto fck 25 mpa incluso malha 3,4 mm 15 x 15 | m2  | 191,10   | R\$                                              | 120,00        |                                 |        |           | 100,0%            | 191,10   | 22.932,00 |          |  |
| 3.3.2                                                                                  | Malha de ação CA 60 15 x 15 cm                                                                              | Kg  | 185,27   | R\$                                              | 12,20         |                                 |        |           | 100,0%            | 185,27   | 2.260,29  |          |  |
| 3.5                                                                                    | Vergas / Contra-vergas                                                                                      |     |          |                                                  |               |                                 |        |           |                   |          |           |          |  |
| 3.5.1                                                                                  | Vergas cerâmicas 14 concreto fck 25                                                                         | ml  | 50,00    | R\$                                              | 32,00         |                                 |        |           | 100,0%            | 50,00    | 1.600,00  |          |  |
| 3.5.2                                                                                  | Vergas cerâmicas 11 cm concreto fck 25                                                                      | ml  | 25,00    | R\$                                              | 16,00         |                                 |        |           | 100,0%            | 25,00    | 400,00    |          |  |
| 3.5.3                                                                                  | Contra vergas cerâmicas14 concreto fck 25                                                                   | ml  | 50,00    | R\$                                              | 32,00         |                                 |        |           | 100,0%            | 50,00    | 1.600,00  |          |  |
| 4                                                                                      | Alvenaria e Paineis                                                                                         |     |          | R\$                                              | 19.938,88     | 0,0%                            | R\$    | -         | 100,0%            | R\$      | 19.938,88 |          |  |
| 4.1                                                                                    | Alvenaria externa de blocos ceramicos 14*11,5*24                                                            | m2  | 166,40   | R\$                                              | 64,80         |                                 |        |           | 100,0%            | 166,40   | 10.782,72 |          |  |
| 4.2                                                                                    | Alvenaria interna 11,5 * 14* 24                                                                             | m2  | 161,20   | R\$                                              | 56,80         |                                 |        |           | 100,0%            | 161,20   | 9.156,16  |          |  |
| 5                                                                                      | Revestimento                                                                                                |     |          | R\$                                              | 19.573,03     | 0,0%                            | R\$    | -         | 81,1%             | R\$      | 15.874,17 |          |  |
| 5.1                                                                                    | Chapisco alvenaria int./externa, cim./areia 1:3, E = 0,5 cm                                                 | m2  | 332,80   | R\$                                              | 5,20          |                                 |        |           | 100,0%            | 332,80   | 1.730,56  |          |  |
| 5.2                                                                                    | Revestimento alv. int./ext., massa unica, cim/cal/areia 1:2:8                                               | m2  | 332,80   | R\$                                              | 25,10         |                                 |        |           | 100,0%            | 332,80   | 8.353,28  |          |  |
| 5.3                                                                                    | Chapisco forro de laje, cim/areia 1:3, E = 0,5 cm                                                           | m2  | 191,10   | R\$                                              | 5,20          |                                 |        |           | 100,0%            | 191,10   | 993,72    |          |  |
| 5.4                                                                                    | Revestimento massa forro de laje, massa unica 1:2:8                                                         | m2  | 191,10   | R\$                                              | 25,10         |                                 |        |           | 100,0%            | 191,10   | 4.796,61  |          |  |
| 5.5                                                                                    | Azulejo junta a prumo + argamassa colante                                                                   | m2  | 78,20    | R\$                                              | 34,80         |                                 |        |           |                   |          |           |          |  |
| 5.6                                                                                    | Regunte azulejos                                                                                            | m2  | 78,20    | R\$                                              | 12,50         |                                 |        |           |                   |          |           |          |  |
| 6                                                                                      | Pisos                                                                                                       |     |          | R\$                                              | 25.252,00     | 0,0%                            | R\$    | -         | 40,4%             | R\$      | 10.190,42 |          |  |
| 6.1                                                                                    | Contra piso de concreto E = 5 cm + lastro de brita, E = 3 cm sarrafeado e alisado                           | m3  | 9,55     | R\$                                              | 646,60        |                                 |        |           | 100,0%            | 9,55     | 6.175,03  |          |  |
| 6.2                                                                                    | Contra piso - Área externa E = 5 cm + lastro de brita E = 3 cm                                              | m3  | 6,21     | R\$                                              | 646,60        |                                 |        |           | 100,0%            | 6,21     | 4.015,39  |          |  |
| 6.3                                                                                    | Piso ceramico, Pl 5 c/ arg/ colante                                                                         | m2  | 191,10   | R\$                                              | 41,80         |                                 |        |           |                   |          |           |          |  |
| 6.4                                                                                    | Rodapé ceramica esmaltada, H = 7 cm, arg. Colante                                                           | ml  | 158,00   | R\$                                              | 5,65          |                                 |        |           |                   |          |           |          |  |
| 6.5                                                                                    | Rejunte piso ceramico c/ agramassa industriaziçada                                                          | m2  | 191,10   | R\$                                              | 12,50         |                                 |        |           |                   |          |           |          |  |
| 6.6                                                                                    | Rejunte rodapé c/ argamassa industrializada                                                                 | ml  | 158,00   | R\$                                              | 1,30          |                                 |        |           |                   |          |           |          |  |
| 6.7                                                                                    | Piso tatil de alerta / direcional (borracha sint.5 mm) colada                                               | m2  | 8,75     | R\$                                              | 160,00        |                                 |        |           |                   |          |           |          |  |
| 6.8                                                                                    | Piso ladrilho hidr.de alerta / direcional assente argamassa                                                 | m2  | 5,50     | R\$                                              | 110,00        |                                 |        |           |                   |          |           |          |  |
| 6.9                                                                                    | Peitoril granito caixilhos de ferro L = 9 cm                                                                | ml  | 26,50    | R\$                                              | 49,50         |                                 |        |           |                   |          |           |          |  |
| 6.1                                                                                    | Soleira granito, L = 19 cm (portas externas)                                                                | ml  | 3,00     | R\$                                              | 90,00         |                                 |        |           |                   |          |           |          |  |
| 7                                                                                      | Forros                                                                                                      |     |          | R\$                                              | -             | 0,0%                            | R\$    | -         |                   |          |           |          |  |
| Cotado no item 3.3 (Laje de forro)                                                     |                                                                                                             |     |          | R\$                                              | -             |                                 |        |           |                   |          |           |          |  |
| 8                                                                                      | Cobertura                                                                                                   |     |          | R\$                                              | 23.258,02     | 100,0%                          | R\$    | 23.258,02 | 100,0%            | R\$      | 23.258,02 |          |  |
| 8.1                                                                                    | Estrutura de madeira tesourada p/ telha barro                                                               | m2  | 191,10   | R\$                                              | 70,00         | 100,0%                          | 191,10 | #####     | 100,0%            | 191,10   | 13.377,00 |          |  |
| 8.3                                                                                    | Telhas de barro tipo romana                                                                                 | m2  | 191,10   | R\$                                              | 48,20         | 100,0%                          | 191,10 | 9.211,02  | 100,0%            | 191,10   | 9.211,02  |          |  |
| 8.4                                                                                    | Emboçamento de beiral em telhas de barro                                                                    | ml  | 10,00    | R\$                                              | 12,00         | 100,0%                          | 10,00  | 120,00    | 100,0%            | 10,00    | 120,00    |          |  |
| 8.5                                                                                    | Comieira de barro emboçado                                                                                  | ml  | 25,00    | R\$                                              | 22,00         | 100,0%                          | 25,00  | 550,00    | 100,0%            | 25,00    | 550,00    |          |  |
| 9                                                                                      | Pintura                                                                                                     |     |          | R\$                                              | 9.589,08      | 0,0%                            | R\$    | -         |                   |          |           |          |  |
| 9.1                                                                                    | Selador acrílico paredes internas e externas, duas (2) demão                                                | m2  | 254,60   | R\$                                              | 2,30          |                                 |        |           |                   |          |           |          |  |
| 9.2                                                                                    | Pintura em latex acrílico paredes internas e externas duas (2 ) demãos                                      | m2  | 254,60   | R\$                                              | 14,60         |                                 |        |           |                   |          |           |          |  |



| ITEM      | DESCRIÇÃO                                                                                                            | UN.  | QTD.   | PREÇO UNITÁRIO       | TOTAL DO ITEM | MEDIÇÃO 07  |                   |        | ACUMULADO    |                     |          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------|---------------|-------------|-------------------|--------|--------------|---------------------|----------|
|           |                                                                                                                      |      |        |                      |               | %           | Qtd               | Valor  | %            | Qtd                 | Valor    |
| 9.3       | Selador acrílico laje de ferro 2 demãos                                                                              | m2   | 191,10 | R\$ 2,30             | R\$ 439,53    |             |                   |        |              |                     |          |
| 9.4       | Pintura laje de ferro latex acrílico 2 demãos                                                                        | m2   | 191,10 | R\$ 14,60            | R\$ 2.790,06  |             |                   |        |              |                     |          |
| 9.5       | Pintura esquadrias de madeira >> esmalte sintético inclusive preparo                                                 | m2   | 71,82  | R\$ 21,60            | R\$ 1.551,31  |             |                   |        |              |                     |          |
| 9.6       | Pintura esquadrias de ferro > esmalte sintético inclusive preparo                                                    | m2   | 23,40  | R\$ 21,60            | R\$ 505,44    |             |                   |        |              |                     |          |
| <b>10</b> | <b>Esquadrias</b>                                                                                                    |      |        | <b>R\$ 29.952,70</b> |               | <b>0,0%</b> | <b>R\$ -</b>      |        | <b>10,2%</b> | <b>R\$ 3.062,70</b> |          |
| 10.1      | Porta lisa p/ pintura de madeira com batente de madeira 90 x 210 cm                                                  | un.  | 14,00  | R\$ 456,00           | R\$ 6.384,00  |             |                   |        | 30,0%        | 4,20                | 1.915,20 |
| 10.2      | Porta macho e fêmea de madeira com batente de madeira p/ pintura - 90 x 210 cm - recepção área serviços área externa | un.  | 3,00   | R\$ 1.275,00         | R\$ 3.825,00  |             |                   |        | 30,0%        | 0,90                | 1.147,50 |
| 10.3      | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa                                                      | un.  | 4,00   | R\$ 227,00           | R\$ 908,00    |             |                   |        |              |                     |          |
| 10.4      | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna                                                      | unid | 13,00  | R\$ 227,00           | R\$ 2.951,00  |             |                   |        |              |                     |          |
| 10.5      | Guarnição de madeira portas                                                                                          | m    | 173,40 | R\$ 4,50             | R\$ 780,30    |             |                   |        |              |                     |          |
| 10.6      | Portão de 2 folhas tubular, com tela em aço galvanizado de 2" e fio 10, completo fornecimento e instalação           | m2   | 3,00   | R\$ 620,00           | R\$ 1.860,00  |             |                   |        |              |                     |          |
| 10.7      | Caixilho de ferro 4 folhas linha comercial, de correr                                                                | m2   | 23,40  | R\$ 566,00           | R\$ 13.244,40 |             |                   |        |              |                     |          |
| <b>11</b> | <b>Instalações hidro-sanitárias</b>                                                                                  |      |        | <b>R\$ 12.083,31</b> |               | <b>6,0%</b> | <b>R\$ 730,00</b> |        | <b>48,3%</b> | <b>R\$ 5.838,31</b> |          |
|           | <b>Água fria</b>                                                                                                     |      |        |                      |               |             |                   |        |              |                     |          |
| 11.1      | Tubo pvc soldável marrom c/ conexões DN 25 mm                                                                        | m    | 61,17  | R\$ 10,05            | R\$ 614,76    |             |                   |        | 100,0%       | 61,17               | 614,76   |
| 11.2      | Tubo de pvc rígido sold. marrom DN 32 mm c/ conexões                                                                 | m    | 14,65  | R\$ 12,20            | R\$ 178,73    |             |                   |        | 100,0%       | 14,65               | 178,73   |
| 11.2      | Tubo pvc soldável marrom, c/ conexões DN 60 mm (2")                                                                  | m    | 9,35   | R\$ 59,39            | R\$ 555,30    |             |                   |        | 100,0%       | 9,35                | 555,30   |
| 11.3      | Registro gaveta em latão cromado c/ canopla DN 3/4"                                                                  | unid | 7,00   | R\$ 82,00            | R\$ 574,00    |             |                   |        | 80,0%        | 5,60                | 459,20   |
| 11.4      | Torneira de mesa p/ lavatório em latão cromado DN 1/2"                                                               | unid | 5,00   | R\$ 168,00           | R\$ 840,00    |             |                   |        |              |                     |          |
| 11.5      | Torneira de mesa p/ pia c/ bica movel e arejador latão crom.                                                         | unid | 1,00   | R\$ 180,00           | R\$ 180,00    |             |                   |        |              |                     |          |
| 11.6      | Torneira de boia                                                                                                     | unid | 1,00   | R\$ 160,00           | R\$ 160,00    |             |                   |        |              |                     |          |
| 11.7      | Caixa d'água 1000 litros em polietileno c/ acessórios ent./saída                                                     | unid | 1,00   | R\$ 730,00           | R\$ 730,00    | 100,0%      | 1,00              | 730,00 | 100,0%       | 1,00                | 730,00   |
|           | <b>Esgoto</b>                                                                                                        |      |        |                      |               |             |                   |        |              |                     |          |
| 11.4      | Tubo PVC rígido branco soldável DN = 40 mm c/ conexões                                                               | m    | 10,55  | R\$ 14,40            | R\$ 151,92    |             |                   |        | 100,0%       | 10,55               | 151,92   |
| 11.5      | Tubo pvc branco d = 50 mm c/ conexões                                                                                | m    | 15,00  | R\$ 23,66            | R\$ 354,90    |             |                   |        | 100,0%       | 15,00               | 354,90   |
| 11.6      | Tubo pvc branco d = 100 mm c/ conexões                                                                               | m    | 30,00  | R\$ 36,54            | R\$ 1.096,20  |             |                   |        | 100,0%       | 30,00               | 1.096,20 |
| 11.7      | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 c/ grelha                                                             | un.  | 7,00   | R\$ 65,90            | R\$ 461,30    |             |                   |        | 100,0%       | 7,00                | 461,30   |
| 11.8      | Caixas de passagem em alvenaria 600 x 600 x 600 mm                                                                   | un.  | 4,00   | R\$ 309,00           | R\$ 1.236,00  |             |                   |        | 100,0%       | 4,00                | 1.236,00 |
|           | <b>Acessórios</b>                                                                                                    |      |        |                      |               |             |                   |        |              |                     |          |
| 11.9      | Bacia sifonada c/ caixa de descarga acoplada - 6 litros                                                              | un.  | 5,00   | R\$ 520,00           | R\$ 2.600,00  |             |                   |        |              |                     |          |
| 11.11     | Lavatório de louça c/ coluna padrão médio                                                                            | un.  | 5,00   | R\$ 248,00           | R\$ 1.240,00  |             |                   |        |              |                     |          |
| 11.13     | Tampo/bancada em granito c/ frontão de 2 cm (pia coz.) polido                                                        | m2   | 0,90   | R\$ 518,00           | R\$ 466,20    |             |                   |        |              |                     |          |
| 11.14     | Cuba em aço inoxidável de 400 x 340 x 140 mm                                                                         | un.  | 1,00   | R\$ 268,00           | R\$ 268,00    |             |                   |        |              |                     |          |
| 11.14     | Barra de apoio pessoas com mob.reduz.aço inox. 1/1/2 x 800 mm                                                        | un.  | 2,00   | R\$ 188,00           | R\$ 376,00    |             |                   |        |              |                     |          |
| <b>12</b> | <b>Instalações elétricas</b>                                                                                         |      |        | <b>R\$ 29.676,00</b> |               | <b>0,0%</b> | <b>R\$ -</b>      |        | <b>33,7%</b> | <b>R\$ 9.993,00</b> |          |
| 12.1      | Cabo 16 mm - 750 V de isolamento (azul) Neutro                                                                       | ml   | 30,00  | R\$ 18,45            | R\$ 553,50    |             |                   |        |              |                     |          |
| 12.2      | Cabo 16 mm - 750 V de isolamento (preto) Fase                                                                        | ml   | 90,00  | R\$ 18,45            | R\$ 1.660,50  |             |                   |        |              |                     |          |
| 12.3      | Cabo 16 mm - 750 V de isolamento (verde) - Terra                                                                     | ml   | 30,00  | R\$ 18,45            | R\$ 553,50    |             |                   |        |              |                     |          |
| 12.4      | Caixa de passagem em alvenaria 600 x 600 x 600                                                                       | un.  | 1,00   | R\$ 308,00           | R\$ 308,00    |             |                   |        | 100,0%       | 1,00                | 308,00   |
| 12.5      | Caixa de passagem em PVC com tampa de 4" x 2"                                                                        | un.  | 98,00  | R\$ 12,00            | R\$ 1.176,00  |             |                   |        | 100,0%       | 98,00               | 1.176,00 |
| 12.6      | Caixa de passagem octogonal de 4" X 4"                                                                               | un.  | 50,00  | R\$ 16,00            | R\$ 800,00    |             |                   |        | 100,0%       | 50,00               | 800,00   |
| 12.7      | Dijuntor termomagnético bipolar 10 A                                                                                 | un.  | 8,00   | R\$ 48,00            | R\$ 384,00    |             |                   |        | 100,0%       | 8,00                | 384,00   |
| 12.8      | Dijuntor termomagnético monopolar 16 A                                                                               | un.  | 12,00  | R\$ 22,00            | R\$ 264,00    |             |                   |        |              |                     |          |
| 12.9      | Disjuntor termomagnético tripolar 63 A                                                                               | un.  | 1,00   | R\$ 168,00           | R\$ 168,00    |             |                   |        |              |                     |          |
| 12.10     | Disjuntor termomagnético tripolar 32 A                                                                               | un.  | 1,00   | R\$ 126,00           | R\$ 126,00    |             |                   |        |              |                     |          |
| 12.11     | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 1 1/4" (piso)                                                            | ml   | 30,00  | R\$ 8,00             | R\$ 240,00    |             |                   |        | 100,0%       | 30,00               | 240,00   |
| 12.12     | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 1" - Laje                                                                | ml   | 70,00  | R\$ 7,50             | R\$ 525,00    |             |                   |        | 100,0%       | 70,00               | 525,00   |
| 12.13     | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 1" - Piso                                                                | ml   | 100,00 | R\$ 7,50             | R\$ 750,00    |             |                   |        | 100,0%       | 100,00              | 750,00   |
| 12.14     | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 3/4" - laje                                                              | ml   | 150,00 | R\$ 7,00             | R\$ 1.050,00  |             |                   |        | 100,0%       | 150,00              | 1.050,00 |
| 12.15     | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 3/4" - parede                                                            | ml   | 130,00 | R\$ 7,00             | R\$ 910,00    |             |                   |        | 100,0%       | 130,00              | 910,00   |
| 12.16     | Eletroduto PVC corrugado reforçado 3/4" - piso                                                                       | ml   | 100,00 | R\$ 7,00             | R\$ 700,00    |             |                   |        | 100,0%       | 100,00              | 700,00   |
| 12.17     | Caixa de passagem em PVC c/ tampa 4 x 2 p/ telefone / dados                                                          | unid | 20,00  | R\$ 12,00            | R\$ 240,00    |             |                   |        |              |                     |          |
| 12.18     | Fio flexível 1,50 mm - 750 V (preto, cinza ou vermelho)                                                              | ml   | 150,00 | R\$ 2,69             | R\$ 403,50    |             |                   |        |              |                     |          |
| 12.19     | Fio flexível 1,50 mm - 750 V de isolamento (verde)                                                                   | ml   | 270,00 | R\$ 2,69             | R\$ 726,30    |             |                   |        |              |                     |          |
| 12.20     | Fio flexível 1,50 mm - 750 V (azul)                                                                                  | ml   | 170,00 | R\$ 2,69             | R\$ 457,30    |             |                   |        |              |                     |          |
| 12.21     | Fio flexível 1,50 mm - 750 V (amarelo) - retorno                                                                     | ml   | 260,00 | R\$ 2,69             | R\$ 699,40    |             |                   |        |              |                     |          |
| 12.22     | Fio flexível 2,50 mm - 750 V (preto)                                                                                 | ml   | 200,00 | R\$ 4,16             | R\$ 832,00    |             |                   |        |              |                     |          |
| 12.23     | Fio flexível 2,50 mm - 750 V (azul)                                                                                  | ml   | 200,00 | R\$ 4,16             | R\$ 832,00    |             |                   |        |              |                     |          |
| 12.24     | Fio flexível 4 mm - 750 V (vermelho)                                                                                 | ml   | 80,00  | R\$ 5,90             | R\$ 472,00    |             |                   |        |              |                     |          |
| 12.25     | Fio flexível 4 mm - 750 V (preto)                                                                                    | ml   | 110,00 | R\$ 5,90             | R\$ 649,00    |             |                   |        |              |                     |          |
| 12.26     | Fio flexível 4 mm - 750V (azul)                                                                                      | ml   | 30,00  | R\$ 5,90             | R\$ 177,00    |             |                   |        |              |                     |          |
| 12.27     | Interruptor 1 tecla + tomada 4 x 2 - 10A                                                                             | un.  | 5,00   | R\$ 25,00            | R\$ 125,00    |             |                   |        |              |                     |          |
| 12.28     | Interruptor 1 tecla paralelo                                                                                         | un.  | 4,00   | R\$ 21,00            | R\$ 84,00     |             |                   |        |              |                     |          |
| 12.29     | Interruptor 1 tecla simples = 4 x 2"                                                                                 | un.  | 11,00  | R\$ 21,00            | R\$ 231,00    |             |                   |        |              |                     |          |
| 12.30     | Interruptor 2 teclas paralelo                                                                                        | un.  | 3,00   | R\$ 25,00            | R\$ 75,00     |             |                   |        |              |                     |          |
| 12.31     | Luminária LED quadrada de sobrepor, 18 W - 6000K (0,22 x 0,22)                                                       | un.  | 8,00   | R\$ 240,00           | R\$ 1.920,00  |             |                   |        |              |                     |          |
| 12.32     | Luminária LED quadrada de sobrepor, 25 W - 6000K (0,30 x 0,30)                                                       | un.  | 13,00  | R\$ 240,00           | R\$ 3.120,00  |             |                   |        |              |                     |          |
| 12.33     | Lampada LED tubular 1,20 x 0,10 - 36 W 6000K                                                                         | unid | 28,00  | R\$ 96,00            | R\$ 2.688,00  |             |                   |        |              |                     |          |
| 12.34     | Padrão B1 c/ cx. conjugada montado fusível 60 A                                                                      | unid | 1,00   | R\$ 1.370,00         | R\$ 1.370,00  |             |                   |        | 100,0%       | 1,00                | 1.370,00 |
| 12.35     | Quadro de dist. Energia, c/ barramento 24 dij. - embutido chapa                                                      | unid | 2,00   | R\$ 680,00           | R\$ 1.360,00  |             |                   |        | 100,0%       | 2,00                | 1.360,00 |
| 12.36     | Tomada 2P + T 220V 20A - completa                                                                                    | unid | 8,00   | R\$ 24,00            | R\$ 192,00    |             |                   |        |              |                     |          |



| ITEM               | DESCRIÇÃO                                                            | UN.  | QTD.   | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL DO ITEM | MEDIÇÃO 07         |     |       | ACUMULADO         |        |           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------|---------------|--------------------|-----|-------|-------------------|--------|-----------|
|                    |                                                                      |      |        |                |               | %                  | Qtd | Valor | %                 | Qtd    | Valor     |
| 12,37              | Tomada 2P + T dupla 20 A - completa                                  | unid | 18,00  | R\$ 24,00      | R\$ 432,00    |                    |     |       |                   |        |           |
| 12.38              | Luminaria blindada tipo arandela, p/ lampada LED de 90º - 25 W       | unid | 10,00  | R\$ 185,00     | R\$ 1.850,00  |                    |     |       |                   |        |           |
| 12,39              | Quadro telebras (telefonía) de embutir 400 x 400 x 120 mm            | unid | 2,00   | R\$ 210,00     | R\$ 420,00    |                    |     |       | 100,0%            | 2,00   | 420,00    |
| 12.40              | Luminaria de emergência c/ 30 LED de 2 W                             | unid | 4,00   | R\$ 38,00      | R\$ 152,00    |                    |     |       |                   |        |           |
| 13                 | Vidros                                                               |      |        | R\$            | 3.135,60      | 0,0%               | R\$ | -     |                   |        |           |
| 13.1               | Vidro liso transparente 4 mm                                         | m2   | 19,80  | R\$ 134,00     | R\$ 2.653,20  |                    |     |       |                   |        |           |
| 13.2               | Vidro cancelado incolor 4 mm                                         | m2   | 3,60   | R\$ 134,00     | R\$ 482,40    |                    |     |       |                   |        |           |
| 14                 | Outros                                                               |      |        | R\$            | 24.476,98     | 0,0%               | R\$ | -     | 81,6%             | R\$    | 19.964,03 |
| 14.1               | Limpeza da obra, inclusive remoção de entulho                        | m2   | 191,10 | R\$ 11,50      | R\$ 2.197,65  |                    |     |       |                   |        |           |
| 14.2               | Muros (Frente, Lateral Esquerda e Fundos)                            |      |        |                |               |                    |     |       |                   |        |           |
| 14.2.1             | 18 estacas escavada de 3,00 m de profundidade, diametro 25 cm        | ml   | 54,00  | R\$ 49,90      | R\$ 2.694,60  |                    |     |       | 100,0%            | 54,00  | 2.694,60  |
| 14.2.2             | 4 ferros CA 50 10 mm p/ estaca - comp. 2,00 (0,50 acima bald.)       | Kg   | 88,00  | R\$ 13,65      | R\$ 1.201,20  |                    |     |       | 100,0%            | 88,00  | 1.201,20  |
| 14.2.3             | Concreto baldrame (0,20 x 0,30) fundações 25 mpa                     | m3   | 2,52   | R\$ 403,80     | R\$ 1.017,58  |                    |     |       | 100,0%            | 2,52   | 1.017,58  |
| 14.2.4             | Ferro CA 50 10 mm viga baldrame (2 ferros inferior)                  | KG   | 52,00  | R\$ 13,65      | R\$ 709,80    |                    |     |       | 100,0%            | 52,00  | 709,80    |
| 14.2.5             | Ferro CA 50 - 6,30 mm viga baldrame (2 ferros superior)              | Kg   | 24,00  | R\$ 13,65      | R\$ 327,60    |                    |     |       | 100,0%            | 24,00  | 327,60    |
| 14.2.6             | Ferro CA 60 - 3,40 mm cada 15 cm p/ estribo - viga baldrame          | KG   | 4,50   | R\$ 14,70      | R\$ 66,15     |                    |     |       | 100,0%            | 4,50   | 66,15     |
| 14.2.7             | Ferro CA 50 10 mm - 18 pilares c/ 4 ferros cada, comp. 2,00 m        | Kg   | 104,00 | R\$ 13,65      | R\$ 1.419,60  |                    |     |       | 100,0%            | 104,00 | 1.419,60  |
| 14.2.8             | Ferro CA 60 - 3,40 mm cada 15 p/estribo pilares                      | Kg   | 42,00  | R\$ 14,70      | R\$ 617,40    |                    |     |       | 100,0%            | 42,00  | 617,40    |
| 14.2.9             | Verga ceramica altura 1,00 m (2 ferro CA50 = 6,3 mm)                 | ml   | 41,50  | R\$ 32,00      | R\$ 1.328,00  |                    |     |       | 100,0%            | 41,50  | 1.328,00  |
| 14.2.10            | Verga ceramica respaldo muro (2 ferro CA50 = 6,3 mm)                 | ml   | 41,50  | R\$ 32,00      | R\$ 1.328,00  |                    |     |       | 100,0%            | 41,50  | 1.328,00  |
| 14.2.11            | Alvenaria embazamento (região aterro) 14 x 11,50 x 24                | m2   | 21,00  | R\$ 64,80      | R\$ 1.360,80  |                    |     |       | 100,0%            | 21,00  | 1.360,80  |
| 14.2.12            | Alvenaria muro - 14 x 11,50 x 24                                     | m2   | 83,00  | R\$ 64,80      | R\$ 5.378,40  |                    |     |       | 100,0%            | 83,00  | 5.378,40  |
| 14.2.13            | Chapisco alvenaria muro areia /cimento 1:3                           | m2   | 83,00  | R\$ 5,20       | R\$ 431,60    |                    |     |       | 100,0%            | 83,00  | 431,60    |
| 14.2.12            | Revestimento muro massa única                                        | m2   | 83,00  | R\$ 25,10      | R\$ 2.083,30  |                    |     |       | 100,0%            | 83,00  | 2.083,30  |
| 14.2.14            | Pintura muro - selador acrílico duas demãos                          | m2   | 83,00  | R\$ 2,30       | R\$ 190,90    |                    |     |       |                   |        |           |
| 14.2.15            | Pintura muro - latex acrílico 2 demãos                               | m2   | 83,00  | R\$ 14,60      | R\$ 1.211,80  |                    |     |       |                   |        |           |
|                    | Pintuta muro Lateral direita (existente) - selador acrilico 2 demãos | m2   | 54,00  | R\$ 2,30       | R\$ 124,20    |                    |     |       |                   |        |           |
|                    | Pintura muro Lateral direita (existente) - latex acrilico 2 demãos   | m2   | 54,00  | R\$ 14,60      | R\$ 788,40    |                    |     |       |                   |        |           |
| RESUMO DA MEDIÇÃO: |                                                                      |      |        |                |               | MEDIÇÃO ATUAL:     |     |       | SALDO A EXECUTAR: |        |           |
|                    |                                                                      |      |        |                |               | R\$ 23.988,02      |     |       |                   |        |           |
|                    |                                                                      |      |        |                |               | Percentual: 7,66%  |     |       |                   |        |           |
|                    |                                                                      |      |        |                |               | ACUMULADO MEDIDO:  |     |       |                   |        |           |
|                    |                                                                      |      |        |                |               | R\$ 224.468,50     |     |       |                   |        |           |
|                    |                                                                      |      |        |                |               | Percentual: 71,65% |     |       | %                 |        | R\$       |
|                    |                                                                      |      |        |                |               |                    |     |       | 28,35             |        | 88.816,07 |
|                    |                                                                      |      |        |                |               |                    |     |       |                   |        |           |

Engº NEWTON PIACENTINI  
CPF: 078.707.928-61 RG: 7.629.011-6  
CREA: 0601315173





**Prefeitura Municipal de Quadra**  
*"Capital do Milho Branco"*  
**Paço Municipal José Darci Soares**


**Protocolo Nº 1573/2022**

**Interessado: Elisangela Aparecida dos Santos Silva  
Construção.**


**Finalidade: Pagamento da 7ª Medição dos Serviços de  
Construção do CRAS - Contrato 28/2021.**


Diante da Liberação do Setor de Engenharia, encaminho ao Setor de Compras para solicitar a nota fiscal e demais documentos, e posteriormente para o setor Contabilidade para que emita Ordem de Pagamento, no valor de R\$ 23.988,02 (Vinte e três mil novecentos e oitenta e oito reais e dois centavos), com data de vencimento para 04/11/2022 e posteriormente encaminhe ao setor tesouraria para pagamento. A tesouraria após a quitação, junte cópia ao processo do pagamento e digitalize na totalidade o processo para publicação, posteriormente archive-se.

Quadra, 28 de outubro de 2022.

  
**Cláudio Roberto de Oliveira**  
**Diretor de Finanças**






  
Rui Carlos Baiard  
Ass.: Planej. Obras e Serv. Públicos  
CREA: 060041913-5



F.M. QUADRA  
Proc. Nº 1573/2022  
Fis. Nº 14  
G



  
Rui Carlos Baiardi  
Ass.: Planej. Obras e Serv. Público  
CREA: 060041913-5





Rede: 28 de out de 2022 09:48:46 BRT  
Local: 28 de out de 2022 09:48:46 BRT  
S 23° 17' 55.507" W 48° 0' 28.949"  
Rua Doutor Júlio Prestes  
Quadra SP  
18255-000  
Brasil



Rede: 28 de out de 2022 09:50:57 BRT  
Local: 28 de out de 2022 09:50:57 BRT  
S 23° 17' 53.549" W 48° 3' 28.069"  
Estrada Municipal da Estância  
Quadra SP  
18255-000  
Brasil

  
Rui Carlos Baiardi  
Ass: Planej. Obras e Serv. Público  
CREA: 060041913-5





# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE

F.M. QUADRA

Proc. Nº 1573/2022

Fis. Nº 16

Usuário: anderson

Sistema CECAM

Data: 04/11/2022 07:41:43

(Página 1/1)

|                                                                                      |                                                       |            |                                     |                                                                 |                                   |                               |                 |           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|--|
| DATA                                                                                 | 28/10/2022                                            |            | Nº 1001047   RP Nº 9446/0 Ano: 2021 |                                                                 | RESERVA Nº                        | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO        |                 | FICHA Nº  |  |
| INTERESSADO                                                                          | 5379 - ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONST    |            | C.N.P.J/C.P.F                       |                                                                 | BANCO                             | AGÊNCIA                       |                 | CONTA     |  |
| ENDEREÇO                                                                             | R ARTUR MADEIRA 233 - VILA CRISTINA - PIRACICABA - SP |            | 011.002.419/0001-07                 |                                                                 | CEP                               | 13401-396                     |                 | TELEFONE  |  |
| EMAIL                                                                                | ssconstrutora2020@gmail.com                           |            | LOCAL DE ENTREGA                    |                                                                 | 3436-1700                         |                               | PRAZO ENTREGA   |           |  |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº                                                              | TOMADA DE PREÇOS - 1/2021                             |            | FUNDAMENTO LEGAL                    |                                                                 | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO            |                               | VENCIMENTO      |           |  |
| ORGÃO                                                                                | 02-PODER EXECUTIVO                                    |            | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                |                                                                 | UNIDADE EXECUTORA                 |                               | FUNÇÃO          |           |  |
| PROJETO ATIVIDADE                                                                    | 1045 - CONSTRUÇÃO CRAS (CENTRO REFERENCIA             |            | CATEGORIA ECONÔMICA                 |                                                                 | 4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO |                               | ÁREA DE ATUAÇÃO |           |  |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                               | 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                |            | ATIVO NÃO FINANCEIRO                |                                                                 | PASSIVO NÃO FINANCEIRO            |                               | ADIANTEAMENTO   |           |  |
|                                                                                      |                                                       |            |                                     |                                                                 | REGIME                            |                               | CONTRATO        |           |  |
|                                                                                      |                                                       |            |                                     |                                                                 |                                   |                               | CONVÊNIO        |           |  |
| EMPENHO                                                                              |                                                       |            |                                     |                                                                 | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR            |                               | VALOR DA O.P.   |           |  |
| 316.023,25                                                                           |                                                       |            |                                     |                                                                 | 200.480,48                        |                               | 23.988,02       |           |  |
| COTA 1                                                                               |                                                       |            |                                     |                                                                 | COTA 2                            |                               | COTA 3          |           |  |
| 0,00                                                                                 |                                                       |            |                                     |                                                                 | 0,00                              |                               | 0,00            |           |  |
| COTA 4                                                                               |                                                       |            |                                     |                                                                 | COTA 5                            |                               | COTA 6          |           |  |
| 0,00                                                                                 |                                                       |            |                                     |                                                                 | 0,00                              |                               | 0,00            |           |  |
| COTA 7                                                                               |                                                       |            |                                     |                                                                 | COTA 8                            |                               | COTA 9          |           |  |
| 0,00                                                                                 |                                                       |            |                                     |                                                                 | 0,00                              |                               | 0,00            |           |  |
| COTA 10                                                                              |                                                       |            |                                     |                                                                 | COTA 11                           |                               | COTA 12         |           |  |
| 0,00                                                                                 |                                                       |            |                                     |                                                                 | 0,00                              |                               | 0,00            |           |  |
| VÍNCULOS                                                                             |                                                       |            |                                     |                                                                 | CENTRO DE CUSTOS                  |                               |                 |           |  |
| CÓDIGO                                                                               | DESCRIÇÃO                                             |            | VALOR                               |                                                                 | CÓDIGO                            | DESCRIÇÃO                     |                 | VALOR     |  |
| 4                                                                                    | FUNDO MUNICIPAL ASSIST.                               |            | 23.988,02                           |                                                                 | 8                                 | FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |                 | 23.988,02 |  |
| TOTAL                                                                                |                                                       |            | 23.988,02                           |                                                                 | TOTAL                             |                               |                 | 23.988,02 |  |
| ITENS DA NOTA                                                                        |                                                       |            |                                     |                                                                 |                                   |                               |                 |           |  |
| ITEM                                                                                 | CÓDIGO                                                | QUANTIDADE | UNIDADE                             | ESPECIFICAÇÃO                                                   | VALOR UNITÁRIO                    |                               | VALOR TOTAL     |           |  |
| 1                                                                                    | 0                                                     | 1,000      | UN                                  | PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO GLOBAL 100104 RP.                  | 23.988,0200                       |                               | 23.988,02       |           |  |
| TOTAL                                                                                |                                                       |            |                                     | 23.988,02                                                       |                                   |                               |                 |           |  |
| 28 / 10 / 2022                                                                       |                                                       |            |                                     | PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO |                                   |                               |                 |           |  |
| ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO                                                          |                                                       |            |                                     | 28 / 10 / 2022                                                  |                                   |                               |                 |           |  |
| CONTADOR                                                                             |                                                       |            |                                     | LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE                                   |                                   |                               |                 |           |  |
| 1SP335601/O-6                                                                        |                                                       |            |                                     | PREFEITA                                                        |                                   |                               |                 |           |  |
| RECIBO                                                                               |                                                       |            |                                     | DESPESA PAGA                                                    |                                   |                               |                 |           |  |
| RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA                                          |                                                       |            |                                     | BANCO                                                           |                                   |                               |                 |           |  |
| A IMPORTÂNCIA DE vinte e três mil, novecentos e oitenta e oito reais e dois centavos |                                                       |            |                                     | CONTA                                                           |                                   |                               |                 |           |  |
| CONSTANTE DESTE DOCUMENTO É NOTA FISCAL Nº                                           |                                                       |            |                                     | CHEQUE Nº                                                       |                                   |                               |                 |           |  |
| PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO                                           |                                                       |            |                                     | BC Nº                                                           |                                   |                               |                 |           |  |
| QUADRA, DE 04 NOV 2022                                                               |                                                       |            |                                     | TESOUREIRO                                                      |                                   |                               |                 |           |  |
| DEPOSITO EM CONTA                                                                    |                                                       |            |                                     | ADNILSON FARIA                                                  |                                   |                               |                 |           |  |
| Nome                                                                                 |                                                       |            |                                     | RG                                                              |                                   |                               |                 |           |  |
| PREFEITA                                                                             |                                                       |            |                                     | PREFEITO                                                        |                                   |                               |                 |           |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

Materiais

Compras

Pedido de Compra 1665/2022 - 7

M. QUADRA

Proc. Nº 1573/2022

Lis. Nº 17

(Página: 1 / 1)

04-11-9

Sistema CECAM

Data: 03/11/2022 15:42

Sistema CECAM

Nº Pedido de Compra: 1665/2022

Global/Estimativo

Nº Ordem de Pedido 7

Categoria Econômica: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Modalidade: 1/2021 - TP-O TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

Processo Nº: 64/2021

Empenho: 100104/2022 - 01/01/2022

Vínculo: ORDINÁRIO

**Fornecedor 4895 ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRUCAO**  
**Nome Fantasia SS CONSTRUCAO CIVIL**

Endereço R ARTUR MADEIRA 233

Bairro VILA CRISTINA

Cidade PIRACICABA

CEP 13401-396

C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.002.419/0001-07

Inscr. Estadual

e-mail ssconstrutora2020@gmail.com

Estado SP

Nº Telefone (019) 3436-1700

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

**Local de Entrega CRAS****Ficha Nº 6066****Dest. Recurso 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**

Endereço Pça Chico Vieira

Unidade Orçamentaria 20802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Validade

Prazo Entrega 240 Dias

Prazo de Pagto Por apresentação de medição

Garantia ...

Objeto CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Contrato 28 / 2021

|     |            |                                                                         |              |           |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 001 | 0,076 Serv | 27.0618/CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 316.023,2500 | 23.988,02 |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Pedido 1665/2022 - Total</b> | <b>23.988,02</b> |
| Cancelados (-)                  | 0,00             |
| Descontos (-)                   | 0,00             |
| Impostos (+)                    | 0,00             |
| <b>Valor</b>                    | <b>23.988,02</b> |

( VINTE E TRÊS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS )

QUADRA, 25 de Outubro de 2022





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal: 56  
Série: E  
Data Emissão: 28/10/2022  
Certificação: 72BFC-C2F28



Nome/Razão Social: E.A.S.S. CONSTRUTORA ME  
Nome Fantasia: SS CONSTRUÇÃO CIVIL  
CNPJ/CPF: 11.002.419/0001-07  
Endereço: RUA ARTHUR MADEIRA PROF  
Bairro: VILA CRISTINA  
Município: PIRACICABA  
E-mail: angelocci@bol.com.br

Insc. Municipal: 616261

Insc. Estadual: 535836721116  
Nº: 241  
Compl.:  
UF: SP CEP: 13401-396  
Telefone: 1934252812

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA  
CNPJ/CPF: 01.612.145/0001-06  
Endereço: RUA JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA  
Bairro: JARDIM SANTO ANTONIO  
Município: QUADRA  
E-mail: administração@quadra.sp.gov.br

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:  
Nº: 36  
Compl.:  
UF: SP CEP: 18255-000  
Telefone: 1532539000

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 28/2021 (TOMADA DE PREÇOS 01/2021 PROCESSO Nº 64/2021) OBRA DE CONSTRUÇÃO DO  
CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL)  
MATRÍCULA CEI 90.0094721774 - TOMADA DE PREÇOS 01/2021  
TOTAL NF R\$ 23.988,02  
TOTAL MATERIAL R\$ 19.277,02  
TOTAL MDO R\$ 4.711,00  
NÃO SUJEITO A RETENÇÃO INSS CONFORME ARTIGO 149 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 971/2009 PARA  
EMPRESAS TRIBUTADAS NO SIMPLES PARA NF DE SERVIÇOS COM MATRÍCULA CEI QUANDO A CONTRATANTE  
É ENTIDADE PÚBLICA  
RETENÇÃO 2,72% INSS SOBRE SERVIÇOS R\$ 128,14(-)  
BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA CORRENTE: 80180-1

| Item                                                                                    | Tributável | Qtde. | VI. Unitário R\$ | Total R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------------|-----------|
| 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) | Sim        | 1,00  | 23.988,0200      | 23.988,02 |

Código da Obra (CEI): 900094721774 - Número de Processo:

|                                                                                        |                                      |                                    |                                  |                          |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Valor Tributável:<br>R\$ 23.988,02                                                     | Valor não Tributável:<br>R\$ 0,00    | VALOR BRUTO DA NOTA                |                                  |                          | R\$ 23.988,02                 |
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 19.277,02                                             | Desconto Incondicionado:<br>R\$ 0,00 | Desconto Condicionado:<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo:<br>R\$ 4.711,00 | Alíquota:<br>2,7200%     | Valor do ISS:<br>R\$ 128,14   |
| PIS: 0,000%<br>R\$ 0,00                                                                | COFINS: 0,000%<br>R\$ 0,00           | INSS: 0,000%<br>R\$ 0,00           | IR: 0,000%<br>R\$ 0,00           | CSLL: 0,000%<br>R\$ 0,00 | Outras Retenções:<br>R\$ 0,00 |
| Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 |                                      |                                    | VALOR LÍQUIDO DA NOTA            |                          | R\$ 23.859,88                 |

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de pro

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2022 Local do Recolhimento: QUADRA/SP Dt 28/10/2022 14:29:06  
Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:  
CNAE: 4120400 Empresa Optante do Simples Nacional  
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 28/10/2022 às 14:29:12

Recebi(emos) de: E.A.S.S. CONSTRUTORA ME  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.


Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 56  
Certificação  
72BFC-C2F28



M. QUADRA  
Proc. Nº 1573/2022  
Fis. Nº 19  
6

**ATESTADO**  
Atesto que o Serviço/Evento  
Consistente nesta Nota Fiscal,  
foi Realizado.  
Quadra 28, 10, 22  
Nome: \_\_\_\_\_  
RG: \_\_\_\_\_  
  
**Osmar Rodrigues**  
Secretário do Trabalho e  
Desenvolvimento Social  
RG: 42.607.861-5



23790.28406 90000.023375 82009.413400 1 91590000012814 RECIBO DO PAGADOR

|                                                                             |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| PARCELA:                                                                    | VENCIMENTO:                |
| 01/01                                                                       | 04/11/2022                 |
| CONTRIBUINTE:                                                               | AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO: |
| 9000000491                                                                  | 0284-4/94134-4             |
| NOSSO NUMERO:                                                               |                            |
| 09/00000233782-P                                                            |                            |
| INSCRIÇÃO CADASTRAL:                                                        |                            |
| ESPECIE:                                                                    | QUANTIDADE:                |
| R\$                                                                         |                            |
| (=) VALOR DOCUMENTO:                                                        | 128,14                     |
| (-) Desc./Abatim./Outras Deduções:                                          |                            |
| (+) MORA / MULTA / JUROS:                                                   |                            |
| (+) OUTROS ACRÉSCIMOS:                                                      |                            |
| (=) VALOR COBRADO:                                                          |                            |
| PAGADOR:                                                                    |                            |
| E.A.S.S. CONSTRUTORA ME - CNPJ:                                             | 11.002.419/0001-07         |
| BENEFICIÁRIO:                                                               |                            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA - CNPJ:                                      | 01612145000106             |
| RUA JOSE CARLOS DA SILVEIRA, 36 - JD SANTO ANTONIO - 18255000 - QUADRA / SP |                            |
| NUMERO DO DOCUMENTO:                                                        |                            |
| 9000000491 / 2022 / GUIA EVENT                                              |                            |
| Autenticação Mecânica no Verso                                              |                            |

237-2 23790.28406 90000.023375 82009.413400 1 91590000012814

LOCAL DE PAGAMENTO: PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO

BENEFICIÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA - CNPJ: 01612145000106  
RUA JOSE CARLOS DA SILVEIRA, 36 - JD SANTO ANTONIO - 18255000 - QUADRA / SP

DATA DO DOCUMENTO: 04/11/2022 NUMERO DO DOCUMENTO: 9000000491 / 2022 / GUIA EVENT ESPECIE DOC: RC ACETE: N DATA PROCESSAMENTO: 04/11/2022

USO DO BANCO: CARTEIRA: 09 ESPECIE MOEDA R\$ QTDE MOEDA

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) IMPOSTO PAGO

DEVIDO A COBRANÇA COM REGISTRO O BOLETO SÓ SERÁ DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO NO DIA SEGUINTE DA DATA DE EMISSÃO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA APÓS O VENCIMENTO CORRIDA MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MÊS. NAO RECEBER APÓS 31/12/2022 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CRAS

PAGADOR E.A.S.S. CONSTRUTORA ME - CPF: 11.002.419/0001-07 - CEP: 00000-000 - -

SACADOR/AVALISTA: E.A.S.S. CONSTRUTORA ME - CNPJ: 11.002.419/0001-07

UF: SP

COD. BAIXA:



Ficha de Compensação  
Grupo de Tributo 06  
Versão: [5.0.530]  
Autenticação Mecânica  
no Verso

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA - CNPJ: 01612145000106  
GUIA EVENTUAL ISSQN - Nº 3 - 2022

|                                                            |              |                     |                             |                       |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Exercício                                                  | Contribuinte | Inscrição Municipal | Emitido por                 | Composição de Valores |
| 2022                                                       | 9000000491   |                     | GIOVANA 04/11/2022 13:40:51 | IMPOSTO FIXO 128,14   |
| Razão Social                                               |              |                     |                             | CNPJ/CPF              |
| E.A.S.S. CONSTRUTORA ME                                    |              |                     |                             | 11.002.419/0001-07    |
| Endereço de Entrega                                        |              |                     |                             |                       |
| CEP: 00000-000 - - /SP                                     |              |                     |                             |                       |
| Endereço da Empresa                                        |              |                     |                             |                       |
| RUA ARTHUR MADEIRA PROF, 241 -                             |              |                     |                             |                       |
| CEP: 13401-396 - VILA CRISTINA - PIRACICABA/               |              |                     |                             |                       |
| Atividade(s)                                               |              |                     |                             |                       |
| Observações                                                |              |                     |                             |                       |
| Observações: 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CRAS |              |                     |                             |                       |
| Finalidade                                                 |              |                     |                             |                       |

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA - CNPJ: 01612145000106  
GUIA EVENTUAL ISSQN - Nº 3 - 2022

|                                              |              |                     |                             |
|----------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| Exercício                                    | Contribuinte | Inscrição Cadastral | Emitido Por                 |
| 2022                                         | 9000000491   |                     | GIOVANA 04/11/2022 13:40:51 |
| Razão Social                                 |              |                     |                             |
| E.A.S.S. CONSTRUTORA ME                      |              |                     |                             |
| Endereço de Entrega                          |              |                     |                             |
| CEP: 00000-000 - - /SP                       |              |                     |                             |
| Endereço da Empresa                          |              |                     |                             |
| RUA ARTHUR MADEIRA PROF, 241 -               |              |                     |                             |
| CEP: 13401-396 - VILA CRISTINA - PIRACICABA/ |              |                     |                             |
| Preencher em caso de atualização cadastral   |              |                     |                             |
| Endereço: _____ Nº: _____ Apto.: _____       |              |                     |                             |
| Bairro : _____ Complemento: _____            |              |                     |                             |
| Cidade : _____ UF: _____ CEP: _____          |              |                     |                             |

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA - CNPJ: 01612145000106  
GUIA EVENTUAL ISSQN - Nº 3 - 2022

**Protocolo de Entrega**

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Contribuinte | Inscrição Cadastral |
| 9000000491   |                     |

DECLARO TER RECEBIDO A GUIA A QUE ESTE SE REFERE

**Data do Recebimento**

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura

Nome: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_

☐ Mudou-se ☐ Não Existe ☐ Não Procurado

☐ Recusado ☐ Ausente ☐ Endereço Insuficiente

☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ \_\_\_\_\_

Remetente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA - CNPJ: 01612145000106

Endereço: RUA JOSE CARLOS DA SILVEIRA, 36 - JD SANTO ANTONIO - 18255000 - QUADRA / SP

CEP: \_\_\_\_\_





F.M. QUADRA  
Proc. Nº 1573/2022  
Is. Nº 21  
G

G335041726089418011  
04/11/2022 17:34:43

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome ANPC CONSTRUCAO DO CRAS  
Agência 8251-1  
Conta corrente 429-4

### Creditado

Nome E A S S CONSTRUTORA  
Agência 6516-1  
Conta corrente 80180-1  
Valor 23.859,88  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JE698334 LHEONIDES O ANDRADE  
JD795921 ADNILSON FARIA

04/11/2022 17:34:00  
04/11/2022 17:34:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD795921 ADNILSON FARIA.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: E.A.S.S. CONSTRUTORA LTDA.**  
**CNPJ: 11.002.419/0001-07**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 15:31:18 do dia 29/08/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 25/02/2023.

Código de controle da certidão: **0961.42DF.170E.AEF1**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado  
de São Paulo**

F.M. QUADRA  
Proc. Nº 1573/2022  
Fis. Nº 03  
G

**Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo**

CNPJ: 11.002.419/0001-07

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22070444688-82

Data e hora da emissão 25/07/2022 08:48:35

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
[www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA**  
R. Antônio Corrêa Barbosa, 2233 - Chácara Nazaré - PIRACICABA/SP  
BRASIL - CEP 13400-810 - CNPJ 46.341.038/0001-29  
Telefone: (19) 3403-1000 - Website: www.piracicaba.sp.gov.br

M. QUADRA  
Proc. Nº 1573/2022  
F. 13. Nº 24  
G

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

NÚMERO: 24870/2022  
CHAVE: 76974498



### INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

**NOME/RAZÃO SOCIAL:** E.A.S.S. CONSTRUTORA ME  
**CEP:** 13401-396  
**LOGRADOURO:** RUA ARTHUR MADEIRA PROF, 233  
**COMPLEMENTO:**  
**INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA / SITUAÇÃO:**  
616261 / ATIVO

**CPF/CNPJ:** 11.002.419/0001-07

**BAIRRO:** VILA CRISTINA

CERTIFICA, obedecendo a despacho dado no requerimento protocolado sob nº **24055/2022**, que em decorrência da análise e verificações efetuadas para o(a) contribuinte acima especificado, consta(m) débito(s) com referência a Tributos Mobiliários e Imobiliários, porém encontram-se parcelado(s) e em dia com os pagamentos até a presente data, conforme demonstrativo abaixo, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar dívidas que venham a ser apuradas e que recaiam sobre o(a) mesmo(a).

| REF        | NATUREZA ORIGEM | I.C. REDUZIDO/CPD                             | COMP.  | VENC. ORIGINAL | PRINCIPAL  | PAGO   | SALDO | ENCARGOS ATUALIZADO | SITUAÇÃO |                  |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------|----------------|------------|--------|-------|---------------------|----------|------------------|
| 6010299    | MOBIL           | 24 - TAXAS DECORRENTES EFETIVO EXERCÍCIO PODE | 616261 | 2010           | 30/07/2010 | 145,83 | 0,00  | 145,83              | 604,54   | 750,37 PARCELADO |
| 1903003437 | MOBIL           | 21 - ISSQN                                    | 616261 | 2019           | 29/11/2019 | 49,90  | 17,76 | 32,14               | 25,27    | 57,41 PARCELADO  |
| 1902645290 | MOBIL           | 21 - ISSQN                                    | 616261 | 2018           | 30/11/2018 | 47,70  | 16,96 | 30,74               | 30,52    | 61,26 PARCELADO  |
| 1902672583 | MOBIL           | 21 - ISSQN                                    | 616261 | 2018           | 28/12/2018 | 47,70  | 16,96 | 30,74               | 29,88    | 60,62 PARCELADO  |
| 1902701923 | MOBIL           | 21 - ISSQN                                    | 616261 | 2018           | 31/01/2019 | 47,70  | 16,96 | 30,74               | 29,63    | 60,37 PARCELADO  |
| 1902727011 | MOBIL           | 21 - ISSQN                                    | 616261 | 2019           | 28/02/2019 | 49,90  | 17,76 | 32,14               | 30,48    | 62,62 PARCELADO  |
| 1902758356 | MOBIL           | 21 - ISSQN                                    | 616261 | 2019           | 29/03/2019 | 49,90  | 17,76 | 32,14               | 29,85    | 61,99 PARCELADO  |
| 1902787761 | MOBIL           | 21 - ISSQN                                    | 616261 | 2019           | 30/04/2019 | 49,90  | 17,76 | 32,14               | 29,11    | 61,25 PARCELADO  |
| 1902816305 | MOBIL           | 21 - ISSQN                                    | 616261 | 2019           | 31/05/2019 | 49,90  | 17,76 | 32,14               | 28,23    | 60,37 PARCELADO  |
| 1902844199 | MOBIL           | 21 - ISSQN                                    | 616261 | 2019           | 28/06/2019 | 49,90  | 17,76 | 32,14               | 27,47    | 59,61 PARCELADO  |
| 1902873547 | MOBIL           | 21 - ISSQN                                    | 616261 | 2019           | 31/07/2019 | 49,90  | 17,76 | 32,14               | 26,98    | 59,12 PARCELADO  |
| 1902906315 | MOBIL           | 21 - ISSQN                                    | 616261 | 2019           | 30/08/2019 | 49,90  | 17,76 | 32,14               | 26,57    | 58,71 PARCELADO  |
| 1902942762 | MOBIL           | 21 - ISSQN                                    | 616261 | 2019           | 30/09/2019 | 49,90  | 17,76 | 32,14               | 26,11    | 58,25 PARCELADO  |
| 1902976984 | MOBIL           | 21 - ISSQN                                    | 616261 | 2019           | 31/10/2019 | 49,90  | 17,76 | 32,14               | 25,64    | 57,78 PARCELADO  |
| 1903033361 | MOBIL           | 21 - ISSQN                                    | 616261 | 2019           | 30/12/2019 | 49,90  | 17,76 | 32,14               | 24,84    | 56,98 PARCELADO  |
| 1902585587 | MOBIL           | 21 - ISSQN                                    | 616261 | 2018           | 28/09/2018 | 47,70  | 16,96 | 30,74               | 31,49    | 62,23 PARCELADO  |
| 1903064500 | MOBIL           | 21 - ISSQN                                    | 616261 | 2019           | 31/01/2020 | 49,90  | 17,76 | 32,14               | 24,14    | 56,28 PARCELADO  |
| 1903094559 | MOBIL           | 21 - ISSQN                                    | 616261 | 2020           | 28/02/2020 | 51,95  | 18,40 | 33,55               | 24,08    | 57,63 PARCELADO  |
| 1903125588 | MOBIL           | 21 - ISSQN                                    | 616261 | 2020           | 31/03/2020 | 52,25  | 18,56 | 33,69               | 23,65    | 57,34 PARCELADO  |
| 1903155111 | MOBIL           | 21 - ISSQN                                    | 616261 | 2020           | 30/04/2020 | 52,25  | 18,56 | 33,69               | 23,15    | 56,84 PARCELADO  |





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

R. Antônio Corrêa Barbosa, 2233 - Chácara Nazaré - PIRACICABA/SP  
BRASIL - CEP 13400-810 - CNPJ 46.341.038/0001-29  
Telefone: (19) 3403-1000 - Website: www.piracicaba.sp.gov.br

F.M. QUADRA  
Proc. Nº 573/2022  
Fis. Nº 25  
9

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

| REF        | NATUREZA ORIGEM |                                                | I.C. REDUZIDO/CPD | COMP. | VENC. ORIGINAL | PRINCIPAL | PAGO  | SALDO  | ENCARGOS ATUALIZADO | SITUAÇÃO           |
|------------|-----------------|------------------------------------------------|-------------------|-------|----------------|-----------|-------|--------|---------------------|--------------------|
| 1903340942 | MOBIL           | 21 - ISSQN                                     | 616261            | 2016  | 31/05/2016     | 44,00     | 15,68 | 28,32  | 45,11               | 73,43 PARCELADO    |
| 1903340944 | MOBIL           | 21 - ISSQN                                     | 616261            | 2016  | 30/06/2016     | 44,00     | 15,68 | 28,32  | 44,24               | 72,56 PARCELADO    |
| 1903340945 | MOBIL           | 21 - ISSQN                                     | 616261            | 2016  | 31/07/2016     | 44,00     | 15,68 | 28,32  | 43,15               | 71,47 PARCELADO    |
| 1903340947 | MOBIL           | 21 - ISSQN                                     | 616261            | 2016  | 31/08/2016     | 44,00     | 15,68 | 28,32  | 42,42               | 70,74 PARCELADO    |
| 1903340948 | MOBIL           | 21 - ISSQN                                     | 616261            | 2016  | 30/09/2016     | 44,00     | 15,68 | 28,32  | 41,59               | 69,91 PARCELADO    |
| 1903340950 | MOBIL           | 21 - ISSQN                                     | 616261            | 2016  | 31/10/2016     | 44,00     | 15,68 | 28,32  | 40,99               | 69,31 PARCELADO    |
| 1903340952 | MOBIL           | 21 - ISSQN                                     | 616261            | 2016  | 30/11/2016     | 44,00     | 15,68 | 28,32  | 40,55               | 68,87 PARCELADO    |
| 1903340953 | MOBIL           | 21 - ISSQN                                     | 616261            | 2016  | 31/12/2016     | 44,00     | 15,68 | 28,32  | 40,05               | 68,37 PARCELADO    |
| 1902616258 | MOBIL           | 21 - ISSQN                                     | 616261            | 2018  | 31/10/2018     | 47,70     | 16,96 | 30,74  | 31,10               | 61,84 PARCELADO    |
| 1902553363 | MOBIL           | 21 - ISSQN                                     | 616261            | 2018  | 31/08/2018     | 47,70     | 16,96 | 30,74  | 32,05               | 62,79 PARCELADO    |
| 6660933    | MOBIL           | 24 - TAXAS DECORRENTES EFETIVO EXERCÍCIO PODE  | 616261            | 2011  | 29/07/2011     | 154,70    | 0,00  | 154,70 | 560,06              | 714,76 PARCELADO   |
| 1902123524 | MOBIL           | 21 - ISSQN                                     | 616261            | 2017  | 28/04/2017     | 46,85     | 16,64 | 30,21  | 40,47               | 70,68 PARCELADO    |
| 7731303    | MOBIL           | 24 - TAXAS DECORRENTES EFETIVO EXERCÍCIO PODE  | 616261            | 2012  | 29/06/2012     | 164,25    | 0,00  | 164,25 | 517,90              | 682,15 PARCELADO   |
| 8257257    | MOBIL           | 24 - TAXAS DECORRENTES EFETIVO EXERCÍCIO PODE  | 616261            | 2013  | 28/06/2013     | 174,02    | 0,00  | 174,02 | 472,54              | 646,56 PARCELADO   |
| 8664004    | MOBIL           | 24 - TAXAS DECORRENTES EFETIVO EXERCÍCIO PODE  | 616261            | 2014  | 30/06/2014     | 183,73    | 0,00  | 183,73 | 427,23              | 610,96 PARCELADO   |
| 9145074    | MOBIL           | 24 - TAXAS DECORRENTES EFETIVO EXERCÍCIO PODE  | 616261            | 2015  | 31/07/2015     | 195,36    | 0,00  | 195,36 | 377,05              | 572,41 PARCELADO   |
| 9521207    | MOBIL           | 24 - TAXAS DECORRENTES EFETIVO EXERCÍCIO PODE  | 616261            | 2016  | 29/07/2016     | 216,79    | 0,00  | 216,79 | 320,03              | 536,82 PARCELADO   |
| 9956732    | MOBIL           | 24 - TAXAS DECORRENTES EFETIVO EXERCÍCIO PODE  | 616261            | 2017  | 30/06/2017     | 232,81    | 0,00  | 232,81 | 271,39              | 504,20 PARCELADO   |
| 10374912   | MOBIL           | 24 - TAXAS DECORRENTES EFETIVO EXERCÍCIO PODE  | 616261            | 2018  | 29/06/2018     | 237,35    | 0,00  | 237,35 | 231,26              | 468,61 PARCELADO   |
| 10885051   | MOBIL           | 24 - TAXAS DECORRENTES EFETIVO EXERCÍCIO PODE  | 616261            | 2019  | 28/06/2019     | 245,80    | 0,00  | 245,80 | 187,22              | 433,02 PARCELADO   |
| 11382450   | MOBIL           | 24 - TAXAS DECORRENTES EFETIVO EXERCÍCIO PODE  | 616261            | 2020  | 31/07/2020     | 254,08    | 90,40 | 163,68 | 90,43               | 254,11 PARCELADO   |
| 11397943   | MOBIL           | 217 - AUTO DE INFRACAO   AUTO INFR. TRIBUTARIO | 616261            | 2020  | 10/06/2020     | 639,67    | 0,00  | 639,67 | 375,82              | 1.015,49 PARCELADO |
| 1902073091 | MOBIL           | 21 - ISSQN                                     | 616261            | 2017  | 24/02/2017     | 46,85     | 16,64 | 30,21  | 41,75               | 71,96 PARCELADO    |
| 1902101850 | MOBIL           | 21 - ISSQN                                     | 616261            | 2017  | 31/03/2017     | 46,85     | 16,64 | 30,21  | 41,04               | 71,25 PARCELADO    |
| 1902152156 | MOBIL           | 21 - ISSQN                                     | 616261            | 2017  | 31/05/2017     | 46,85     | 16,64 | 30,21  | 39,83               | 70,04 PARCELADO    |
| 1902524541 | MOBIL           | 21 - ISSQN                                     | 616261            | 2018  | 31/07/2018     | 47,70     | 16,96 | 30,74  | 33,35               | 64,09 PARCELADO    |
| 1902173781 | MOBIL           | 21 - ISSQN                                     | 616261            | 2017  | 30/06/2017     | 46,85     | 16,64 | 30,21  | 39,37               | 69,58 PARCELADO    |
| 1902201977 | MOBIL           | 21 - ISSQN                                     | 616261            | 2017  | 31/07/2017     | 46,85     | 16,64 | 30,21  | 38,72               | 68,93 PARCELADO    |
| 1902230112 | MOBIL           | 21 - ISSQN                                     | 616261            | 2017  | 31/08/2017     | 46,85     | 16,64 | 30,21  | 38,53               | 68,74 PARCELADO    |
| 1902255954 | MOBIL           | 21 - ISSQN                                     | 616261            | 2017  | 29/09/2017     | 46,85     | 16,64 | 30,21  | 38,00               | 68,21 PARCELADO    |
| 1902281935 | MOBIL           | 21 - ISSQN                                     | 616261            | 2017  | 31/10/2017     | 46,85     | 16,64 | 30,21  | 37,62               | 67,83 PARCELADO    |
| 1902307820 | MOBIL           | 21 - ISSQN                                     | 616261            | 2017  | 30/11/2017     | 46,85     | 16,64 | 30,21  | 37,23               | 67,44 PARCELADO    |
| 1902332980 | MOBIL           | 21 - ISSQN                                     | 616261            | 2017  | 29/12/2017     | 46,85     | 16,64 | 30,21  | 36,58               | 66,79 PARCELADO    |





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA**  
R. Antônio Corrêa Barbosa, 2233 - Chácara Nazaré - PIRACICABA/SP  
BRASIL - CEP 13400-810 - CNPJ 46.341.038/0001-29  
Telefone: (19) 3403-1000 - Website: www.piracicaba.sp.gov.br

F.M. QUADRA  
Proc. Nº 1573/2022  
fis. Nº 26  
6

### CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

| REF        | NATUREZA ORIGEM  | I.C.<br>REDUZIDO/CPD | COMP. | VENC.<br>ORIGINAL | PRINCIPAL       | PAGO          | SALDO           | ENCARGOS        | ATUALIZADO       | SITUAÇÃO  |
|------------|------------------|----------------------|-------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------|
| 1902361354 | MOBIL 21 - ISSQN | 616261               | 2017  | 31/01/2018        | 46,85           | 16,64         | 30,21           | 36,06           | 66,27            | PARCELADO |
| 1902385821 | MOBIL 21 - ISSQN | 616261               | 2018  | 28/02/2018        | 47,70           | 16,96         | 30,74           | 36,11           | 66,85            | PARCELADO |
| 1902411383 | MOBIL 21 - ISSQN | 616261               | 2018  | 29/03/2018        | 47,70           | 16,96         | 30,74           | 35,55           | 66,29            | PARCELADO |
| 1902437750 | MOBIL 21 - ISSQN | 616261               | 2018  | 30/04/2018        | 47,70           | 16,96         | 30,74           | 35,02           | 65,76            | PARCELADO |
| 1902469410 | MOBIL 21 - ISSQN | 616261               | 2018  | 30/05/2018        | 47,70           | 16,96         | 30,74           | 34,57           | 65,31            | PARCELADO |
| 1902494314 | MOBIL 21 - ISSQN | 616261               | 2018  | 29/06/2018        | 47,70           | 16,96         | 30,74           | 34,03           | 64,77            | PARCELADO |
| 1903340954 | MOBIL 21 - ISSQN | 616261               | 2016  | 31/12/2017        | 44,00           | 15,68         | 28,32           | 34,29           | 62,61            | PARCELADO |
|            |                  |                      |       |                   | <b>5.130,24</b> | <b>903,36</b> | <b>4.226,88</b> | <b>6.061,93</b> | <b>10.288,81</b> |           |

#### FINALIDADE:


LICITAÇÃO

#### VALIDADE:

Esta certidão é válida até **01/11/2022**.

PIRACICABA - SP, 03 DE AGOSTO DE 2022





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: E.A.S.S. CONSTRUTORA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.002.419/0001-07

Certidão nº: 23716711/2022

Expedição: 26/07/2022, às 16:09:50

Validade: 22/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E.A.S.S. CONSTRUTORA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.002.419/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 11.002.419/0001-07  
**Razão Social:** E A S S CONSTRUTORA LTDA  
**Endereço:** R PROFESSOR ARTHUR MADEIRA 233 / VILA CRISTINA / PIRACICABA / SP / 13401-396

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 21/10/2022 a 19/11/2022

**Certificação Número:** 2022102101521874363687

Informação obtida em 25/10/2022 18:51:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 11.002.419

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 40503009

Data e hora da emissão 25/10/2022 18:50:04

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)

V. QUADRA  
No. Nº 1573/2022  
13. Nº 219  
G



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.04.36  
6516106516

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: E A S S CONSTRUTORA  
AGENCIA: 6516-1 CONTA: 80.180-1  
EFETUADO POR: ELISANGELA APARECIDA DO

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85890000008-5 12290180221-0  
02866920381-5 10024190001-4

Data do pagamento 27/10/2022

CNPJ/CEI/CPF 11002419/0001-07

COMPETENCIA 09/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 155

VENCIMENTO 28/10/2022

VALOR DEPOSITO 812.29

Valor Total 812.29

DOCUMENTO: 102701

AUTENTICACAO SISBB:

4E17B3CA9C499.133

QUADRA  
Nº 30  
22/02/2022





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/10/2022 - 07:54:09

|                                                     |                                |                                               |                             |                                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>E A S S CONSTRUTORA LTDA ME |                                |                                               |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0019)34252812 |
| 03-FPAS<br>507                                      | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>9.614,60                    | 06-QTDE TRABALHADORES<br>19 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>155                          | 09-ID RECOLHIMENTO<br>018083-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>11.002.419/0001-07 | 11-COMPETÊNCIA<br>09/2022   | 12-DATA DE VALIDADE<br>28/10/2022 |

|                                        |                      |                               |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>769,16 | 14-ENCARGOS<br>43,13 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>812,29 |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/10/2022\*\*

858900000085 122901802210 028669203815 100241900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/10/2022 - 07:54:09

|                                                     |                                |                                               |                             |                                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>E A S S CONSTRUTORA LTDA ME |                                |                                               |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0019)34252812 |
| 03-FPAS<br>507                                      | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>9.614,60                    | 06-QTDE TRABALHADORES<br>19 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>155                          | 09-ID RECOLHIMENTO<br>018083-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>11.002.419/0001-07 | 11-COMPETÊNCIA<br>09/2022   | 12-DATA DE VALIDADE<br>28/10/2022 |

|                                        |                      |                               |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>769,16 | 14-ENCARGOS<br>43,13 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>812,29 |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/10/2022\*\*

858900000085 122901802210 028669203815 100241900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Empresa: 210 - E.A.S.S. CONSTRUTORA LTDA. ME.  
 CNPJ: 11.002.419/0001-07  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 09/2022

Página: 012  
 Emissão: 03/10/2022  
 Horas: 13:23:19

## EXTRATO MENSAL

Serviço: 5 - Prefeitura Municipal de Quadra - CNQ: 900094721774 - RUA JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA, 36, JARDIM SANTO ANTONIO, QUADRA/SP, CEP 18.255-000

Emp.: 6 AILTON SEBASTIÃO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 021.108.084-54 Adm: 20/09/2021  
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 7 MESTRE OBRAS C.B.O: 710205 Filial: 1 Salário: 4.000,00

1 HORAS NORMAIS 95,33 1.733,33 P 998 I.N.S.S. 9,90 171,67 D  
 992 TROCO DO MES 0,00 0,85 P 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 80,50 D

ND: 0 Proventos: 1.734,18 Descontos: 252,17 Informativa: 138,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.482,01  
 NF: 0 Base INSS: 1.733,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.733,33 Valor FGTS: 138,66 Base IRRF: 1.561,66

Data de pagamento: 05/10/22

Assinatura

Emp.: 11 GERALDO JOSE DE CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 154.736.488-27 Adm: 10/02/2022  
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 5 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 3 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.031,30

1 HORAS NORMAIS 36,67 338,55 P 998 I.N.S.S. 8,10 27,44 D  
 992 TROCO DO MES 0,00 0,22 P

ND: 0 Proventos: 338,77 Descontos: 27,44 Informativa: 27,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 311,33  
 NF: 0 Base INSS: 338,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 338,55 Valor FGTS: 27,08 Base IRRF: 311,11

Data de pagamento: 05/10/22

Assinatura

Emp.: 12 JOSE RONALDO SILVA Situação: Trabalhando CPF: 191.733.308-09 Adm: 10/02/2022  
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 5 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 3 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.031,30

1 HORAS NORMAIS 36,67 338,55 P 998 I.N.S.S. 8,10 27,44 D  
 992 TROCO DO MES 0,00 0,22 P

ND: 0 Proventos: 338,77 Descontos: 27,44 Informativa: 27,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 311,33  
 NF: 0 Base INSS: 338,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 338,55 Valor FGTS: 27,08 Base IRRF: 311,11

Data de pagamento: 05/10/22

Assinatura

Emp.: 9 MIGUEL CARLOS Situação: Trabalhando CPF: 184.283.538-67 Adm: 25/01/2022  
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 4 SERVENTE DE OBRAS C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.552,00

1 HORAS NORMAIS 36,67 258,67 P 998 I.N.S.S. 7,83 20,25 D  
 992 TROCO DO MES 0,00 0,25 P

ND: 0 Proventos: 258,92 Descontos: 20,25 Informativa: 20,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 238,67  
 NF: 0 Base INSS: 258,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 258,67 Valor FGTS: 20,59 Base IRRF: 238,42

Data de pagamento: 05/10/22

Assinatura



210 - E.A.S.S. CONSTRUTORA LTDA. ME.

11.002.419/0001-07

Folha Mensal

09/2022

F.M. QUADRA

Proc. N° 1573/2022

Página 13. N° 33

Emissão: 03/10/2022

Horas: 13:23:19

Vínculo:  
Competência:

## EXTRATO MENSAL

Contr: 1 ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 308.879.878-52 Adm: 01/01/2020  
 Vínculo: Diretor CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 1.212,00  
 Cargo: 1 TITULAR C.B.O: 141305 Filial: 1 Salário:

100 PRO-LABORE 73,32 404,00 P 043 INSS EMPREGADOR 11,00 44,44 D  
 862 TROCO DO MES EMPREGADOR 0,00 0,44 P

ND: 0 Proventos: 404,44 Descontos: 44,44 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 360,00  
 NF: 0 Base INSS: 404,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 359,56

Data de pagamento: 05/10/22

*E.A.S.S.*  
Assinatura

## Resumo por Rubricas do Serviço

1 HORAS NORMAIS 205,34 2.669,10 P 043 INSS EMPREGADOR 11,00 44,44 D  
 100 PRO-LABORE 73,32 404,00 P 998 I.N.S.S. 33,93 246,80 D  
 862 TROCO DO MES EMPREGADOR 0,00 0,44 P 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 80,50 D  
 992 TROCO DO MES 0,00 1,54 P

Líquido Serviço: 2.703,34

## Situações

|                                         |   |                                     |          |                            |          |
|-----------------------------------------|---|-------------------------------------|----------|----------------------------|----------|
| Número de empregados:                   | 4 | Salário contribuição empregados:    | 2.669,10 | Base IRRF Mensal:          | 2.781,86 |
| Número de estagiários:                  | 0 | Salário contribuição contribuintes: | 404,00   | Valor IRRF Mensal:         | 80,50    |
| Trabalhando:                            | 4 | Excedente:                          | 0,00     | Base IRRF Férias:          | 0,00     |
| Afastado direitos integrais:            | 0 | Base total:                         | 3.073,10 | Valor IRRF Férias:         | 0,00     |
| Afastado acidente de trabalho:          | 0 | Segurados:                          | 291,24   | Base IRRF Partic. Lucros:  | 0,00     |
| Afastado serviço militar:               | 0 | Empresa (20,0%):                    | 533,82   | Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00     |
| Salário maternidade:                    | 0 | RAT (3,0000%):                      | 80,07    | Base IRRF Exterior:        | 0,00     |
| Salário maternidade INSS:               | 0 | Contribuintes (20,0%):              | 80,80    | Valor IRRF Exterior:       | 0,00     |
| Doença:                                 | 0 | Sub-Total:                          | 985,93   | Base IRRF 13º Salário:     | 0,00     |
| Doença Profissional:                    | 0 | Retenções:                          | 0,00     | Valor IRRF 13º Salário:    | 0,00     |
| Licença sem vencimento:                 | 0 | (-) Salário família/maternidade:    | 0,00     | Valor Total do IRRF:       | 80,50    |
| Demitido:                               | 0 | Compensações:                       | 0,00     | IRRF Aluguéis:             | 0,00     |
| Transferido:                            | 0 | Valores pagos a Cooperativas:       | 0,00     | IRRF contribuintes:        | 0,00     |
| Férias:                                 | 0 | Outras Compensações:                | 0,00     | Base do FGTS:              | 2.669,10 |
| Mandato sindical:                       | 0 | Total:                              | 985,93   | Valor do FGTS:             | 213,52   |
| Aposentadoria:                          | 0 | Terceiros (0%):                     | 0,00     | Base do FGTS Aprendiz:     | 0,00     |
| Partic. curso/programa de qualificação: | 0 | Total INSS:                         | 985,93   | Valor do FGTS Aprendiz:    | 0,00     |
| Outros motivos de afastamento:          | 0 |                                     |          | Base FGTS - GRRF:          | 0,00     |
| Admissões:                              | 0 |                                     |          | FGTS - GRRF:               | 0,00     |
| Número de contribuintes:                | 1 |                                     |          | Base FGTS mes ant. - GRRF: | 0,00     |
|                                         |   |                                     |          | FGTS mes ant. - GRRF:      | 0,00     |
|                                         |   |                                     |          | Base PIS:                  | 0,00     |
|                                         |   |                                     |          | Valor PIS:                 | 0,00     |
|                                         |   |                                     |          | Base ISS:                  | 0,00     |
|                                         |   |                                     |          | Valor ISS:                 | 0,00     |

Líquido Serviço: 2.703,34



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2022  
HORA: 13:26:17  
PÁG : 0012/0026

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8586000000071 691601802219 007669200813 100241900014

EMPRESA: E A S S CONSTRUTORA LTDA ME  
COMP: 09/2022 COD REC:155 COD GPS: 2208 INSCRIÇÃO: 11.002.419/0001-07  
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
INSCRIÇÃO: 900094721774

| EMPRESA | COMP | TOMADOR/OBRA | NOME TRABALHADOR          | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO JAM |
|---------|------|--------------|---------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|---------|
|         |      |              |                           |                 |             |                  |                      |              |                    |          |     |      |                       |          |         |
|         |      |              | AILTON SEBASTIAO DA SILVA | 1.733,33        | 0,00        | 126.17373.23-3   | 0,00                 | 0,00         | 20/09/2021         | 01       |     |      |                       | 138,66   | 07102   |
|         |      |              | GERALDO JOSE DE CARVALHO  | 338,55          | 0,00        | 124.38815.62-2   | 0,00                 | 0,00         | 10/02/2022         | 01       |     |      |                       | 27,09    | 07152   |
|         |      |              | JOSE RONALDO SILVA        | 338,55          | 0,00        | 123.35922.91-4   | 0,00                 | 0,00         | 10/02/2022         | 01       |     |      |                       | 27,09    | 07152   |
|         |      |              | MIGUEL CARLOS             | 258,67          | 0,00        | 125.41391.53-8   | 0,00                 | 0,00         | 25/01/2022         | 01       |     |      |                       | 20,69    | 07170   |
|         |      |              |                           |                 |             |                  |                      |              | 19,40              |          |     |      |                       |          | 0,00    |

PM. QUADRA  
Proc. Nº 1573/2022  
Is. Nº 34  
9



DATA: 03/10/2022  
HORA: 13:26:17  
PÁG : 0013/0026

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000071 691601802219 007669200813 100241900014

[illegible]



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000071 691601802219 00766200813 100241900014

EMPRESA: E A S S CONSTRUTORA LTDA ME  
COMP: 09/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA  
LOGRADOURO: ARTUR MADEIRA 233  
CIDADE: PIRACICABA  
UF: SP CEP: 13401-396  
BAIRRO: VILA CRISTINA  
CNAE: 4120400  
CNAE: 4120400  
Nº ARQUIVO: Ir13qWhaDnA0000-9  
INSCRIÇÃO: 11.002.419/0001-07  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
INSCRIÇÃO: 900094721774

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 4     | 2.669,10            | 0,00            | 2.669,10          | 0,00                  |
| 11      | 1     | 404,00              | 0,00            | 404,00            | 0,00                  |
| TOTAIS: | 5     | 3.073,10            | 0,00            | 3.073,10          | 0,00                  |



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: E A S S CONSTRUTORA LTDA ME  
COMP: 09/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2208  
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA  
LOGRADOURO: ARTUR MADEIRA 233  
CIDADE: PIRACICABA  
UF: SP  
CEP: 13401-396  
BAIRRO: VILA CRISTINA  
TELEFONE: 0019 3425 2812  
CNAE: 4120400

Nº ARQUIVO: Ir13qWhaDnA0000-9  
INSCRIÇÃO: 11.002.419/0001-07  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
INSCRIÇÃO: 900094721774

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.050.60 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 355.91  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: 0.00  
PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

|     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| H : | 0 I1: | 0 I2: | 0 I3: | 0 I4: | 0 J : | 0 K : | 0 L : | 0 M : | 0 N1: | 0 |
| N2: | 0 N3: | 0 O1: | 0 O2: | 0 O3: | 0 P1: | 0 P2: | 0 P3: | 0 Q1: | 0 Q2: | 0 |
| Q3: | 0 Q4: | 0 Q5: | 0 Q6: | 0 Q7: | 0 R : | 0 S2: | 0 S3: | 0 U1: | 0 U2: | 0 |
| U3: | 0 V3: | 0 W : | 0 X : | 0 Y : | 0 Z1: | 0 Z2: | 0 Z3: | 0 Z4: | 0 Z5: | 0 |



|                                                            |                                           |                                        |             |                                  |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|----------------------------------|--|
| E.M.S.S. CONSTRUTORA LTDA. ME.<br>CNPJ: 11.002.419/0001-07 |                                           | CC: ELISANGELA APARECIDA<br>Mensalista |             | Folha Mensal<br>Setembro de 2022 |  |
| Código                                                     | Nome do Funcionário                       | CBO                                    | Dependentes | Filia                            |  |
| 6                                                          | AILTON SEBASTIÃO DA SILVA<br>MESTRE OBRAS | 710205                                 | 2           | 1                                |  |
|                                                            |                                           | Admissão:                              | 20/09/2021  |                                  |  |

| Código              | Descrição        | Referência              | Vencimentos                 | Descontos                 |                        |
|---------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1                   | HORAS NORMAIS    | 220,00                  | 4.000,00                    |                           |                        |
| 992                 | TROCO DO MES     | 0,00                    | 1,94                        |                           |                        |
| 998                 | I.N.S.S.         | 9,90                    |                             | 396,17                    |                        |
| 999                 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00                   |                             | 185,77                    |                        |
|                     |                  |                         | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |                        |
|                     |                  |                         | 4.001,94                    | 581,94                    |                        |
|                     |                  |                         | <b>Valor Líquido</b> ➡      | 3.420,00                  |                        |
| <b>Salário Base</b> |                  | <b>Sal. Contr. FGTS</b> | <b>Base Calc. FGTS</b>      | <b>FGTS do Mês</b>        | <b>Base Calc. IRPF</b> |
| 4.000,00            |                  | 4.000,00                | 4.000,00                    | 320,00                    | 3.603,83               |
|                     |                  |                         |                             |                           | <b>Faixa IRPF</b>      |
|                     |                  |                         |                             |                           | 15,00                  |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

Assinatura do Funcionário

05/10/2022

Data



F.M. QUADRA  
 Proc. N° 1573/2002  
 Fis. N° 39  
 9

|                            |                                       |                          |              |                  |  |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------|--|
| E.S. CONSTRUTORA LTDA. ME. |                                       | CC: ELISANGELA APARECIDA |              | Folha Mensal     |  |
| CNPJ: 11.002.419/0001-07   |                                       | Mensalista               |              | Setembro de 2022 |  |
| Código                     | Nome do Funcionário                   | CBO                      | Departamento | Fila             |  |
| 1                          | ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 141305                   | 1            | 1                |  |
|                            | TITULAR                               | Admissão:                | 01/01/2020   |                  |  |

| Código          | Descrição               | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |              |
|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 100             | PRO-LABORE              | 220,00          | 1.212,00             |                    |              |
| 882             | TROCO DO MES EMPREGADOR | 0,00            | 1,32                 |                    |              |
| 843             | INSS EMPREGADOR         | 11,00           |                      | 133,32             |              |
| Matricula INSS: |                         |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |              |
|                 |                         |                 | 1.213,32             | 133,32             |              |
|                 |                         |                 | Valor Líquido →      | 1.080,00           |              |
| Salário Base    | Sal. Contr. INSS        | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês          | Base Calc. IRPF    | Parcela IRPF |
| 1.212,00        | 1.212,00                | 0,00            | 0,00                 | 1.078,68           | 0,00         |

Declaro ser realístico a informação liquidada discriminada neste recibo.

*Elisângela Silva*

Assinatura do Funcionário

*08/09/22*

Data



F.M. QUADRA  
 Proc. Nº 1573/2022  
 Fls. Nº 40  
 6

|                                                            |                                      |                                        |              |                                  |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------|--|
| E.A.S.S. CONSTRUTORA LTDA. ME.<br>CNPJ: 11.002.419/0001-07 |                                      | CC: ELISANGELA APARECIDA<br>Mensalista |              | Folha Mensal<br>Setembro de 2022 |  |
| Código                                                     | Nome do Funcionário                  | CBO                                    | Departamento | Fim                              |  |
| 11                                                         | GERALDO JOSE DE CARVALHO<br>PEDREIRO | 715210                                 | 5            | 1                                |  |
|                                                            |                                      | Admissão:                              |              | 10/02/2022                       |  |

| Código       | Descrição        | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |             |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 1            | HORAS NORMAIS    | 220,00          | 2.031,30             |                    |             |
| 992          | TROCO DO MES     | 0,00            | 1,33                 |                    |             |
| 998          | I.N.S.S.         | 8,10            |                      | 164,63             |             |
|              |                  |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |             |
|              |                  |                 | 2.032,63             | 164,63             |             |
|              |                  |                 | Valor Líquido →      | 1.868,00           |             |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês          | Base Calc. IRPF    | Reten. IRPF |
| 2.031,30     | 2.031,30         | 2.031,30        | 162,50               | 1.866,67           | 0,00        |

Declaro ter recebido e impetrado a importância aqui mencionada neste mês.

*Gerardo José*  
 Assinatura do Funcionário

05/10/22

Data



F.M. QUADRA  
Proc. Nº 1573/2002  
fis. Nº 41  
6

|                                                            |  |                                        |                   |                                  |  |
|------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|
| E.A.S.S. CONSTRUTORA LTDA. ME.<br>CNPJ: 11.002.419/0001-07 |  | CC: ELISANGELA APARECIDA<br>Mensalista |                   | Folha Mensal<br>Setembro de 2022 |  |
| Nome do Funcionário<br>JOSE RONALDO SILVA<br>PEDREIRO      |  | CBO<br>715210                          | Departamento<br>5 | Folha<br>1                       |  |
|                                                            |  | Admissão:                              |                   | 10/02/2022                       |  |

| Código              | Descrição               | Referência             | Vencimentos                 | Descontos                 |                 |
|---------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1                   | HORAS NORMAIS           | 220,00                 | 2.031,30                    |                           |                 |
| 992                 | TROCO DO MES            | 0,00                   | 1,33                        |                           |                 |
| 998                 | I.N.S.S.                | 8,10                   |                             | 164,63                    |                 |
|                     |                         |                        | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |                 |
|                     |                         |                        | 2.032,63                    | 164,63                    |                 |
|                     |                         |                        | <b>Valor Líquido</b> ➡      | 1.868,00                  |                 |
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal. Contr. Mens</b> | <b>Base Calc. FGTS</b> | <b>FGTS do Mes</b>          | <b>Base Calc. PRR</b>     | <b>Pena PRR</b> |
| 2.031,30            | 2.031,30                | 2.031,30               | 162,50                      | 1.866,67                  | 0,00            |

Declaro ter recebido a importância líquida de R\$ 1.868,00 (um mil e oitocentos e oitenta e oito reais e 00/100) em 05/10/22

*Jose Ronaldo*  
Assinatura do Funcionário

05/10/22  
Data



|                                                            |                                    |                                        |              |                                  |  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------|--|
| E.A.S.S. CONSTRUTORA LTDA. ME.<br>CNPJ: 11.002.419/0001-07 |                                    | CC: ELISANGELA APARECIDA<br>Mensalista |              | Folha Mensal<br>Setembro de 2022 |  |
| Código                                                     | Nome do Funcionário                | CBO                                    | Departamento | Fila                             |  |
| 9                                                          | MIGUEL CARLOS<br>SERVENTE DE OBRAS | 717020                                 | 6            | 1                                |  |
|                                                            |                                    | Admissão:                              | 25/01/2022   |                                  |  |

| Código | Descrição     | Referência | Vencimentos          | Descontos          |
|--------|---------------|------------|----------------------|--------------------|
| 1      | HORAS NORMAIS |            |                      |                    |
| 992    | TROCO DO MES  | 220,00     | 1.552,00             |                    |
| 998    | I.N.S.S.      | 0,00       | 1,50                 |                    |
|        |               | 7,83       |                      | 121,50             |
|        |               |            | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|        |               |            | 1.553,50             | 121,50             |
|        |               |            | Valor Líquido ➡      | 1.432,00           |

|                 |                 |                |             |                |             |
|-----------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| Base de Cálculo | Sal. Bruto INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mes | Base Cál. IRPF | Reten. IRPF |
| 1.552,00        | 1.552,00        | 1.552,00       | 124,16      | 1.430,50       | 0,00        |

Declaro ser mensalista e Imposto de Renda liquidado neste mês.

Miguel Carlos  
Assinatura do Funcionário

05.10.22  
Data





S. S. CONSTRUTORA LTDA

**E. A. S. S. CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ: 11.002.419/0001-07 – Inscrição Estadual: 535.836.721.116

Rua Artur Madeira, 233 – Vila Cristina – Piracicaba – SP.

CEP: 13.401-396 e-mail: [ssconstrutora2020@gmail.com](mailto:ssconstrutora2020@gmail.com) – Fone (19) 3436 1700M. QUADRA  
Doc. Nº 1573/2022  
Is. Nº 43  
G

| PLANILHA DE MEDIÇÕES |                                                                  |     |        | E.A.S.S. CONSTRUTORA LTDA |                |                     |        |            |                   |        |            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------|----------------|---------------------|--------|------------|-------------------|--------|------------|
| Obra:                | Construção do CRAS                                               |     |        | Modalidade:               |                | DATA DESTA MEDIÇÃO: |        |            | Data OS:          |        |            |
| Local:               | Município de Quadra                                              |     |        | TP 01-2022                |                | 19/out/2022         |        |            | (Dias de) Prazo:  |        | Aditivo:   |
| Órgão:               | Prefeitura Municipal de Quadra                                   |     |        | Valor (R\$):<br>23.742,09 |                | VALOR DA MEDIÇÃO:   |        |            | Previsão Término: |        |            |
|                      |                                                                  |     |        | Data Base:                |                | R\$ 12.888,86       |        |            |                   |        |            |
| ITEM                 | DESCRIÇÃO                                                        | UN. | QTD.   | PREÇO UNITÁRIO            | TOTAL DO ITEM  | MEDIÇÃO ADITIVO     |        |            | ACUMULADO         |        |            |
|                      |                                                                  |     |        |                           |                | %                   | Qtd    | Valor      | %                 | Qtd    | Valor      |
| Estrutura            |                                                                  |     |        | R\$                       | 3.721,61       | 100,0%              | R\$    | 3.721,61   | 100,0%            | R\$    | 3.721,61   |
| 3.1.3                | Forma madeira pilares                                            | M2  | 38,09  | R\$ 65,00                 | R\$ 2.475,85   | 100,0%              | 38,09  | 2.475,85   | 100,0%            | 38,09  | 2.475,85   |
| 3.2.1                | Forma madeira vigas                                              | M2  | 16,24  | R\$ 65,00                 | R\$ 1.055,60   | 100,0%              | 16,24  | 1.055,60   | 100,0%            | 16,24  | 1.055,60   |
| 3.1.2                | Desforma estrutura madeira - pilares                             | M2  | 38,09  | R\$ 3,50                  | R\$ 133,32     | 100,0%              | 38,09  | 133,32     | 100,0%            | 38,09  | 133,32     |
| 3.2.2                | Desforma forma madeira - vigas                                   | M2  | 16,24  | R\$ 3,50                  | R\$ 56,84      | 100,0%              | 16,24  | 56,84      | 100,0%            | 16,24  | 56,84      |
| Revestimento         |                                                                  |     |        | R\$                       | 13.040,53      | 87,4%               | R\$    | 11.401,59  | 87,4%             | R\$    | 11.401,59  |
| 5.1                  | Chapisco interno/externo                                         | M2  | 376,29 | R\$ 5,20                  | R\$ 1.956,71   | 100,0%              | 376,29 | 1.956,71   | 100,0%            | 376,29 | 1.956,71   |
| 5.2                  | Revestimento - massa única                                       | M2  | 376,29 | R\$ 25,10                 | R\$ 9.444,88   | 100,0%              | 376,29 | 9.444,88   | 100,0%            | 376,29 | 9.444,88   |
| 5.5                  | Revestimento azulejos                                            | M2  | 34,65  | R\$ 34,80                 | R\$ 1.205,82   |                     |        |            |                   |        |            |
| 5.6                  | Rejunte azulejos                                                 | M2  | 34,65  | R\$ 12,50                 | R\$ 433,12     |                     |        |            |                   |        |            |
| Pintura              |                                                                  |     |        | R\$                       | 6.584,14       | 0,0%                | R\$    | -          |                   |        |            |
| 9.1                  | Selador acrílico paredes int. / ext.                             | M2  | 341,64 | R\$ 2,30                  | R\$ 785,77     |                     |        |            |                   |        |            |
| 9.2                  | Pintura látex int. e externas                                    | M2  | 341,64 | R\$ 14,60                 | R\$ 4.987,94   |                     |        |            |                   |        |            |
| 9.5                  | Esquadrias de madeira                                            | M2  | 14,12  | R\$ 21,60                 | R\$ 304,99     |                     |        |            |                   |        |            |
| 9.6                  | Esquadrias de ferro                                              | M2  | 23,40  | R\$ 21,60                 | R\$ 505,44     |                     |        |            |                   |        |            |
| Muro                 |                                                                  |     |        | R\$                       | 4.830,84       | 45,6%               | R\$    | 2.200,69   | 45,6%             | R\$    | 2.200,69   |
| 14.2.13              | Chapisco muro creche + face externa e muro lat. Esquerda do CRAS | M2  | 72,63  | R\$ 5,20                  | R\$ 377,68     | 100,0%              | 72,63  | 377,68     | 100,0%            | 72,63  | 377,68     |
| 14.2.12              | Revest. Massa única - muro                                       | M2  | 72,63  | R\$ 25,10                 | R\$ 1.823,01   | 100,0%              | 72,63  | 1.823,01   | 100,0%            | 72,63  | 1.823,01   |
| 14.2.14              | Selador acrílico                                                 | M2  | 155,83 | R\$ 2,30                  | R\$ 357,95     |                     |        |            |                   |        |            |
| 14.2.15              | Pintura muro                                                     | M2  | 155,83 | R\$ 14,60                 | R\$ 2.272,20   |                     |        |            |                   |        |            |
| Itens da Supressão   |                                                                  |     |        | R\$                       | (4.435,03)     | 100,0%              | R\$    | (4.435,03) | 100,0%            | R\$    | (4.435,03) |
|                      | Supressão Itens 4.1 e 4.2                                        | VB  | 1,00   | R\$ 1.716,35              | R\$ (1.716,35) | 100,0%              | 1,00   | -1.716,35  | 100,0%            | 1,00   | (1.716,35) |
|                      | Supressão Fundações (Proc 552/2022)                              | VB  | 1,00   | R\$ 2.718,68              | R\$ (2.718,68) | 100,0%              | 1,00   | -2.718,68  | 100,0%            | 1,00   | (2.718,68) |
| RESUMO DA MEDIÇÃO:   |                                                                  |     |        | MEDIÇÃO ATUAL:            |                | R\$ 12.888,86       |        |            | SALDO A EXECUTAR: |        |            |
|                      |                                                                  |     |        | Percentual:               |                | 54,29%              |        |            |                   |        |            |
|                      |                                                                  |     |        | ACUMULADO MEDIDO:         |                | R\$ 12.888,86       |        |            |                   |        |            |
|                      |                                                                  |     |        | Percentual:               |                | 54,29%              |        |            |                   |        |            |
|                      |                                                                  |     |        | PREVISÃO DE TÉRMINO:      |                |                     |        |            |                   |        |            |
|                      |                                                                  |     |        |                           |                | 45,71               |        |            | 10.853,23         |        |            |

Eng. NEWTON PIACENTINI  
CPF: 078.707.928-61 RG: 7.629.011-6  
CREA: 0601315173



F.M. QUADRA  
Proc. N° 1573/2022  
Fis. N° 44  
9

D:\QUADRA\arquitectura\1201927\_01APE0100\_02.DXF,Model,30/06/2015  
15:40:48,Usuario,HP Designjet T610 44in HPGL2.pc3,aret,1000:1000,





**Prefeitura Municipal de Quadra**  
"Capital do Milho Branco"  
**Paço Municipal José Darci Soares**

P.M. QUADRA  
Proc. Nº 1533/2022  
Fis. Nº 45  
0 14 67

8

Protocolo: 1293/2019.

Interessado: Secretaria de Planejamento e Gestão Administrativa.

Assunto: Licitação – Processo 44/2019 – Concorrência 01/2019 - Término da Creche Escola

Conforme apontado nos recursos, temos a informar que:

A composição detalhada de preços unitários de todos os itens do orçamento, não é necessário, a planilha é composta pelos itens de acordo com as referências nos códigos provenientes da Planilha Orçamentária do FDE – Fundação para o Desenvolvimento da Educação.

O BDI já está incluído na citada Planilha do FDE.

Quadra, 2 de setembro de 2019.

**Sidnei Albano**

Eng.º Civil e Eng.º de Segurança do Trabalho  
CREA/SP 5062080211

Assessor de Planejamento de Obras e de Serviços Públicos





## Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

P.M. QUADRA  
Proc. Nº 1573/2022  
Fis. Nº 46  
6

0 11/15

Protocolo nº 1323/2019

Interessada: Panico Materiais e Construção Eireli – ME

Ref.: Licitação – Concorrência 01/2019

### MANIFESTAÇÃO

A empresa Panico Materiais e Construção Eireli – ME, classificada em 3º lugar no processo licitatório acima mencionado, pugna através do direito de petição disposto no artigo 5º, inciso XXXIV, da Carta Magna, a inabilitação/desclassificação da empresa Açovia Industria e Comércio de Estruturas Metálicas e Pré Moldados de Concreto EIRELI, classificada em 1º lugar, para término da construção da Creche Escola, por falta de objeto social, consequentemente, descumprimento do edital.

Em que pese a via eleita pela peticionária para tentar a inabilitação/desclassificação da empresa vencedora, por supostamente não poder exercer atividades de engenharia, conforme explanado na petição, razão, todavia, não lhe assiste, eis que deveria ter se valido de recurso administrativo, no momento oportuno, para apresentar sua irrisignação, mas não o fez.

Apenas por amor ao debate, as questões postas pela requerente não merecem prosperar. Vejamos.

Ao contrário do que informa a peticionária, conforme descrito na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da empresa Açovia, especificamente no campo objeto social, esta pode exercer as atividades no ramo de construção de edifícios e obras de engenharia civil.

A restrição a que se submete está relacionada a exercer atividades em vias públicas, portos e aeroportos, no que concerne a obras de paisagismo, instalação e manutenção elétrica e montagem e instalação de sistemas de equipamentos de iluminação e sinalização.





## Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"  
Paço Municipal José Darci Soares


P.M. QUADRA  
Proc. Nº 1573/2022  
Dis. Nº 47  
2020 6

Na inabilitação ocorrida na licitação na prefeitura de Botucatu, **TOMADA DE PREÇOS nº. 004/2019 TIPO MENOR PREÇO GLOBAL**, visando a obtenção de propostas para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – REFORMA DO HOSPITAL DO BAIRRO – SOROCABANA**, da empresa Açovia, verifica-se que os objetos licitados lá e aqui, são diferentes, ou seja, a habilitação técnica exigida para a execução de obra de hospital, não é a mesma exigida para a execução de obra de creche escola.


Em assim sendo, a empresa Açovia Indústria e Comércio de Estruturas Metálicas e Pré Moldados de Concreto EIRELI, classificada em 1º lugar para concluir a construção da Creche Escola, possui habilidades técnicas para exercer tais atividades, atendendo, dessa maneira, o edital em questão.

Pelos motivos aqui explanados, deve-se manter, salvo opinião diversa, a habilitação/classificação outrora acentuada.

Quadra/SP, 09 de setembro de 2019.

  
**EMERSON CARESIA**  
Advogado





M. QUADRA  
OC. Nº 1573/2022  
IS. Nº 48  
6

**Prefeitura Municipal de Quadra**  
*"Capital do Milho Branco"*  
**Paço Municipal José Darci Soares**

**DECLARAÇÃO – ITEM 3 DA REQUISIÇÃO 27/2022- UR-09.5-ML**


Declaro, para os devidos fins, em atenção ao solicitado através da **Requisição de Documentos Nº 27/2022 – UR-09.5-ML**, complementando informação anterior referente ao item **"3 - Recursos impetrados no certame"**, que após busca junto aos arquivos da Licitação Concorrência Pública nº 1/2019 – Contrato nº 32/2019 e registros do Sistema Informatizado de Expediente e Protocolo da PMQ, que não logramos êxito em localizar os itens a seguir relacionados:

a) Decisão da Comissão de Licitações ou do Prefeito Municipal a respeito dos recursos impetrados pelas empresas Construtora Alpha Vitória e Panico Materiais e Construções Eireli ME a respeito da exigência do BDI na planilha orçamentária e composição detalhada dos preços unitários, conforme manifestação registrada na Ata de Abertura e Julgamento das Propostas, às fls 460 e 461 do Proc. 44/2019. Consta das fls 467 do procedimento licitatório a manifestação do Assessor de Planejamento de Obras e de Serviços Públicos da Prefeitura de Quadra (cópia anexa);

b) Decisão da Comissão de Licitações ou do Prefeito Municipal a respeito do recurso interposto pela empresa Panico Materiais e Construções Eireli ME, protocolado sob nº 1323/2019. Consta das fls 15 e 16 do respectivo Expediente a Manifestação do Advogado do Município, no sentido de se manter a habilitação/classificação da empresa Açovia (cópia anexa).

Para melhor esclarecimento, seguem anexos relatórios emitidos através de Sistema Informatizado de Expediente e Protocolo utilizado pela PMQ, relacionando os expedientes em nome das empresas requerentes Alpha Vitória e Panico Materiais e Construções Eireli ME, no período de 17/08/2019 a 26/10/2022.

Prefeitura Municipal de Quadra, 28 de outubro de 2022.

  
ALESSANDRA MASCARENHA MENDES  
Assistente Administrativo PMQ  
Matrícula 003



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Departamento de Administração e Finanças

Expediente e Protocolo

Protocolos por Requerente (Todos)- Ordem:RequerentesPeríodo:27/08/2019 à 26/10/2022

F.M. QUADRA

Proc. Nº 1573/2022

Fis. Nº 49

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Data: 26/10/2022 16:50

Sistema CECAM

Requerente: CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA  
Protocolo: 1271/2019  
Documento: LICITAÇÃO  
Assunto: PROCESSO Nº 44/2019 - ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO

Data: 27/08/2019 09:04:49

Número: 96

Observação:  
Protocolo: 1272/2019  
Documento: LICITAÇÃO  
Assunto: PROCESSO Nº 44/2019 - ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA

Data: 27/08/2019 09:05:15

Número: 97

Protocolo: 1393/2019  
Documento: Requerimento  
Assunto: AUTORIZAÇÃO PARA FOTOGRAFAR PROCESSO REFERENTE A LICITAÇÃO REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, CR/01/2019, PROCESSO Nº 044/2019, QUE TEM COMO OBJETIVO O TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA

Data: 13/09/2019 10:26:21

Número: 248

Observação:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Departamento de Administração e Finanças

Expediente e Protocolo

Protocolos por Requerente (Todos)- Ordem:RequerentesPeríodo:27/08/2019 à 26/10/2022

F.M. QUADRA

Proc. Nº 1573/2022

Fis. Nº 50

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Data: 26/10/2022 16:48

Sistema CECAM

Requerente: PANICO MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME  
Protocolo: 1273/2019  
Documento: LICITAÇÃO  
Assunto: PROCESSO Nº 44/2019 - ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO

Data: 27/08/2019 09:44:03

Número: 98

Observação: 1274/2019  
Protocolo: LICITAÇÃO  
Documento: PROCESSO Nº 44/2019 - ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA

Data: 27/08/2019 09:44:32

Número: 99

Observação: 1323/2019  
Protocolo: LICITAÇÃO  
Documento: CONCORRENCIA Nº 01/2019 - REQUER A INABILITAÇÃO/DESCCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA  
Assunto: AÇOIVIA IND. COM. ESTRUTURAS METALICAS E PRE-MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI,  
PÉLAS RAZOES LEGAIS A SEGUER ADUZIDAS  
Observação: CONTEM 12 FOLHAS.

Data: 02/09/2019 16:40:35

Número: 115



M. QUADRA  
COG. Nº 1573/2022  
IS. Nº 51  
6

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## CONECTIVIDADE SOCIAL

### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ESCRITORIO SANTA TERESINHA DE PIRACICABA EIRELI:12020953000109 ,

Seu arquivo Ir13qWhaDnA00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/10/2022 às 13:30:37.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DC33425E19552278..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

**Transmissor:** ESCRITORIO SANTA TERESINHA DE PIRACICABA EIRELI:12020953000109  
**Inscrição Transmissor:** 12.020.953/0001-09

**Responsável:** ESCRITORIO SANTA TERESINHA  
**Inscrição Responsável:** 12.020.953/0001-09  
**Competência:** 09/2022  
**NRA:** Ir13qWhaDnA00009  
**Base de Processamento:** CP - Piracicaba  
**Código de Recolhimento:** 155  
**Contato:** IVAN ANGELOCCI  
**Telefone:** 001934252812

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.