

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

**MUNICÍPIO
CEDRAL-SP**

OBRA:

Construção de 02 Salas de Aulas e Vestiários na EMEI Prefeito Irineo Beolchi

DATA BASE:

agosto-18

Local: Avenida Pinheiro Machado, nº 11, Centro, Cedral-SP.

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a ETAPA	2a ETAPA	3a ETAPA	4a ETAPA	5a ETAPA	6a. ETAPA	TOTAL
1	InfraEstrutura	%	100,00						100,00
		R\$	48.600,50						48.600,50
2	SuperEstrutura	%	50,00	50,00					100,00
		R\$	20.957,88	20.957,87					41.915,75
3	Alvenaria de Elevação/Fechamento	%	70,00	30,00					100,00
		R\$	15.702,84	6.729,78					22.432,62
4	Cobertura	%		30,00	50,00	20,00			100,00
		R\$		32.115,03	53.525,05	21.410,02			107.050,10
5	Revestimento - Interno e Externo	%		25,00	50,00	25,00			100,00
		R\$		11.088,89	22.177,80	11.088,89			44.355,58
6	Piso/Revestimento Ceramico	%				50,00	50,00		100,00
		R\$				22.888,43	22.888,42		45.776,85
7	Esquadrias Metalicas	%				100,00			100,00
		R\$				12.185,88			12.185,88
8	Esquadrias de Madeira	%				50,00	50,00		100,00
		R\$				6.684,93	6.684,93		13.369,86
9	Louças e Metais	%						100,00	100,00
		R\$						34.728,83	34.728,83
10	Pintura em Geral	%					20,00	80,00	100,00
		R\$					3.051,52	12.206,09	15.257,61
11	Complementos/Diversos	%					50,00	50,00	100,00
		R\$					17.312,31	17.312,31	34.624,62
12	Instalações Eletricas	%			20,00	30,00	30,00	20,00	100,00
		R\$			4.515,08	6.772,60	6.772,60	4.515,08	22.575,36
13	Instalações Hidráulicas	%			20,00	30,00	30,00	20,00	100,00
		R\$			6.772,15	10.158,23	10.158,23	6.772,15	33.860,76
14	Limpeza Final da Obra	%						100,00	100,00
		R\$						4.576,85	4.576,85
PORCENTAGEM		%	17,75	14,75	18,10	18,95	13,90	16,55	100,00
T O T A L		R\$	85.261,22	70.891,57	86.990,08	91.188,98	66.868,01	80.111,31	481.311,17