

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Exercício:
2010

Obra = Unidade de Pronto Atendimento - U.P.A.
Local = Rua Cel Ernesto de Oliveira
Município = São João da Boa Vista - SP.
Data = 11/10/2012

Etapas Construtivas	(%)	Mês										Total Etapas Obra - (R\$)
		1- Mês	%	2- Mês		3- Mês		4- Mês	%	5- Mês	%	
A - Unidade de Saúde :												
1.0 - Serviços Preliminares:	0,08	1.197,14	0,08		-		-		-		-	1.197,14
2.0 - Locação de Obra:	0,02	282,48	0,02		-		-		-		-	282,48
3.0 - Movimento de Terra:	0,18	2.493,17	0,18		-		-		-		-	2.493,17
4.0 - Infraestrutura - Fundação:	1,63	23.204,54	1,63		-		-		-		-	23.204,54
5.0 - Impermeabilizações:	0,19	2.733,26	0,19		-		-		-		-	2.733,26
6.0 - Superestrutura:	7,97	56.584,74	3,99	56.584,74	3,99		-		-		-	113.169,48
7.0 - Vedação:	2,17	15.396,16	1,08	15.396,16	1,08		-		-		-	30.792,32
8.0 - Fechamento Telhado e Caixas D'aguas:	2,33	16.548,31	1,17	16.548,31	1,17		-		-		-	33.096,61
9.0 - Esquadrias: - Portas e Janelas:	6,28		-	29.705,76	2,09	29.705,76	2,09	29.705,76	2,09		-	89.117,29
10.0 - Revestimento Interno / Externo / Acabamento :	19,35	91.556,98	6,45	91.556,98	6,45	91.556,98	6,45		-		-	274.670,93
11.0 - Cobertura:	16,86		-		-		-	119.629,68	8,43	119.629,68	8,43	239.259,36
12.0 - Contrapiso e Regularização de Base:	1,63		-	11.593,75	0,82	11.593,75	0,82		-		-	23.187,50
13.0 - Piso Cerâmico:	5,95		-		-	28.168,25	1,98	28.168,25	1,98	28.168,25	1,98	84.504,75
14.0 - Peitoris e Soleiras de Granito :	2,44		-		-		-	17.290,91	1,22	17.290,91	1,22	34.581,82
15.0 - Louças / Metais / Divisórias e Bancadas:	5,69		-		-	40.405,87	2,85	40.405,87	2,85		-	80.811,73
16.0 - Instalações Hidráulicas e Sanitárias:	4,78	16.976,33	1,20	16.976,33	1,20	16.976,33	1,20	16.976,33	1,20		-	67.905,32
17.0 - Instalações Ar Comprimido:	1,32	4.680,00	0,33	4.680,00	0,33	4.680,00	0,33	4.680,00	0,33		-	18.720,00
18.0 - Captações Aguas Pluviais	3,22	11.419,17	0,80	11.419,17	0,80	11.419,17	0,80	11.419,17	0,80		-	45.676,69
19.0 - Instalações Elétricas / Lógica e Telefonia:	9,73	34.516,61	2,43	34.516,61	2,43	34.516,61	2,43	34.516,61	2,43		-	138.066,43
20.0 - Pintura Interna / Externa:	4,42		-		-		-	31.345,37	2,21	31.345,37	2,21	62.690,74
21.0 - Paisagismo:	0,24		-		-	3.360,00	0,24		-		-	3.360,00
22.0 - Serviços Complementares:	1,45		-		-	10.287,86	0,72	10.287,86	0,72		-	20.575,71
23.0 - Proteção de Combate a Incêndio:	1,72	12.189,54	0,86	12.189,54	0,86		-		-		-	24.379,07
24.0 - Limpeza de Obra:	0,34		-		-		-		-	4.804,25	0,34	4.804,25
Total Geral Obra - Item - A	100,00	289.778,42	20,42	301.167,34	21,22	282.670,57	19,92	344.425,80	24,27	201.238,46	14,18	1.419.280,59

Município de São João da Boa Vista
Nelson Mancini Nicolau
Prefeito Municipal

Peterson Garcia Zenun
Eng. Civil - Crea - 5063276246
Assessoria de Planejamento