



# CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

**Exercício:**  
**2012**

Obra = Construção de um Muro de Arrimo Tipo Gabião  
Local = Final do Prolongamento Rua Sta. Eliza - Alto da Boa Vista  
Município = São João da Boa Vista - SP.  
Data = 13/02/2012

**ITEM-04**

Etapas Construtivas	(%)	Mês										Total Etapas Obra - (R\$)
		1- Mês	%	2- Mês	%	3- Mês	%	4- Mês	%	%	%	
<b>A - Muro de Arrimo Tipo Gabião:</b>												
1.0 - Serviços Preliminares:	3,09	4.057,15	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	4.057,15
2.0 - Movimento de Terra:	1,07	1.410,56	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	1.410,56
3.0 - Dreno - Captação:	0,73	952,69	0,73	-	-	-	-	-	-	-	-	952,69
4.0 - Gabião e Manta Proteção :	88,53	34.857,60	26,54	41.000,00	31,22	40.394,76	30,76	-	-	-	-	116.252,36
5.0 - Laje Proteção Parte Superior - Muro:	1,59	-	-	-	-	2.093,83	1,59	-	-	-	-	2.093,83
6.0 - Muro Proteção Alvearia - h=1,20m:	4,34	-	-	-	-	5.699,40	4,34	-	-	-	-	5.699,40
7.0 - Pintura:	0,34	-	-	-	-	-	-	442,47	0,34	-	-	442,47
8.0 - Limpeza de Obra:	0,31	-	-	-	-	-	-	412,08	0,31	-	-	412,08
<b>Total Parcial da Obra - Item - A</b>	<b>100,00</b>	<b>41.278,00</b>	<b>31,43</b>	<b>41.000,00</b>	<b>31,22</b>	<b>48.187,99</b>	<b>36,69</b>	<b>854,55</b>	<b>0,65</b>	-	-	<b>131.320,54</b>
<b>Total Parcial da Obra - Item - A</b>		<b>41.278,00</b>	<b>31,43</b>	<b>82.278,00</b>	<b>62,65</b>	<b>130.465,99</b>	<b>99,35</b>	<b>131.320,54</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>

São João da Boa Vista, 13 de Fevereiro de 2012

Município de São João da Boa Vista  
Fernando José Pereira Guena  
Diretor da Assessoria de Planejamento

Luis Antonio Gonçalves  
Eng. Civil - Crea - 5060174278  
plot