



# CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Exercício:

**2012**

Obra = Praça Recanto do Jaguarí  
Município = São João da Boa Vista - SP.  
Data = 10/02/2012

Etapas Construtivas	(%)	MESES										Total Etapas Obra - (R\$)
		30 Dias	%	60 Dias	%	90 Dias	%	120 Dias	%	150 Dias	%	
<b>PRAÇA RECANTO DO JAGUARI</b>												
1. Serviços Preliminares	0,51%	5.128,51	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	5.128,51
2. Serviços em terra	7,50%	74.779,98	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-	74.779,98
3. Locação da Obra	2,89%	28.831,87	2,89	-	-	-	-	-	-	-	-	28.831,87
4. Piso	26,91%	-	-	80.527,72	8,07	93.949,00	9,42	93.949,00	9,42	-	-	268.425,72
5. Acessibilidade	0,48%	-	-	4.756,78	0,48	-	-	-	-	-	-	4.756,78
6. Serviços Complementares	0,13%	-	-	1.254,00	0,13	-	-	-	-	-	-	1.254,00
7. Instalações	15,62%	-	-	38.945,37	3,90	38.945,37	3,90	38.945,37	3,90	38.945,37	3,90	155.781,47
8. Paisagismo	10,41%	-	-	25.956,60	2,60	25.956,60	2,60	25.956,60	2,60	25.956,60	2,60	103.826,40
9. Mobiliário Urbano	8,10%	-	-	28.291,27	2,84	28.291,27	2,84	24.249,66	2,43	-	-	80.832,21
10. Playground	2,33%	-	-	-	-	-	-	23.251,86	2,33	-	-	23.251,86
11. Academia Urbana	2,39%	-	-	-	-	23.859,98	2,39	-	-	-	-	23.859,98
12. Quadra Poliesportiva	4,42%	-	-	-	-	22.045,60	2,21	22.045,60	2,21	-	-	44.091,19
13. Pergolado	1,47%	-	-	-	-	-	-	-	-	14.705,11	1,47	14.705,11
14. Corrimãos e Guarda-Corpos	0,27%	-	-	-	-	-	-	-	-	2.737,59	0,27	2.737,59
15. Deck de madeira	2,45%	-	-	-	-	-	-	12.202,95	1,22	12.202,95	1,22	24.405,90
16. Barco \ Banco	1,22%	-	-	-	-	-	-	6.099,16	0,61	6.099,16	0,61	12.198,31
17. Pontes de madeira	4,43%	-	-	-	-	-	-	22.112,94	2,22	22.112,94	2,22	44.225,88
18. Canal de Pedra	7,93%	-	-	-	-	-	-	-	-	79.140,00	7,93	79.140,00
19. Limpeza de Obra	0,53%	-	-	-	-	-	-	-	-	5.242,16	0,53	5.242,16
<b>Total Geral Obra</b>	<b>100%</b>	<b>108.740,36</b>	<b>10,90</b>	<b>179.731,74</b>	<b>18,02</b>	<b>233.047,82</b>	<b>23,36</b>	<b>268.813,13</b>	<b>26,95</b>	<b>207.141,87</b>	<b>20,77</b>	<b>997.474,92</b> <b>100%</b>

São João da Boa Vista, 10 de fevereiro de 2012

Município de São João da Boa Vista  
Fernando José Pereira Guena  
Diretor da Assessoria de Planejamento

Peterson Garcia Zenun  
Eng. Civil - Crea - 5063276246  
Assessoria de Planejamento

Paula Maria Magalhães Teixeira  
Arquiteta - Crea - 0685111000  
Assessoria de Planejamento