



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Exercício:

2012

Obra = Praça Recanto do Jaguari
Município = São João da Boa Vista - SP.
Data = 10/02/2012

Etapas Construtivas	(%)	MESES										Total Etapas Obra - (R\$)
		30 Dias	%	60 Dias	%	90 Dias	%	120 Dias	%	150 Dias	%	
PRAÇA RECANTO DO JAGUARI												
1. Serviços Preliminares	0,53%	5.128,51	0,53	-	-	-	-	-	-	-	-	5.128,51
2. Serviços em terra	6,31%	60.874,84	6,31	-	-	-	-	-	-	-	-	60.874,84
3. Locação da Obra	2,99%	28.831,87	2,99	-	-	-	-	-	-	-	-	28.831,87
4. Piso	27,83%	-	-	80.527,72	8,35	93.949,00	9,74	93.949,00	9,74	-	-	268.425,72
5. Acessibilidade	0,49%	-	-	4.756,78	0,49	-	-	-	-	-	-	4.756,78
6. Serviços Complementares	0,13%	-	-	1.254,00	0,13	-	-	-	-	-	-	1.254,00
7. Instalações	16,15%	-	-	38.945,37	4,04	38.945,37	4,04	38.945,37	4,04	38.945,37	4,04	155.781,47
8. Paisagismo	10,77%	-	-	25.956,60	2,69	25.956,60	2,69	25.956,60	2,69	25.956,60	2,69	103.826,40
9. Mobiliário Urbano	7,57%	-	-	25.552,87	2,65	25.552,87	2,65	21.902,46	2,27	-	-	73.008,21
10. Playground	2,41%	-	-	-	-	-	-	23.251,86	2,41	-	-	23.251,86
11. Academia Urbana	2,47%	-	-	-	-	23.859,98	2,47	-	-	-	-	23.859,98
12. Quadra Poliesportiva	4,57%	-	-	-	-	22.045,60	2,29	22.045,60	2,29	-	-	44.091,19
13. Pergolado	1,52%	-	-	-	-	-	-	-	-	14.705,11	1,52	14.705,11
14. Corrimãos e Guarda-Corpos	0,28%	-	-	-	-	-	-	-	-	2.737,59	0,28	2.737,59
15. Deck de madeira	1,81%	-	-	-	-	-	-	8.740,41	0,91	8.740,41	0,91	17.480,81
16. Barco \ Banco	1,26%	-	-	-	-	-	-	6.099,16	0,63	6.099,16	0,63	12.198,31
17. Pontes de madeira	4,56%	-	-	-	-	-	-	21.966,78	2,28	21.966,78	2,28	43.933,56
18. Canal de Pedra	7,78%	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000,00	7,78	75.000,00
19. Limpeza de Obra	0,54%	-	-	-	-	-	-	-	-	5.242,16	0,54	5.242,16
Total Geral Obra	100%	94.835,22	9,83	176.993,34	18,35	230.309,42	23,88	262.857,23	27,26	199.393,17	20,68	964.388,37 100%

São João da Boa Vista, 10 de fevereiro de 2012

Município de São João da Boa Vista
Fernando José Pereira Guena
Diretor da Assessoria de Planejamento

Peterson Garcia Zenun
Eng. Civil - Crea - 5063276246
Assessoria de Planejamento

Paula Maria Magalhães Teixeira
Arquiteta - Crea - 0685111000
Assessoria de Planejamento