



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Exercício:
2012

Obra = Construção de um Muro de Arrimo Tipo Gabião
Local = Final do Prolongamento Rua Sta. Eliza - Alto da Boa Vista
Município = São João da Boa Vista - SP.
Data = 24/04/2012

ITEM-04

Etapas Construtivas	(%)	Mês										Total Etapas Obra - (R\$)
		1- Mês	%	2- Mês	%	3- Mês	%	4- Mês	%	%	%	
A - Muro de Arrimo Tipo Gabião:												
1.0 - Serviços Preliminares:	2,91	4.810,32	2,91	-	-	-	-	-	-	-	-	4.810,32
2.0 - Movimento de Terra:	1,03	1.705,78	1,03	-	-	-	-	-	-	-	-	1.705,78
3.0 - Dreno - Captação:	0,76	1.259,81	0,76	-	-	-	-	-	-	-	-	1.259,81
4.0 - Gabião e Manta Proteção :	88,98	44.153,82	26,69	51.513,06	31,14	51.513,07	31,14	-	-	-	-	147.179,95
5.0 - Laje Proteção Parte Superior - Muro:	1,53	-	-	-	-	2.538,47	1,53	-	-	-	-	2.538,47
6.0 - Muro Proteção Alvearia - h=1,20m:	4,16	-	-	-	-	6.881,92	4,16	-	-	-	-	6.881,92
7.0 - Pintura:	0,32	-	-	-	-	-	-	530,96	0,32	-	-	530,96
8.0 - Limpeza de Obra:	0,30	-	-	-	-	-	-	494,50	0,30	-	-	494,50
Total Parcial da Obra - Item - A	100,00	51.929,73	31,40	51.513,06	31,14	60.933,46	36,84	1.025,46	0,62	-	-	165.401,71
Total Parcial da Obra - Item - A		51.929,73	31,40	103.442,79	62,54	164.376,25	99,38	165.401,71	100,00			100,00

São João da Boa Vista, 24 de Abril de 2012

Município de São João da Boa Vista
Fernando José Pereira Guena
Diretor da Assessoria de Planejamento

Luis Antonio Gonçalves
Eng. Civil - Crea - 5060174278
Assessoria de Planejamento