



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Exercício:

2012

Obra = Construção de um Muro de Arrimo Tipo Gabião
 Local = Final do Prolongamento Rua Sta. Eliza - Alto da Boa Vista
 Município = São João da Boa Vista - SP.
 Data = 03/10/2012

0

Etapas Construtivas	(%)	Mês										Total Etapas Obra - (R\$)
		1- Mês	%	2- Mês	%	3- Mês	%	4- Mês	%	%	%	
A - Muro de Arrimo Tipo Gabião:												
1.0 - Serviços Preliminares:	2,91	4.810,32	2,91	-	-	-	-	-	-	-	-	4.810,32
2.0 - Movimento de Terra:	1,03	1.705,78	1,03	-	-	-	-	-	-	-	-	1.705,78
3.0 - Dreno - Captação:	0,76	1.259,81	0,76	-	-	-	-	-	-	-	-	1.259,81
4.0 - Gabião e Manta Proteção :	88,98	44.153,82	26,69	51.513,06	31,14	51.513,07	31,14	-	-	-	-	147.179,95
5.0 - Laje Proteção Parte Superior - Muro:	1,53	-	-	-	-	2.538,47	1,53	-	-	-	-	2.538,47
6.0 - Muro Proteção Alvearia - h=1,20m:	4,16	-	-	-	-	6.881,92	4,16	-	-	-	-	6.881,92
7.0 - Pintura:	0,32	-	-	-	-	-	-	530,96	0,32	-	-	530,96
8.0 - Limpeza de Obra:	0,30	-	-	-	-	-	-	494,50	0,30	-	-	494,50
Total Parcial da Obra - Item - A	100,00	51.929,73	31,40	51.513,06	31,14	60.933,46	36,84	1.025,46	0,62	-	-	165.401,71
Total Parcial da Obra - Item - A		51.929,73	31,40	103.442,79	62,54	164.376,25	99,38	165.401,71	100,00			100,00

São João da Boa Vista, 03 de Outubro de 2012

Município de São João da Boa Vista
 Fernando José Pereira Guena
 Diretor da Assessoria de Planejamento

Luis Antonio Gonçalves
 Eng. Civil - Crea - 5060174278
 Assessoria de Planejamento